

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 20

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2   | <b>2840.4</b>         |
| в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2  | 2840.40               |
| - площадь нежилых помещений жилого дома, м2   | 0.00                  |
| Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год)  | 93                    |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.  | 0,00                  |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.  | 0,00                  |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб.  | 584119,51             |
| <b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>   | <b>504733.73</b>      |
| Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 503478.53             |
| Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)  | 1255.20               |
| <b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>  | <b>477955.44</b>      |
| Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.  | 476700.24             |
| Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)   | 1255.20               |
| Прочие поступления  | 0.00                  |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                       |
| Наименование работ  | 177 квартал - 20      |
|   | Стоимость работ, руб. |
| <b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и</b>  |                       |
| Ведомость по выполненным работам  | 83171,18              |
| Аварийное обслуживание  | 4295,04               |
| Материалы для сварочных работ   | 600,24                |
| Обслуживание и содержание электрооборудования   | 10764,83              |
| Прочистка канализационных выпусков в МКД  | 12640,00              |
| Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии  | 10800,00              |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД   | 5682,00               |
| <b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>  | <b>127953,29</b>      |
| <b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>   |                       |
| Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)   | 118880,29             |
| <b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>  | <b>246833,58</b>      |
| Дератизация, дезинсекция  | 875,00                |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | -82001,40             |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 5788,09               |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 2871,74               |









|  |                  |
|--|------------------|
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией                                      | -68928,20        |
| Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО   | 38353,68         |
| Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2019        | 82001,40         |
| Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 | 68928,20         |
| <b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)</b>  | <b>107742,34</b> |
| <b>Управленческое вознаграждение</b>   | <b>50473,37</b>  |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>  | <b>452937,80</b> |

|   |            |
|---|------------|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб.                | -106164,07 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.       | 0,00       |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00       |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб.           | 559101,87  |

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

|  |   |
|--|---|
| Количество поступивших претензий, ед.                        | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед.                    | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб.                       | 0 |

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 2"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 2"  
 Управдом

  
 Карпушенко Д.В.  
  
 Камалутдинова А.Ш.  
  
 Богачева В.С.  
  
 Чигинцева М.И.  
  
 Казанкова И.В.  
  
 Бикмухаметова Н.В.  
  
 Сушкова О.В.  
  
 ИП Маньков В.А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строеению "177 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2". По всем договорам. По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.     | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего     |
|-----------------|---|---------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|
|                 | 177 квартал - 20  |         | 20680.963   | 487.923          | 182445.01       | 396.5425          | 19606.46             | 202051.47 |
|                 | <b>Благоустройство</b>  |         |             |                  | 113592.00       |                   | 5288.29              | 118880.29 |
|                 | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)                            | руб     |             |                  |                 |                   | 5288.29              | 5288.29   |
|                 | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)        | руб     |             |                  | 113592.00       |                   |                      | 113592.00 |
|                 | <b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>  |         | 20503.722   | 321.015          | 43059.30        |                   | 9465.30              | 52524.60  |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>   |         | 126.650     | 28.184           | 4221.39         |                   |                      | 4221.39   |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен  | 1000 м2 | 1.514       | 3.028            | 480.30          |                   |                      | 480.30    |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)  | 1000 м2 | 2.306       | 5.996            | 951.02          |                   |                      | 951.02    |
|                 | Осмотр покрытий полов   | 1000 м2 | 0.854       | 0.956            | 151.70          |                   |                      | 151.70    |
|                 | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)  | м       | 99.200      | 4.364            | 692.34          |                   |                      | 692.34    |
|                 | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)  | 1000 м2 | 4.256       | 6.618            | 930.49          |                   |                      | 930.49    |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)                                       | 1000 м2 | 18.520      | 7.222            | 1015.53         |                   |                      | 1015.53   |
|                 | <b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>                         |         | 1.100       | 0.233            | 33.20           |                   | 16.01                | 49.21     |
|                 | Окраска досок объявлений  | м2      | 1.100       | 0.233            | 33.20           |                   | 16.01                | 49.21     |
|                 | Олифа   | кг      |             |                  |                 | 0.022             | 1.23                 |           |
|                 | Эмаль ПФ-115 голубая  | кг      |             |                  |                 | 0.1606            | 14.78                |           |
|                 | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов</b> |         | 1.000       | 1.700            | 239.02          |                   | 42.40                | 281.42    |
|                 | Смена дверных приборов: шпингалеты  | шт      | 1.000       | 1.700            | 239.02          |                   | 42.40                | 281.42    |
|                 | Шпингалет   | шт      |             |                  |                 | 1                 | 42.40                |           |
|                 | <b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>  |         | 1161.500    | 12.234           | 1638.21         |                   |                      | 1638.21   |
|                 | Очистка подвалов от мусора  | м2      | 309.500     | 3.714            | 440.29          |                   |                      | 440.29    |
|                 | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)      | м2      | 852.000     | 8.520            | 1197.91         |                   |                      | 1197.91   |
|                 | <b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>   |         | 0.065       | 0.033            | 4.30            |                   | 12.42                | 16.72     |
|                 | Заделка подвальных окон фанерой   | м2      | 0.065       | 0.033            | 4.30            |                   | 12.42                | 16.72     |
|                 | Гвозди 40*2   | кг      |             |                  |                 | 0.0065            | 0.55                 |           |
|                 | Фанера 4мм 1,52*1,52  | м2      |             |                  |                 | 0.065             | 11.87                |           |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>   |         | 91.200      | 44.750           | 6291.91         |                   | 1594.15              | 7886.06   |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.      | Объем работ      | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Восстановление(ремонт)флагодержателей информационных ,домовых знаков                                      | шт       | 8.000            | 13.920           | 1957.15         |                   | 5.60                 | 1962.75         |
|                 | Дюбель  | шт       |                  |                  |                 | 16                | 5.60                 |                 |
|                 | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам       | м        | 32.400           | 16.200           | 2277.72         |                   | 1588.55              | 3866.27         |
|                 | Мастика "ТЭПСАН"  | кг       |                  |                  |                 | 11.016            | 895.27               |                 |
|                 | Стеклоткань   | м        |                  |                  |                 | 16                | 693.28               |                 |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.   | м2       | 50.800           | 14.630           | 2057.03         |                   |                      | 2057.03         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b> |          | <b>18569.140</b> | <b>215.763</b>   | <b>28137.96</b> |                   | <b>6051.25</b>       | <b>34189.21</b> |
|                 | Выкашивание газонов   | м2       | 18520.000        | 185.200          | 24040.81        |                   | 800.96               | 24841.77        |
|                 | Леска 2,4   | м        |                  |                  |                 | 56                | 327.60               |                 |
|                 | Леска 3,0   | м        |                  |                  |                 | 40                | 338.40               |                 |
|                 | Масло SHTIL   | л        |                  |                  |                 | 0.241             | 134.96               |                 |
|                 | Вырезка порослей: тополя, ивы, акации   | дерево   | 5.000            | 1.900            | 267.14          |                   |                      | 267.14          |
|                 | Окраска бельевой стойки   | стоек    | 9.000            | 6.300            | 810.37          |                   | 160.92               | 971.29          |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.36              | 20.16                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 синяя  | кг       |                  |                  |                 | 1.53              | 140.76               |                 |
|                 | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами   | шт       | 9.000            | 5.580            | 717.75          |                   | 279.72               | 997.47          |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.27              | 15.12                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 желтая   | кг       |                  |                  |                 | 2.7               | 264.60               |                 |
|                 | Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами   | шт       | 1.000            | 1.330            | 171.08          |                   | 59.12                | 230.20          |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.07              | 3.92                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 зеленая  | кг       |                  |                  |                 | 0.6               | 55.20                |                 |
|                 | Окраска качелей - маятников   | качели   | 0.320            | 0.464            | 59.68           |                   | 13.39                | 73.07           |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.0288            | 1.61                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 синяя  | кг       |                  |                  |                 | 0.128             | 11.78                |                 |
|                 | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров   | м2       | 6.420            | 0.879            | 126.79          |                   | 129.08               | 255.87          |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.2568            | 14.38                |                 |
|                 | Уайт-спирит   | л        |                  |                  |                 | 0.2889            | 22.56                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 серая  | кг       |                  |                  |                 | 1.0015            | 92.14                |                 |
|                 | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов   | м2       | 2.300            | 0.816            | 116.25          |                   | 100.79               | 217.04          |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.23              | 12.88                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 красная  | кг       |                  |                  |                 | 0.897             | 87.91                |                 |
|                 | Окраска шведских стенок, лестниц  | лестница | 1.000            | 1.530            | 196.80          |                   | 38.88                | 235.68          |
|                 | Олифа   | кг       |                  |                  |                 | 0.09              | 5.04                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая   | кг       |                  |                  |                 | 0.36              | 33.84                |                 |
|                 | Окраска элементов благоустройства ( покрывшек, бет.клумб)   | м2       | 8.000            | 2.840            | 365.31          |                   | 305.76               | 671.07          |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ    | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Эмаль ПФ-115 желтая  | кг     |                |                  |                 | 3.12              | 305.76               |                 |
|                 | Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов   | 1 п.м. | 2.000          | 2.600            | 365.56          |                   | 10.02                | 375.58          |
|                 | Гвозди 2,5*50  | кг     |                |                  |                 | 0.24              | 10.02                |                 |
|                 | Ремонт деревянных элементов игровых и спортивных комплексов  | м2     | 5.100          | 6.324            | 900.41          |                   | 4152.61              | 5053.02         |
|                 | Доска обрез. 40*150*2000   | шт     |                |                  |                 | 18                | 2160.00              |                 |
|                 | Доска строг.40*170*4000  | шт     |                |                  |                 | 3                 | 1740.00              |                 |
|                 | Олифа  | л.     |                |                  |                 | 0.3               | 27.33                |                 |
|                 | Саморез  | шт     |                |                  |                 | 184               | 92.00                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 красная   | кг     |                |                  |                 | 1.36              | 133.28               |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                  |        | <b>542.967</b> | <b>10.882</b>    | <b>1441.67</b>  |                   | <b>334.18</b>        | <b>1775.85</b>  |
|                 | Очистка чердаков от мусора   | м2     | 540.500        | 6.486            | 768.91          |                   |                      | 768.91          |
|                 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля                      | м2     | 1.467          | 1.364            | 191.82          |                   | 332.95               | 524.77          |
|                 | Гвозди шиферные светл. оц. 5*120   | кг     |                |                  |                 | 0.0279            | 2.06                 |                 |
|                 | Шифер 8-волн. 1,13*1,75  | м2     |                |                  |                 | 1.9804            | 330.89               |                 |
|                 | Ремонт чердачных люков   | шт     | 1.000          | 3.032            | 480.94          |                   | 1.23                 | 482.17          |
|                 | Гвозди 3*70  | кг     |                |                  |                 | 0.03              | 1.23                 |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>            |        | <b>2.000</b>   | <b>1.680</b>     | <b>266.48</b>   |                   | <b>419.90</b>        | <b>686.38</b>   |
|                 | Ремонт контейнеров ТБО   | шт     | 2.000          | 1.680            | 266.48          |                   | 419.90               | 686.38          |
|                 | Колесо опоры неповорот.  | шт     |                |                  |                 | 2                 | 419.90               |                 |
|                 | <b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>   |        | <b>8.100</b>   | <b>5.556</b>     | <b>785.16</b>   |                   | <b>994.99</b>        | <b>1780.15</b>  |
|                 | Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры   | м2     | 1.100          | 0.616            | 97.71           |                   | 204.96               | 302.67          |
|                 | Фанера 4мм 1,52*1,52   | м2     |                |                  |                 | 1.122             | 204.96               |                 |
|                 | Изготовление лопат для уборки снега  | шт     | 1.000          | 2.240            | 314.94          |                   | 428.86               | 743.80          |
|                 | Пила двуручная 1250 мм   | шт     |                |                  |                 | 0.5               | 292.50               |                 |
|                 | Фанера 4мм 1,52*1,52   | м2     |                |                  |                 | 0.25              | 51.36                |                 |
|                 | Черенки д/лопат  | шт     |                |                  |                 | 1                 | 85.00                |                 |
|                 | Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5   | шт     | 2.000          | 1.500            | 210.90          |                   | 355.57               | 566.47          |
|                 | Болт 6*30  | кг     |                |                  |                 | 0.028             | 2.93                 |                 |
|                 | Гайка М6   | кг     |                |                  |                 | 0.006             | 0.57                 |                 |
|                 | Пила двуручная 1000 мм   | шт     |                |                  |                 | 0.3               | 176.30               |                 |
|                 | Пила двуручная 1250 мм   | шт     |                |                  |                 | 0.3               | 175.50               |                 |
|                 | Шайба М6   | кг     |                |                  |                 | 0.003             | 0.27                 |                 |
|                 | Установка готовых досок объявлений   | шт     | 4.000          | 1.200            | 161.60          |                   | 5.60                 | 167.20          |
|                 | Дюбель   | шт     |                |                  |                 | 16                | 5.60                 |                 |
|                 | <b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b> |        | <b>177.241</b> | <b>166.908</b>   | <b>25793.71</b> |                   | <b>4852.87</b>       | <b>30646.58</b> |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.            | Объем работ    | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>  |                | <b>35.100</b>  | <b>30.488</b>    | <b>4796.23</b>  |                   | <b>61.30</b>         | <b>4857.53</b>  |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП  | 100 м          | 0.100          | 0.501            | 96.16           |                   |                      | 96.16           |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                  | шт             | 32.000         | 8.000            | 1268.96         |                   |                      | 1268.96         |
|                 | Перевод ГВС по телефонограмме   | шт             | 1.000          | 0.500            | 79.31           |                   |                      | 79.31           |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону   | шт             | 1.000          | 18.010           | 2856.75         |                   | 61.30                | 2918.05         |
|                 | Скотч прозрачный  | шт             |                |                  |                 | 1                 | 61.30                |                 |
|                 | Ремонт обратных клапанов  | шт             | 1.000          | 3.477            | 495.05          |                   |                      | 495.05          |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i> |                | <b>21.500</b>  | <b>16.845</b>    | <b>2489.91</b>  |                   |                      | <b>2489.91</b>  |
|                 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления   | 1 стояк        | 6.000          | 3.360            | 472.42          |                   |                      | 472.42          |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления,  | 100 м3 здания  | 15.500         | 13.485           | 2017.49         |                   |                      | 2017.49         |
|                 | <i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>  |                | <b>120.641</b> | <b>119.575</b>   | <b>18507.58</b> |                   | <b>4791.57</b>       | <b>23299.15</b> |
|                 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления  | м2             | 20.131         | 25.969           | 4180.75         |                   | 3252.54              | 7433.29         |
|                 | Скотч прозрачный  | шт             |                |                  |                 | 3.1               | 189.93               |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)   | м3             |                |                  |                 | 1.0065            | 3062.61              |                 |
|                 | Запуск системы отопления  | 1000 м3 здания | 10.780         | 15.739           | 2496.49         |                   |                      | 2496.49         |
|                 | Изоляция трубопроводов ХВС  | 1 м3           | 0.046          | 0.698            | 112.34          |                   | 198.28               | 310.62          |
|                 | Скотч 50мм/66 м   | шт             |                |                  |                 | 0.5               | 24.50                |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)   | м3             |                |                  |                 | 0.057             | 173.78               |                 |
|                 | Осмотр инженерного оборудования в квартире  | квартира       | 5.000          | 3.000            | 475.86          |                   |                      | 475.86          |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.        | 1000 м2        | 10.584         | 42.336           | 6715.34         |                   |                      | 6715.34         |
|                 | Очистка канализационной сети: внутренней  | м              | 30.000         | 11.100           | 1494.84         |                   |                      | 1494.84         |
|                 | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке                                | шт             | 24.000         | 6.000            | 843.60          |                   |                      | 843.60          |
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм   | 1 раструб      | 3.000          | 1.740            | 284.45          |                   | 5.61                 | 290.06          |
|                 | Цемент  | кг             |                |                  |                 | 0.81              | 5.61                 |                 |
|                 | Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления  | шт             | 8.000          | 3.840            | 539.90          |                   | 108.56               | 648.46          |
|                 | Лен сантехнический  | кг             |                |                  |                 | 0.16              | 108.56               |                 |
|                 | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС   | м3             | 2.100          | 3.073            | 432.26          |                   |                      | 432.26          |
|                 | Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм   | шт             | 1.000          | 1.180            | 187.17          |                   | 478.80               | 665.97          |
|                 | Шаров. кран-ручка ду25  | шт             |                |                  |                 | 1                 | 478.80               |                 |
|                 | Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм  | шт             | 1.000          | 0.930            | 147.52          |                   | 198.80               | 346.32          |
|                 | Лен сантехнический  | кг             |                |                  |                 | 0.007             | 4.76                 |                 |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт             |                |                  |                 | 1                 | 194.04               |                 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего     |
|-----------------|--|-----|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| ..              | Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм                                   | шт  | 2.000       | 1.860            | 295.03          |                   | 372.30               | 667.33    |
| ..              | Бочата ду 15   | шт  |             |                  |                 | 1                 | 14.00                |           |
| ..              | Лен сантехнический   | кг  |             |                  |                 | 0.007             | 4.72                 |           |
| ..              | Шаров. кран-ручка ду15   | шт  |             |                  |                 | 2                 | 353.58               |           |
| ..              | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм | м   | 2.000       | 1.780            | 250.27          |                   | 146.33               | 396.60    |
| ..              | Лен сантехнический   | кг  |             |                  |                 | 0.001             | 0.67                 |           |
| ..              | Труба ду 15  | т   |             |                  |                 | 0.0026            | 145.66               |           |
| ..              | Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм               | шт  | 1.000       | 0.330            | 51.76           |                   | 30.35                | 82.11     |
| ..              | Бочата ду 15   | шт  |             |                  |                 | 1                 | 14.00                |           |
| ..              | Лен сантехнический   | кг  |             |                  |                 | 0.002             | 1.35                 |           |
| ..              | Сгон д-15  | шт  |             |                  |                 | 1                 | 15.00                |           |
| Итого:          |  |     | 20680.96    | 487.923          | 182445.01       | 396.5425          | 19606.46             | 202051.47 |

Объемы выполненных работ подтверждаю:

 Манюков В. А.

подпись

Ф.И.О.

