

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 211 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2   | <b>2084.8</b>         |
| в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2  | 2084.80               |
| - площадь нежилых помещений жилого дома, м2   | 0.00                  |
| Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год)  | 85                    |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.  | 0.00                  |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.  | 153376.03             |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб.  | 0.00                  |
| <b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>   | <b>409932.78</b>      |
| Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 371979.58             |
| Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)  | 37953.20              |
| <b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>  | <b>392225.56</b>      |
| Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.  | 354276.68             |
| Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)   | 37948.88              |
| Прочие поступления  | 0.00                  |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                       |
| Наименование работ  | 211 квартал - 7       |
|   | Стоимость работ, руб. |
| <b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>  |                       |
| Ведомость по выполненным работам  | 62688.50              |
| Аварийное обслуживание  | 3153.45               |
| Изготовление и установка металлических поручней   | 3913.36               |
| Материалы для сварочных работ   | 918.85                |
| Обслуживание и содержание электрооборудования   | 7238.13               |
| Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии  | 10800.00              |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД   | 5594.00               |
| <b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>  | <b>94306.29</b>       |
| <b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>   |                       |
| Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)   | 69893.84              |
| <b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>  | <b>164200.13</b>      |
| Валка деревьев  | 49721.07              |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | -24734.20             |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 3856.50               |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 1918.14               |

|   |                  |
|---|------------------|
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией                               | 28721.18         |
| Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2020 | 24734.20         |
| Ремонт контейнерной площадки для МКД  | 499.13           |
| Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО  | 4666.20          |
| Транспортные услуги   | 16258.88         |
| <b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общез эксплуатационные расходы)</b>  | <b>75794.56</b>  |
| <b>Управленческое вознаграждение</b>  | <b>40993.28</b>  |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>   | <b>386629.07</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб.                | 545601.59 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.       | 0.00      |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 158972.52 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб.           | 0.00      |

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

|  |   |
|--|---|
| Количество поступивших претензий, ед.                        | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед.                    | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб.                       | 0 |

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Начальник ПТО  
Директор ООО "ЖЭО № 3"  
Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
Управдом

*Смирнов*  
*Мещеряков*

*Карпушенко*  
*Камалутдинова*  
*Богачева*  
*Чигинцева*  
*Казанкова*  
*Шахматова*  
*Веретнова*  
*ИП Матвеева*

Карпушенко Д.В.  
Камалутдинова А.Ш.  
Богачева В.С.  
Чигинцева М.И.  
Казанкова И.В.  
Шахматова Е.С.  
Веретнова М.В.  
ИП Матвеева Е.В.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По всем договорам.

По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.     | Объем работ     | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                 | 211 квартал - 7  |         | 1959.276        | 261.281          | 104054.97       | 141.1199          | 28527.37             | 132582.34       |
|                 | <b>Благоустройство</b>   |         |                 |                  | <b>65508.00</b> |                   | <b>4385.84</b>       | <b>69893.84</b> |
|                 | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)                             | руб     |                 |                  |                 |                   | 4385.84              | 4385.84         |
|                 | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)         | руб     |                 |                  | 65508.00        |                   |                      | 65508.00        |
|                 | <b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>   |         | <b>1959.276</b> | <b>261.281</b>   | <b>38546.97</b> |                   | <b>24141.53</b>      | <b>62688.50</b> |
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>   |         | <b>1870.916</b> | <b>131.337</b>   | <b>18139.37</b> |                   | <b>22253.97</b>      | <b>40393.34</b> |
|                 | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>  |         | <b>13.976</b>   | <b>17.470</b>    | <b>2603.41</b>  |                   |                      | <b>2603.41</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м2 | 1.210           | 2.420            | 383.86          |                   |                      | 383.86          |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м2 | 1.978           | 5.142            | 815.75          |                   |                      | 815.75          |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м2 | 0.532           | 0.596            | 94.51           |                   |                      | 94.51           |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)  | 1000 м2 | 4.560           | 7.090            | 996.97          |                   |                      | 996.97          |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м2 | 5.696           | 2.222            | 312.33          |                   |                      | 312.33          |
|                 | <i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i> |         | <b>6.300</b>    | <b>4.505</b>     | <b>620.61</b>   |                   | <b>1221.39</b>       | <b>1842.00</b>  |
|                 | Малый ремонт дверных полотен в зимний период   | м2      | 2.500           | 0.975            | 125.41          |                   | 4.24                 | 129.65          |
|                 | Саморез 3,5*41   | шт      |                 |                  |                 | 8                 | 4.24                 |                 |
|                 | Смена дверных приборов: замков навесных  | шт      | 1.000           | 0.080            | 10.13           |                   | 286.23               | 296.36          |
|                 | Замок навесной   | шт      |                 |                  |                 | 1                 | 286.23               |                 |
|                 | Смена дверных приборов: пружины  | шт      | 1.000           | 0.660            | 92.80           |                   | 116.08               | 208.88          |
|                 | Пружина дверная  | шт      |                 |                  |                 | 1                 | 114.00               |                 |
|                 | Саморез 3,5*45   | шт      |                 |                  |                 | 4                 | 2.08                 |                 |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2             | м2      | 1.800           | 2.790            | 392.27          |                   | 814.84               | 1207.11         |
|                 | Гвозди 20*1,2  | кг      |                 |                  |                 | 0.009             | 0.33                 |                 |
|                 | Стекло 4мм   | м2      |                 |                  |                 | 1.854             | 704.35               |                 |
|                 | Штапик оконный   | м       |                 |                  |                 | 11.016            | 110.16               |                 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>  |         | <b>16.000</b>   | <b>4.608</b>     | <b>647.88</b>   |                   |                      | <b>647.88</b>   |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.  | м2      | 16.000          | 4.608            | 647.88          |                   |                      | 647.88          |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i> |         | <b>1699.100</b> | <b>66.804</b>    | <b>8889.81</b>  |                   | <b>19861.22</b>      | <b>28751.03</b> |
|                 | Выкашивание газонов  | м2      | 1640.000        | 16.400           | 2128.88         |                   | 187.78               | 2316.66         |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.              | Объем работ    | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| ..              | Леска 2,4   | м                |                |                  |                 | 16.4              | 95.94                |                 |
| ..              | Масло SHTIL   | л                |                |                  |                 | 0.164             | 91.84                |                 |
| ..              | <b>Заполнение клумб грунтом</b>   | <b>клумб</b>     | <b>9.000</b>   | <b>0.900</b>     | <b>115.77</b>   |                   | <b>4880.00</b>       | <b>4995.77</b>  |
| ..              | Грунт   | т                |                |                  |                 | 7                 | 2800.00              |                 |
| ..              | Земля   | м3               |                |                  |                 | 2.6               | 2080.00              |                 |
| ..              | <b>Заполнение песочницы песком</b>  | <b>песочница</b> | <b>1.000</b>   | <b>0.100</b>     | <b>12.86</b>    |                   | <b>1091.25</b>       | <b>1104.11</b>  |
| ..              | Песок раств.  | т                |                |                  |                 | 1.455             | 1091.25              |                 |
| ..              | <b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>              | <b>шт</b>        | <b>1.000</b>   | <b>0.620</b>     | <b>79.75</b>    |                   | <b>22.56</b>         | <b>102.31</b>   |
| ..              | Эмаль ПФ-115 красная  | кг               |                |                  |                 | 0.3               | 22.56                |                 |
| ..              | <b>Окраска известковыми составами бардюров, бетонных столбов</b>                  | <b>м2</b>        | <b>16.000</b>  | <b>1.904</b>     | <b>256.41</b>   |                   | <b>56.67</b>         | <b>313.08</b>   |
| ..              | Шпаклевка   | кг               |                |                  |                 | 3.68              | 56.67                |                 |
| ..              | <b>Окраска металлических ограждений мусорных стоянок</b>                          | <b>1 п.м.</b>    | <b>2.250</b>   | <b>2.925</b>     | <b>376.24</b>   |                   | <b>49.68</b>         | <b>425.92</b>   |
| ..              | Эмаль ПФ-115 серая  | кг               |                |                  |                 | 0.54              | 49.68                |                 |
| ..              | <b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>                        | <b>м2</b>        | <b>4.850</b>   | <b>0.665</b>     | <b>95.78</b>    |                   | <b>68.33</b>         | <b>164.11</b>   |
| ..              | Эмаль ПФ-115 зеленая  | кг               |                |                  |                 | 0.156             | 14.51                |                 |
| ..              | Эмаль ПФ-115 серая  | кг               |                |                  |                 | 0.585             | 53.82                |                 |
| ..              | <b>Окраска по металлу вновь установленных ограждений</b>                          | <b>м2</b>        | <b>8.000</b>   | <b>5.920</b>     | <b>789.55</b>   |                   | <b>91.51</b>         | <b>881.06</b>   |
| ..              | Эмаль ПФ-115 зеленая  | кг               |                |                  |                 | 0.984             | 91.51                |                 |
| ..              | <b>Ремонт деревянных скамеек</b>  | <b>шт</b>        | <b>1.000</b>   | <b>0.410</b>     | <b>57.16</b>    |                   | <b>76.12</b>         | <b>133.28</b>   |
| ..              | Брусok 40*40*2000   | шт               |                |                  |                 | 1                 | 75.00                |                 |
| ..              | Саморез 3,5*35  | шт               |                |                  |                 | 4                 | 1.12                 |                 |
| ..              | <b>Установка металлических ограждений с окраской</b>                              | <b>1 п.м.</b>    | <b>16.000</b>  | <b>36.960</b>    | <b>4977.40</b>  |                   | <b>13337.32</b>      | <b>18314.72</b> |
| ..              | Металлическое ограждение  | шт               |                |                  |                 | 8                 | 13254.16             |                 |
| ..              | Цемент  | кг               |                |                  |                 | 12                | 83.16                |                 |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b> |                  | <b>132.940</b> | <b>35.374</b>    | <b>5009.41</b>  |                   | <b>528.38</b>        | <b>5537.79</b>  |
| ..              | <b>Очистка желобов от грязи и листьев</b>   | <b>м2</b>        | <b>40.000</b>  | <b>3.200</b>     | <b>449.92</b>   |                   |                      | <b>449.92</b>   |
| ..              | <b>Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.</b>                     | <b>м2</b>        | <b>84.000</b>  | <b>24.192</b>    | <b>3401.39</b>  |                   |                      | <b>3401.39</b>  |
| ..              | <b>Ремонт жалюзи слуховых окон</b>  | <b>шт</b>        | <b>2.000</b>   | <b>2.100</b>     | <b>333.10</b>   |                   | <b>267.40</b>        | <b>600.50</b>   |
| ..              | Обналичка 2000  | шт               |                |                  |                 | 2                 | 264.00               |                 |
| ..              | Саморез 3,5*41  | шт               |                |                  |                 | 10                | 3.40                 |                 |
| ..              | <b>Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)</b>                    | <b>м2</b>        | <b>5.940</b>   | <b>5.542</b>     | <b>779.20</b>   |                   | <b>71.26</b>         | <b>850.46</b>   |
| ..              | Гвозди 90мм   | кг               |                |                  |                 | 1.8               | 71.26                |                 |
| ..              | <b>Установка ухватов</b>  | <b>шт</b>        | <b>1.000</b>   | <b>0.340</b>     | <b>45.79</b>    |                   | <b>189.72</b>        | <b>235.51</b>   |
| ..              | Проволока ду 1,2 мм   | кг               |                |                  |                 | 0.4               | 21.72                |                 |
| ..              | Ухваты д/водосточных труб   | шт               |                |                  |                 | 1                 | 168.00               |                 |
| ..              | <b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>  |                  | <b>2.600</b>   | <b>2.576</b>     | <b>368.24</b>   |                   | <b>642.98</b>        | <b>1011.22</b>  |
| ..              | <b>Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры</b>                     | <b>м2</b>        | <b>0.600</b>   | <b>0.336</b>     | <b>53.30</b>    |                   | <b>133.58</b>        | <b>186.88</b>   |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.            | Объем работ   | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| ..              | Саморез 3,5*32   | шт             |               |                  |                 | 6                 | 1.86                 |                 |
| ..              | Фанера 4мм 1,52*1,52   | м2             |               |                  |                 | 0.612             | 125.72               |                 |
| ..              | Штапик оконный   | м              |               |                  |                 | 0.6               | 6.00                 |                 |
| ..              | <b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>  | <b>шт</b>      | <b>2.000</b>  | <b>2.240</b>     | <b>314.94</b>   |                   | <b>509.40</b>        | <b>824.34</b>   |
| ..              | Болт   | шт             |               |                  |                 | 7                 | 15.75                |                 |
| ..              | Гайка М6   | кг             |               |                  |                 | 0.033             | 3.12                 |                 |
| ..              | Пила двуручная 1000 мм   | шт             |               |                  |                 | 0.5               | 361.52               |                 |
| ..              | Саморез 4,2*16   | шт             |               |                  |                 | 7                 | 4.27                 |                 |
| ..              | Фанера 1,525*1,525*6мм   | м2             |               |                  |                 | 0.25              | 72.24                |                 |
| ..              | Фанера 4мм 1,52*1,52   | м2             |               |                  |                 | 0.25              | 51.36                |                 |
| ..              | Шайба М8   | кг             |               |                  |                 | 0.0055            | 1.14                 |                 |
| ..              | <b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>         |                | <b>88.360</b> | <b>129.944</b>   | <b>20407.60</b> |                   | <b>1887.56</b>       | <b>22295.16</b> |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b> |                | <b>36.355</b> | <b>31.850</b>    | <b>5046.15</b>  |                   | <b>248.54</b>        | <b>5294.69</b>  |
| ..              | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                 | шт             | 30.000        | 7.500            | 1189.65         |                   |                      | 1189.65         |
| ..              | Изоляция трубопроводов отопления в ИТП   | м3             | 0.010         | 0.152            | 24.42           |                   | 212.42               | 236.84          |
| ..              | Скотч прозрачный   | шт             |               |                  |                 | 1                 | 61.30                |                 |
| ..              | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3             |               |                  |                 | 0.0496            | 151.12               |                 |
| ..              | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз                | м2             | 0.345         | 0.248            | 33.13           |                   | 35.40                | 68.53           |
| ..              | Лак БТ (кузбаслак)   | кг             |               |                  |                 | 0.414             | 35.40                |                 |
| ..              | Перевод ГВС по телефонограмме  | шт             | 4.000         | 2.000            | 317.24          |                   |                      | 317.24          |
| ..              | Подготовка ИТП к отопительному сезону  | шт             | 1.000         | 18.010           | 2856.75         |                   | 0.72                 | 2857.47         |
| ..              | Гайка М6   | шт             |               |                  |                 | 3                 | 0.72                 |                 |
| ..              | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)  | 1 узел         | 1.000         | 3.940            | 624.96          |                   |                      | 624.96          |
| ..              | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |                | <b>52.005</b> | <b>98.094</b>    | <b>15361.45</b> |                   | <b>1639.02</b>       | <b>17000.47</b> |
| ..              | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления                                       | м2             | 0.500         | 0.645            | 103.84          |                   | 30.65                | 134.49          |
| ..              | Скотч прозрачный   | шт             |               |                  |                 | 0.5               | 30.65                |                 |
| ..              | Запуск системы отопления   | 1000 м3 здания | 10.484        | 15.307           | 2427.93         |                   |                      | 2427.93         |
| ..              | Изоляция трубопроводов отопления   | 1 м3           | 0.300         | 4.551            | 732.66          |                   | 1289.58              | 2022.24         |
| ..              | Скотч прозрачный   | шт             |               |                  |                 | 2                 | 122.60               |                 |
| ..              | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3             |               |                  |                 | 0.372             | 1166.98              |                 |
| ..              | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.       | 1000 м2        | 15.821        | 63.284           | 10038.11        |                   |                      | 10038.11        |
| ..              | Очистка канализационной сети: внутренней   | м              | 7.000         | 2.590            | 348.79          |                   |                      | 348.79          |
| ..              | Очистка канализационной сети: дворовой   | м              | 4.000         | 4.960            | 667.96          |                   |                      | 667.96          |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.       | Объем работ    | Кол-во чел/часов | Стоимость работ  | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                 | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке | шт        | 4.000          | 1.000            | 140.60           |                   |                      | 140.60           |
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм                  | 1 раструб | 2.000          | 1.160            | 189.64           |                   | 3.74                 | 193.38           |
|                 | Цемент   | кг        |                |                  |                  | 0.54              | 3.74                 |                  |
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм                   | 1 раструб | 4.000          | 1.840            | 300.80           |                   | 7.49                 | 308.29           |
|                 | Цемент   | кг        |                |                  |                  | 1.04              | 7.49                 |                  |
|                 | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС                                | м3        | 0.900          | 1.317            | 185.25           |                   |                      | 185.25           |
|                 | Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм             | шт        | 1.000          | 0.480            | 75.28            |                   | 88.00                | 163.28           |
|                 | Контрогайка Ду 25  | шт        |                |                  |                  | 1                 | 29.80                |                  |
|                 | Лен сантехнический   | кг        |                |                  |                  | 0.0036            | 2.43                 |                  |
|                 | Муфта ду 25  | шт        |                |                  |                  | 1                 | 24.77                |                  |
|                 | Сгон 25  | шт        |                |                  |                  | 1                 | 31.00                |                  |
|                 | Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :32 мм             | шт        | 2.000          | 0.960            | 150.57           |                   | 219.56               | 370.13           |
|                 | Контрогайка ду 32  | шт        |                |                  |                  | 2                 | 70.00                |                  |
|                 | Лен сантехнический   | кг        |                |                  |                  | 0.0072            | 7.56                 |                  |
|                 | Муфта ду 32  | шт        |                |                  |                  | 2                 | 58.00                |                  |
|                 | Сгон 32  | шт        |                |                  |                  | 2                 | 84.00                |                  |
|                 | <b>Итого:</b>  |           | <b>1959.28</b> | <b>261.281</b>   | <b>104054.97</b> | <b>141.1199</b>   | <b>28527.37</b>      | <b>132582.34</b> |

Объемы выполненных работ подтверждаю:



*Матвеева Е.В.*

подпись

Ф.И.О.