

**Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Строение: 15мк-н - 26

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2   | <b>10333.6</b>        |
| в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2  | 10115.20              |
| - площадь нежилых помещений жилого дома, м2   | 218.40                |
| Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год)  | 468                   |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.  | 0.00                  |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.  | 682473.05             |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб.  | 0.00                  |
| <b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>   | <b>1716554.75</b>     |
| Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 1695346.24            |
| Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)  | 21208.51              |
| <b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>  | <b>1679799.38</b>     |
| Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.  | 1668928.91            |
| Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)   | 10870.47              |
| Прочие поступления  | 0.00                  |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                       |
| Наименование работ  | 15мк-н - 26           |
|   | Стоимость работ, руб. |
| <b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>  |                       |
| Ведомость по выполненным работам  | 188533.48             |
| Аварийное обслуживание  | 16342.59              |
| Материалы для сварочных работ   | 3731.70               |
| Обслуживание и содержание электрооборудования   | 33422.11              |
| Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии  | 23700.00              |
| Прочистка системы водоотведения МКД   | 13430.00              |
| Текущий ремонт лестничных клеток  | 177672.46             |
| Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии  | 27960.00              |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД   | 22990.29              |
| <b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>  | <b>507782.63</b>      |
| <b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>   |                       |
| Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)   | 386454.04             |
| <b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>  | <b>894236.67</b>      |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 18101.59              |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 14943.15              |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией  | 20672.69              |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией   | 35017.56              |
| Ремонт контейнеров для ТКО  | 522.68                |



|  |                   |
|--|-------------------|
| Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО | 41427.32          |
| Транспортные услуги  | 11395.22          |
| <b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b> | <b>417754.43</b>  |
| <b>Управленческое вознаграждение</b>   | <b>171655.47</b>  |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>  | <b>1625726.78</b> |

|   |            |
|---|------------|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб.                | 2362272.43 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.       | 0.00       |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 736545.64  |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб.           | 0.00       |

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

|  |   |
|--|---|
| Количество поступивших претензий, ед.                        | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед.                    | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб.                       | 0 |

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер

Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 2"

Инженер ООО "ЖЭО № 2"

Управдом




Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Богачева В.С.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Бикмухаметова Н.В.

Давыденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.



## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

| Дата выпол-нения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.     | Объем работ      | Кол-во чел/часов | Стоимость работ  | Кол-во ма-териалов | Стоимость материалов | Всего            |
|------------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|                  | 15мк-н - 26  |         | 19268.349        | 785.701          | 493639.51        | 520.2337           | 81348.01             | 574987.52        |
|                  | <b>Благоустройство</b>   |         |                  |                  | <b>380048.00</b> |                    | <b>6406.04</b>       | <b>386454.04</b> |
|                  | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)                             | руб     |                  |                  |                  |                    | 6406.04              | 6406.04          |
|                  | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)         | руб     |                  |                  | 380048.00        |                    |                      | 380048.00        |
|                  | <b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>   |         | <b>19268.349</b> | <b>785.701</b>   | <b>113591.51</b> |                    | <b>74941.97</b>      | <b>188533.48</b> |
|                  | <b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>   |         | <b>19027.980</b> | <b>493.317</b>   | <b>67911.90</b>  |                    | <b>71376.25</b>      | <b>139288.15</b> |
|                  | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>  |         | <b>53.910</b>    | <b>54.188</b>    | <b>8087.75</b>   |                    |                      | <b>8087.75</b>   |
|                  | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м2 | 3.304            | 6.608            | 1048.16          |                    |                      | 1048.16          |
|                  | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м2 | 6.740            | 17.524           | 2779.66          |                    |                      | 2779.66          |
|                  | Осмотр покрытий полов  | 1000 м2 | 1.686            | 1.888            | 299.54           |                    |                      | 299.54           |
|                  | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)   | 1000 м2 | 10.058           | 15.640           | 2199.01          |                    |                      | 2199.01          |
|                  | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м2 | 32.122           | 12.528           | 1761.38          |                    |                      | 1761.38          |
|                  | <b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>                          |         | <b>16.000</b>    | <b>10.480</b>    | <b>1625.03</b>   |                    | <b>18027.20</b>      | <b>19652.23</b>  |
|                  | Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков   | шт      | 8.000            | 3.600            | 558.22           |                    |                      | 558.22           |
|                  | Установка групповых металлических почтовых ящиков  | шт      | 8.000            | 6.880            | 1066.81          |                    | 18027.20             | 19094.01         |
|                  | Почтовый ящик 5 секций   | шт      |                  |                  |                  | 8                  | 17960.00             |                  |
|                  | Саморез  | шт      |                  |                  |                  | 32                 | 67.20                |                  |
|                  | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b> |         | <b>24.160</b>    | <b>20.192</b>    | <b>2867.25</b>   |                    | <b>9110.50</b>       | <b>11977.75</b>  |
|                  | Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом  | м2      | 1.000            | 1.533            | 215.54           |                    | 951.55               | 1167.09          |
|                  | Стекло 4мм   | м2      |                  |                  |                  | 1.57               | 890.35               |                  |
|                  | Штапик оконный   | м       |                  |                  |                  | 6.12               | 61.20                |                  |
|                  | Смена дверных приборов: проушин  | шт      | 1.000            | 0.376            | 52.87            |                    | 53.21                | 106.08           |
|                  | Проушина д/замка   | шт      |                  |                  |                  | 1                  | 51.80                |                  |
|                  | Саморез 3,5*45   | шт      |                  |                  |                  | 3                  | 1.41                 |                  |
|                  | Смена дверных приборов: пружины  | шт      | 5.000            | 3.300            | 463.98           |                    | 479.00               | 942.98           |
|                  | Пружина дверная  | шт      |                  |                  |                  | 1                  | 114.00               |                  |
|                  | Пружина дверная (на подъезд)   | шт      |                  |                  |                  | 4                  | 344.00               |                  |



| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.     | Объем работ    | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего          |
|-----------------|---|---------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| ..              | Саморез   | шт      |                |                  |                 | 10                | 21.00                |                |
| ..              | Смена оконных приборов: завертки форточные  | шт      | 8.000          | 3.040            | 427.42          |                   | 324.16               | 751.58         |
| ..              | Завертки форточные  | шт      |                |                  |                 | 8                 | 256.96               |                |
| ..              | Саморез   | шт      |                |                  |                 | 32                | 67.20                |                |
| ..              | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2   | м2      | 7.410          | 8.966            | 1195.81         |                   | 4672.63              | 5868.44        |
| ..              | Стекло 4мм  | м2      |                |                  |                 | 7.7064            | 4370.30              |                |
| ..              | Штапик оконный  | м       |                |                  |                 | 30.2328           | 302.33               |                |
| ..              | Снятие оконных переплетов: остекленных  | м2      | 0.750          | 0.397            | 52.54           |                   |                      | 52.54          |
| ..              | Установка неостекленных оконных переплетов:створных   | створок | 1.000          | 2.580            | 459.08          |                   | 2629.95              | 3089.03        |
| ..              | Завертки форточные  | шт      |                |                  |                 | 2                 | 64.24                |                |
| ..              | Рама оконная с форточкой 1,340*0,730  | шт      |                |                  |                 | 1                 | 2565.71              |                |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>  |         | <b>712.800</b> | <b>17.324</b>    | <b>2279.54</b>  |                   | <b>144.00</b>        | <b>2423.54</b> |
| ..              | Очистка подвалов от мусора  | м2      | 709.000        | 8.508            | 1008.62         |                   |                      | 1008.62        |
| ..              | Ремонт штукатурки стен входов в подвал  | м2      | 3.800          | 8.816            | 1270.91         |                   | 144.00               | 1414.91        |
| ..              | Песок раств.  | т       |                |                  |                 | 0.001             | 0.74                 |                |
| ..              | Цемент  | кг      |                |                  |                 | 17.0544           | 143.26               |                |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>   |         | <b>110.110</b> | <b>15.525</b>    | <b>2538.11</b>  |                   | <b>502.43</b>        | <b>3040.54</b> |
| ..              | Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором  | м       | 110.110        | 15.525           | 2538.11         |                   | 502.43               | 3040.54        |
| ..              | Песок раств.  | т       |                |                  |                 | 0.0286            | 21.47                |                |
| ..              | Цемент  | кг      |                |                  |                 | 57.2572           | 480.96               |                |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>                                     |         | <b>225.440</b> | <b>53.466</b>    | <b>7394.72</b>  |                   | <b>2365.25</b>       | <b>9759.97</b> |
| ..              | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам   | м       | 12.600         | 6.300            | 885.78          |                   | 2153.31              | 3039.09        |
| ..              | Жидкое стекло   | кг      |                |                  |                 | 0.3               | 13.50                |                |
| ..              | Праймер битумный  | кг      |                |                  |                 | 0.8832            | 89.71                |                |
| ..              | Унифлекс ТПП (1рул=10м2)  | м2      |                |                  |                 | 10.08             | 2036.06              |                |
| ..              | Цемент  | кг      |                |                  |                 | 1.8               | 14.04                |                |
| ..              | Очистка козырьков от мусора   | м2      | 70.400         | 5.632            | 667.67          |                   |                      | 667.67         |
| ..              | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.   | м2      | 141.200        | 40.666           | 5717.58         |                   |                      | 5717.58        |
| ..              | Ремонт балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами(полный компл работ и сверху и снизу  | м3      | 0.010          | 0.424            | 59.67           |                   | 188.56               | 248.23         |
| ..              | Унифлекс ТКП (1рул=10м2)  | м2      |                |                  |                 | 1                 | 188.05               |                |
| ..              | Цемент  | кг      |                |                  |                 | 0.0608            | 0.51                 |                |
| ..              | Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя | м2      | 1.230          | 0.444            | 64.01           |                   | 23.38                | 87.39          |



| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.       | Объем работ      | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| ..              | Песок раств.  | т         |                  |                  |                 | 0.0003            | 0.24                 |                 |
| ..              | Цемент  | кг        |                  |                  |                 | 2.7552            | 23.14                |                 |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b> |           | <b>17720.850</b> | <b>266.268</b>   | <b>35019.52</b> |                   | <b>35787.96</b>      | <b>70807.48</b> |
| ..              | Выкашивание газонов   | м2        | 17673.000        | 176.730          | 22941.32        |                   | 1620.38              | 24561.70        |
| ..              | Леска 3,0   | м         |                  |                  |                 | 95                | 732.45               |                 |
| ..              | Леска 3,0*280м  | м         |                  |                  |                 | 17.9806           | 184.30               |                 |
| ..              | Масло SHTIL   | л         |                  |                  |                 | 1.1952            | 703.63               |                 |
| ..              | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до 15          | дерево    | 2.000            | 2.160            | 301.13          |                   |                      | 301.13          |
| ..              | Заполнение песочницы песком   | песочница | 2.000            | 0.200            | 25.73           |                   | 1744.80              | 1770.53         |
| ..              | Песок   | м3        |                  |                  |                 | 2.908             | 1744.80              |                 |
| ..              | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров   | м2        | 7.950            | 1.089            | 157.00          |                   | 166.66               | 323.66          |
| ..              | Уайт-спирит   | л         |                  |                  |                 | 0.3577            | 31.48                |                 |
| ..              | Эмаль ПФ-115 серая  | кг        |                  |                  |                 | 1.2402            | 135.18               |                 |
| ..              | Распиловка упавшего дерева и сучьев   | дерево    | 1.000            | 2.940            | 439.85          |                   |                      | 439.85          |
| ..              | Ремонт детского игров. оборудов, кач. - маятн., карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед. окраск       | 1 качеля  | 1.000            | 4.950            | 636.72          |                   | 11908.00             | 12544.72        |
| ..              | Сиденье метал. для качели   | шт        |                  |                  |                 | 2                 | 9000.00              |                 |
| ..              | Цепь  | шт        |                  |                  |                 | 4                 | 2908.00              |                 |
| ..              | Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской                   | 1 качеля  | 1.000            | 2.200            | 282.99          |                   | 148.82               | 431.81          |
| ..              | Брусok 40*50*2000   | шт        |                  |                  |                 | 0.5               | 42.00                |                 |
| ..              | Саморез 3,5*55  | шт        |                  |                  |                 | 16                | 12.32                |                 |
| ..              | Эмаль ПФ-115 серая  | кг        |                  |                  |                 | 0.7               | 94.50                |                 |
| ..              | Установка металлических ограждений с окраской   | 1 п.м.    | 32.900           | 75.999           | 10234.78        |                   | 20199.30             | 30434.08        |
| ..              | Металлическое ограждение  | шт        |                  |                  |                 | 1                 | 870.00               |                 |
| ..              | Ограждение метал. 2м  | шт        |                  |                  |                 | 16                | 18509.12             |                 |
| ..              | Эмаль ПФ-115 голубая  | кг        |                  |                  |                 | 0.2144            | 24.01                |                 |
| ..              | Эмаль ПФ-115 желтая   | кг        |                  |                  |                 | 6.9728            | 767.01               |                 |
| ..              | Эмаль ПФ-115 серая  | кг        |                  |                  |                 | 0.216             | 29.16                |                 |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                           |           | <b>79.000</b>    | <b>24.400</b>    | <b>3434.18</b>  |                   | <b>1214.43</b>       | <b>4648.61</b>  |
| ..              | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.  | м2        | 69.000           | 19.872           | 2794.00         |                   |                      | 2794.00         |
| ..              | Ремонт примыканий кровли к вентиляционным каналам, канализационным вытяжкам                                 | м2        | 2.000            | 0.944            | 141.23          |                   | 591.75               | 732.98          |
| ..              | Праймер битумный  | кг        |                  |                  |                 | 5                 | 507.85               |                 |
| ..              | Стеклоткань   | м         |                  |                  |                 | 2.28              | 83.90                |                 |
| ..              | Смена :отливов(отметов)водосточных труб   | шт        | 1.000            | 0.610            | 85.77           |                   | 285.18               | 370.95          |
| ..              | Отметы водосточные  | шт        |                  |                  |                 | 1                 | 285.00               |                 |



| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед. | Объем работ   | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего          |
|-----------------|--|-----|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| ..              | Проволока вязальная  | кг  |               |                  |                 | 0.004             | 0.18                 |                |
| ..              | <b>Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах</b>   | шт  | <b>2.000</b>  | <b>0.860</b>     | <b>115.82</b>   |                   | <b>336.36</b>        | <b>452.18</b>  |
| ..              | Проволока вязальная  | кг  |               |                  |                 | 0.008             | 0.36                 |                |
| ..              | Ухваты д/водосточных труб  | шт  |               |                  |                 | 2                 | 336.00               |                |
| ..              | <b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>  | м   | <b>5.000</b>  | <b>2.114</b>     | <b>297.37</b>   |                   | <b>1.14</b>          | <b>298.51</b>  |
| ..              | Проволока вязальная  | кг  |               |                  |                 | 0.025             | 1.14                 |                |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>                 |     | <b>5.170</b>  | <b>11.177</b>    | <b>1571.56</b>  |                   | <b>2635.00</b>       | <b>4206.56</b> |
| ..              | Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл  | м2  | 5.170         | 11.177           | 1571.56         |                   | 2635.00              | 4206.56        |
| ..              | Полоса перильного ограждения   | шт  |               |                  |                 | 31                | 2635.00              |                |
| ..              | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>                        |     | <b>72.540</b> | <b>10.587</b>    | <b>1729.03</b>  |                   | <b>319.24</b>        | <b>2048.27</b> |
| ..              | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной | м   | 2.160         | 0.734            | 118.23          |                   | 216.21               | 334.44         |
| ..              | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг  | шт  |               |                  |                 | 0.5               | 216.21               |                |
| ..              | <b>Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором</b>                      | м   | <b>70.380</b> | <b>9.853</b>     | <b>1610.80</b>  |                   | <b>103.03</b>        | <b>1713.83</b> |
| ..              | Песок раств.   | т   |               |                  |                 | 0.0113            | 8.44                 |                |
| ..              | Цемент   | кг  |               |                  |                 | 11.2608           | 94.59                |                |
| ..              | <b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>   |     | <b>8.000</b>  | <b>9.710</b>     | <b>1365.23</b>  |                   | <b>1270.24</b>       | <b>2635.47</b> |
| ..              | <b>Изготовление лопат для уборки снега</b>   | шт  | <b>1.000</b>  | <b>2.240</b>     | <b>314.94</b>   |                   | <b>625.92</b>        | <b>940.86</b>  |
| ..              | Болт 6*60  | кг  |               |                  |                 | 0.014             | 1.15                 |                |
| ..              | Гайка М6   | кг  |               |                  |                 | 0.003             | 0.28                 |                |
| ..              | Лист 2мм 1250*2500   | т   |               |                  |                 | 0.0005            | 45.75                |                |
| ..              | Пила двуручная 1000 мм   | шт  |               |                  |                 | 0.5               | 421.90               |                |
| ..              | Саморез 3,5*45   | шт  |               |                  |                 | 7                 | 3.64                 |                |
| ..              | Фанера 2440*1220   | м2  |               |                  |                 | 0.25              | 152.85               |                |
| ..              | Шайба М6   | кг  |               |                  |                 | 0.0025            | 0.35                 |                |
| ..              | <b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>  | шт  | <b>6.000</b>  | <b>6.720</b>     | <b>944.83</b>   |                   | <b>387.26</b>        | <b>1332.09</b> |
| ..              | Болт 6*60  | кг  |               |                  |                 | 0.028             | 2.30                 |                |
| ..              | Гайка М6   | кг  |               |                  |                 | 0.06              | 5.68                 |                |
| ..              | Лист 0,55 оцинков. 1250*2500   | т   |               |                  |                 | 0.0005            | 34.50                |                |
| ..              | Лист 2мм 1250*2500   | т   |               |                  |                 | 0.0025            | 154.41               |                |
| ..              | Саморез  | шт  |               |                  |                 | 14                | 29.40                |                |
| ..              | Саморез 3,5*45   | шт  |               |                  |                 | 14                | 7.28                 |                |
| ..              | Фанера 2440*1220   | м2  |               |                  |                 | 0.25              | 152.85               |                |
| ..              | Шайба М6   | кг  |               |                  |                 | 0.006             | 0.84                 |                |
| ..              | <b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>  | шт  | <b>1.000</b>  | <b>0.750</b>     | <b>105.45</b>   |                   | <b>257.06</b>        | <b>362.51</b>  |
| ..              | Болт 6*30  | кг  |               |                  |                 | 0.028             | 2.93                 |                |
| ..              | Гайка М6   | кг  |               |                  |                 | 0.006             | 0.57                 |                |
| ..              | Пила двуручная 1000 мм   | шт  |               |                  |                 | 0.3               | 253.14               |                |



| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.            | Объем работ    | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| ..              | Шайба М6   | кг             |                |                  |                 | 0.003             | 0.42                 |                 |
| ..              | <b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>         |                | <b>240.369</b> | <b>292.384</b>   | <b>45679.61</b> |                   | <b>3565.72</b>       | <b>49245.33</b> |
| ..              | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b> |                | <b>112.015</b> | <b>80.824</b>    | <b>12637.59</b> |                   | <b>1069.76</b>       | <b>13707.35</b> |
| ..              | Демонтаж и монтаж элеватора с чисткой сопла  | шт             | 1.000          | 3.200            | 515.17          |                   | 93.18                | 608.35          |
| ..              | Прокладки паранитовые ду 100   | шт             |                |                  |                 | 3                 | 93.18                |                 |
| ..              | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                 | шт             | 93.000         | 23.250           | 3687.91         |                   |                      | 3687.91         |
| ..              | Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП   | м3             | 0.015          | 0.227            | 36.62           |                   | 67.93                | 104.55          |
| ..              | Скотч 50мм/66 м  | шт             |                |                  |                 | 0.2505            | 12.27                |                 |
| ..              | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3             |                |                  |                 | 0.0186            | 55.66                |                 |
| ..              | Перевод ГВС по телефонограмме  | шт             | 12.000         | 6.000            | 951.72          |                   |                      | 951.72          |
| ..              | Подготовка ИТП к отопительному сезону  | шт             | 2.000          | 36.020           | 5713.49         |                   | 55.39                | 5768.88         |
| ..              | Лен сантехнический   | кг             |                |                  |                 | 0.02              | 24.12                |                 |
| ..              | Масло гидравл. ТНК   | кг             |                |                  |                 | 0.02              | 1.27                 |                 |
| ..              | Прокладки паранитовые д-50   | шт             |                |                  |                 | 2                 | 30.00                |                 |
| ..              | Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП  | шт             | 2.000          | 6.960            | 990.96          |                   | 172.80               | 1163.76         |
| ..              | Унипак (1шт. - 250г)   | кг             |                |                  |                 | 0.1               | 172.80               |                 |
| ..              | Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП  | шт             | 1.000          | 3.477            | 488.87          |                   | 60.46                | 549.33          |
| ..              | Болт 10*80   | шт             |                |                  |                 | 3                 | 2.10                 |                 |
| ..              | Гайка  | шт             |                |                  |                 | 3                 | 3.36                 |                 |
| ..              | Кольцо резиновое РТЕ (большое)   | шт             |                |                  |                 | 1                 | 55.00                |                 |
| ..              | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм                           | шт             | 1.000          | 1.690            | 252.84          |                   | 620.00               | 872.84          |
| ..              | Клапан обратный ду50   | шт             |                |                  |                 | 1                 | 620.00               |                 |
| ..              | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |                | <b>128.354</b> | <b>211.560</b>   | <b>33042.02</b> |                   | <b>2495.96</b>       | <b>35537.98</b> |
| ..              | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления                                       | м2             | 0.200          | 0.258            | 41.53           |                   | 47.84                | 89.37           |
| ..              | Скотч 50мм/66 м  | шт             |                |                  |                 | 0.16              | 7.84                 |                 |
| ..              | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3             |                |                  |                 | 0.01              | 40.00                |                 |
| ..              | Запуск системы отопления   | 1000 м3 здания | 35.770         | 52.224           | 8283.80         |                   |                      | 8283.80         |
| ..              | Изоляция трубопроводов отопления   | 1 м3           | 0.020          | 0.303            | 48.84           |                   | 90.59                | 139.43          |
| ..              | Скотч 50мм/66 м  | шт             |                |                  |                 | 0.334             | 16.37                |                 |
| ..              | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3             |                |                  |                 | 0.0248            | 74.22                |                 |
| ..              | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральной отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.     | 1000 м2        | 32.737         | 130.948          | 20770.97        |                   |                      | 20770.97        |
| ..              | Очистка канализационной сети: внутренней   | м              | 50.000         | 18.500           | 2491.39         |                   |                      | 2491.39         |



| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.            | Объем работ     | Кол-во чел/часов | Стоимость работ  | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| ..              | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм                            | 1 раструб      | 2.000           | 1.160            | 189.64           |                   | 4.22                 | 193.86           |
| ..              | Цемент   | кг             |                 |                  |                  | 0.54              | 4.22                 |                  |
| ..              | Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы | 1000 м3 здания | 0.027           | 0.039            | 4.95             |                   |                      | 4.95             |
| ..              | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС  | м3             | 0.600           | 0.878            | 123.50           |                   |                      | 123.50           |
| ..              | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм           | м              | 3.000           | 2.670            | 375.40           |                   | 337.44               | 712.84           |
| ..              | Лен сантехнический   | кг             |                 |                  |                  | 0.0015            | 2.40                 |                  |
| ..              | Отвод ду 15  | шт             |                 |                  |                  | 3                 | 69.00                |                  |
| ..              | Резьба Д15   | шт             |                 |                  |                  | 3                 | 51.00                |                  |
| ..              | Труба ду 15  | т              |                 |                  |                  | 0.0039            | 215.04               |                  |
| ..              | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм           | м              | 3.000           | 2.970            | 471.10           |                   | 383.73               | 854.83           |
| ..              | Лен сантехнический   | кг             |                 |                  |                  | 0.0015            | 2.40                 |                  |
| ..              | Отвод 20   | шт             |                 |                  |                  | 2                 | 50.00                |                  |
| ..              | Резьба Ду20  | шт             |                 |                  |                  | 2                 | 40.00                |                  |
| ..              | Труба 20   | т              |                 |                  |                  | 0.005             | 291.33               |                  |
| ..              | Смена полотенцесушителей   | шт             | 1.000           | 1.610            | 240.87           |                   | 1632.14              | 1873.01          |
| ..              | Лен сантехнический   | кг             |                 |                  |                  | 0.026             | 27.30                |                  |
| ..              | Полотенцесушитель  | шт             |                 |                  |                  | 1                 | 1603.22              |                  |
| ..              | Шуруп 30*3   | кг             |                 |                  |                  | 0.04              | 1.62                 |                  |
| <b>Итого:</b>   |  |                | <b>19268.35</b> | <b>785.701</b>   | <b>493639.51</b> | <b>520.2337</b>   | <b>81348.01</b>      | <b>574987.52</b> |

Объемы выполненных работ подтверждаю:

*Витюков СВ*  
 подпись Ф.И.О.  
*объемы выполненных работ подтверждаю*

