

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 1		4200.891	229.975	61687.27	20	5616.80	67304.07
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4141.455	137.696	47049.97		5616.80	52666.77
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.455	17.966	2697.36			2697.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	2.720	431.45			431.45
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.369	6.159	977.00			977.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.558	0.625	99.14			99.14
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.864	7.563	1063.43			1063.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.304	0.899	126.34			126.34
	<i>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</i>		8.000	5.240	812.52		5616.80	6429.32
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	1.800	279.11			279.11
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	3.440	533.41		5616.80	6150.21
	Почтовый ящик 5 секций	шт				4	5608.80	
	Саморез	шт				16	8.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		3861.000	38.610	5011.96			5011.96
	Выкашивание газонов	м2	3861.000	38.610	5011.96			5011.96
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		260.000	74.880	10528.13			10528.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	260.000	74.880	10528.13			10528.13
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		59.436	92.279	14637.30			14637.30
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		25.336	64.768	10273.50			10273.50
	Запуск системы отопления	1000 м	14.400	21.024	3334.83			3334.83
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.936	43.744	6938.67			6938.67
Итого:			4200.89	229.975	61687.27	20.00	5616.80	67304.07

Сдал: Ирина Прохорова
подпись МП

кв. 42 УА (Черный сл. 10)
Принял: Ирина Прохорова
подпись МП

Повесить рошарь нар. освещение над первым подъездом.

Иванов Сергей Александрович