Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
05.06.13	**15мк-н - 36в**		**539,507**	**216,111**	**79626,45**	**44,6614**	**7338,49**	**86964,94**
. .	***Благоустройство***				***50887,00***		***3414,86***	***54301,86***
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)**	**руб**					**3414,86**	**3414,86**
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)**	**руб**			**50887,00**			**50887,00**
. .	***Инженерное оборудование***		***135,627***	***186,112***	***25223,01***		***2649,17***	***27872,18***
. .	***отопление***		***24,460***	***47,306***	***5663,12***		***2522,44***	***8185,56***
19.07.13	**Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)**	**1 м3**	**0,160**	**0,624**	**81,39**		**678,03**	**759,42**
19.07.13	Скотч 50мм/66 м	шт				2,672	107,68	
19.07.13	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,1984	570,35	
19.07.13	**Окраска трубопровода ц/о**	**м2**	**1,800**	**1,667**	**180,01**		**16,91**	**196,92**
19.07.13	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,2898	6,88	
19.07.13	Олифа	л.				0,162	10,03	

19.07.13	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**1,000**	**23,290**	**2821,58**		**107,15**	**2928,73**
19.07.13	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
19.07.13	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
19.07.13	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
19.07.13	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
01.03.13	**Смена вентилей ц/о**	**шт**	**4,000**	**3,720**	**450,68**		**539,10**	**989,78**
01.03.13	Лен сантехнический	кг				0,028	15,40	
01.03.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
01.03.13	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
12.09.13	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**17,500**	**18,005**	**2129,45**		**1181,25**	**3310,70**
01.03.13	Лен сантехнический	кг				0,0038	2,15	
03.07.13	Отвод 20	шт				2	44,84	
02.07.13	Полусгон д -15	шт				4	76,56	
01.03.13	Резьба Д15	шт				2	12,04	
03.07.13	Резьба Ду20	шт				4	47,70	

12.09.13	Труба 20	т				0,0101	364,56	
01.07.13	Труба 25	т				0,0064	230,67	
03.07.13	Труба ду 15	т				0,0121	397,37	
03.07.13	Унипак	кг				0,0046	5,36	
. .	***Содержание инженерного оборудования***		***111,167***	***138,806***	***18344,61***		***126,73***	***18471,34***
16.12.13	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**32,000**	**8,000**	**1027,60**			**1027,60**
17.09.13	**Запуск системы отопления**	**1000 м**	**8,415**	**12,286**	**1398,87**			**1398,87**
03.12.13	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стоя**	**4,000**	**2,240**	**255,05**			**255,05**
16.12.13	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м**	**4,052**	**16,208**	**2081,91**			**2081,91**
17.09.13	**Перевод ГВС**	**перев**	**3,000**	**1,500**	**170,79**			**170,79**
06.11.13	**Профобход квартир**	**кварти**	**10,000**	**6,000**	**770,70**		**3,20**	**773,90**
09.01.13	Набор прокладок	шт				0,2	3,20	
18.04.13	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**24,000**	**8,880**	**968,45**		**43,96**	**1012,41**
18.04.13	Резина листовая	кг				0,48	43,96	
13.05.13	**Прочистка дворовой ливневой канализационной сети**	**м**	**6,000**	**7,440**	**811,41**			**811,41**

12.12.13	**Регулировка терморегулятора**	**термор**	**7,000**	**7,000**	**899,15**			**899,15**
20.11.13	**Ремонт подкачивающих насосов**	**шт**	**6,000**	**60,600**	**8971,22**		**21,00**	**8992,22**
20.11.13	Герметик	шт				0,2	21,00	
12.09.13	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м**	**5,700**	**8,322**	**947,54**			**947,54**
12.09.13	**Смена сгонов**	**шт**	**1,000**	**0,330**	**41,91**		**58,57**	**100,48**
12.09.13	Контрогайка Ду 20	шт				1	8,00	
12.09.13	Муфта Ду20	шт				1	13,00	
12.09.13	Сгон д 20	шт				1	35,00	
12.09.13	Унипак	кг				0,0048	2,57	
. .	**Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)**	**руб**			**1215,28**			**1215,28**
. .	***Конструктивные элементы***		***403,880***	***29,999***	***3516,44***		***1274,46***	***4790,90***
. .	***Внешнее благоустройство территории***		***368,120***	***13,719***	***1545,06***		***723,87***	***2268,93***
15.07.13	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**350,000**	**2,450**	**278,96**			**278,96**
23.01.13	**Изготовление лопат**	**шт**	**1,000**	**2,240**	**255,05**		**326,27**	**581,32**
23.01.13	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	

23.01.13	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
23.01.13	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
23.01.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	224,42	
23.01.13	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
23.01.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
23.01.13	Черенок	шт				1	38,00	
23.01.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
01.07.13	**Нанесение букв и цифр по трафарету**	**1 знак**	**4,000**	**0,020**	**2,57**		**6,42**	**8,99**
01.07.13	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,058	6,42	
24.06.13	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**5,110**	**3,684**	**397,90**		**85,45**	**483,35**
24.06.13	Олифа	л.				0,2044	12,65	
24.06.13	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,2555	23,11	
24.06.13	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,2555	22,43	
24.06.13	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,281	27,26	
06.05.13	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**3,240**	**0,697**	**81,32**		**44,40**	**125,72**

06.05.13	Олифа	л.				0,2916	18,05	
06.05.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,5216	26,35	
08.05.13	**Окраска ограждений мусорных стоянок**	**м2**	**1,770**	**1,643**	**189,39**		**19,83**	**209,22**
08.05.13	Олифа	л.				0,1239	7,67	
08.05.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,2407	12,16	
12.03.13	**Ремонт лопат к=0,5**	**шт**	**2,000**	**2,240**	**255,05**		**80,57**	**335,62**
12.03.13	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
12.03.13	Гайка М6	кг				0,06	5,68	
12.03.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,45	71,41	
12.03.13	Шайба М6	кг				0,006	0,54	
05.12.13	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**1,000**	**0,745**	**84,83**		**160,93**	**245,76**
05.12.13	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
05.12.13	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
05.12.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
05.12.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	

. .	***Прочие работы***		***8,500***	***3,092***	***373,16***		***268,10***	***641,26***
17.05.13	**Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.**	**м**	**7,500**	**2,895**	**350,73**		**268,10**	**618,83**
17.05.13	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,5675	219,45	
17.05.13	Стеклоткань	м				1,5	38,55	
17.05.13	Цемент	кг				1,683	10,10	
05.06.13	**Снятие дверных пружин**	**шт**	**1,000**	**0,197**	**22,43**			**22,43**
. .	***Содержание конструктивных элементов***		***25,000***	***10,630***	***1312,58***		***1,74***	***1314,32***
06.03.13	**Малый ремонт оконных переплетов**	**шт**	**2,000**	**1,820**	**207,22**		**1,74**	**208,96**
06.03.13	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
01.10.13	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра**	**чел.-ч**	**8,000**	**8,000**	**1027,60**			**1027,60**
10.06.13	**Очистка козырьков от мусора**	**м2**	**7,500**	**0,090**	**8,64**			**8,64**
05.03.13	**Очистка кровли от снега и скалывание сосулек**	**м2**	**7,500**	**0,720**	**69,12**			**69,12**
. .	***Текущий ремонт конструктивных элементов***		***2,260***	***2,558***	***285,64***		***280,75***	***566,39***
06.11.13	**Зашивка проемов фанерой**	**м2**	**1,260**	**0,638**	**67,02**		**277,42**	**344,44**
06.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,2852	277,42	

06.12.13	**Перенавеска дверного полотна**	**полотн**	**1,000**	**1,920**	**218,61**		**3,33**	**221,94**
06.12.13	Гвозди 60*2,5	кг				0,08	3,33	
		Итого:	**539,51**	**216,111**	**79626,45**	**44,66**	**7338,49**	**86964,94**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП