Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**212 квартал - 7**		**9859,622**	**1044,973**	**329607,19**	**514,9948**	**54213,34**	**383820,53**
. .	***Благоустройство***				***208893,00***		***6885,88***	***215778,88***
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)**	**руб**					**6885,88**	**6885,88**
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)**	**руб**			**208893,00**			**208893,00**
. .	***Инженерное оборудование***		***688,722***	***755,775***	***88671,36***		***21182,54***	***109853,90***
. .	***горячее водоснабжение***		***1,500***	***1,729***	***213,45***		***303,09***	***516,54***
. .	**Смена вентилей ГВС**	**шт**	**1,000**	**1,184**	**143,44**		**240,00**	**383,44**
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
. .	**Смена внутренних трубопроводов ГВС**	**м**	**0,500**	**0,545**	**70,00**		**63,09**	**133,09**
. .	Резьба ду25	шт				1	20,00	
. .	Труба 25	т				0,0012	43,09	
. .	***канализация***		***20,000***	***16,880***	***2015,06***		***789,28***	***2804,34***

. .	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб**	**м**	**10,000**	**7,080**	**899,23**		**789,28**	**1688,51**
. .	Муфта Ду 100	шт				2	210,00	
. .	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				3	390,00	
. .	Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж	шт				1	135,00	
. .	Тройник 100/50*87,5	шт				1	54,28	
. .	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб**	**м**	**10,000**	**9,800**	**1115,83**			**1115,83**
. .	***отопление***		***46,040***	***104,446***	***12580,82***		***17658,90***	***30239,72***
. .	**Антикорозийное покрытие трубопроводов ЦО**	**м2**	**2,900**	**2,091**	**225,82**		**10,68**	**236,50**
. .	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4495	10,68	
. .	**Демонтаж элеватора**	**шт**	**3,000**	**3,360**	**397,39**			**397,39**
. .	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**2,000**	**46,580**	**5643,17**		**100,85**	**5744,02**
. .	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
. .	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
. .	**Смена вентилей ц/о**	**шт**	**13,000**	**12,598**	**1496,78**		**2296,59**	**3793,37**

. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	125,19	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				10	1391,40	
. .	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	780,00	
. .	**Смена задвижек ц/о**	**шт**	**2,000**	**9,706**	**1175,88**		**8324,16**	**9500,04**
. .	Болт М 16	кг				2,24	174,92	
. .	Гайка М 16	кг				0,48	49,24	
. .	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				2	8100,00	
. .	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**10,000**	**10,260**	**1213,45**		**687,89**	**1901,34**
. .	Резьба Ду20	шт				7	105,00	
. .	Труба 20	т				0,0159	537,68	
. .	Труба ду 15	т				0,0014	45,21	
. .	**Установка элеваторов**	**шт**	**3,000**	**11,058**	**1307,83**		**406,85**	**1714,68**
. .	Болт 16*70	кг				3	330,00	
. .	Болт М 16	кг				0,144	11,24	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	

. .	**Установка радиаторов**	**квт**	**0,740**	**0,644**	**77,07**		**2014,00**	**2091,07**
. .	Радиатор чуг.4 секц.	шт				1	2014,00	
. .	**Установка регистров**	**м**	**2,400**	**0,449**	**54,37**		**2929,20**	**2983,57**
. .	Регистр д89 L-800 3-х секционный	шт				1	2929,20	
. .	**Установка спускников ц/о**	**шт**	**6,000**	**6,600**	**847,77**		**788,08**	**1635,85**
. .	Труба ду 15	т				0,001	36,94	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	751,14	
. .	**Установка спускных вентилей ц/о**	**шт**	**1,000**	**1,100**	**141,29**		**100,60**	**241,89**
. .	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
. .	***Содержание инженерного оборудования***		***613,182***	***624,596***	***72845,69***		***1563,11***	***74408,80***
. .	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения**	**100 м**	**4,240**	**21,242**	**3301,71**			**3301,71**
. .	**Демонтаж радиаторов**	**шт**	**2,000**	**2,530**	**265,95**			**265,95**
. .	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**60,000**	**15,000**	**1727,91**			**1727,91**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м**	**33,251**	**48,546**	**5527,50**			**5527,50**

. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стоя**	**50,000**	**28,000**	**3188,08**			**3188,08**
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м**	**29,136**	**116,544**	**14326,36**		**113,14**	**14439,50**
. .	Лен сантехнический	кг				0,1458	72,84	
. .	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	
. .	**Перевод ГВС**	**перев**	**2,000**	**1,000**	**113,86**			**113,86**
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб**	**1 раст**	**30,000**	**16,200**	**1844,53**		**15,60**	**1860,13**
. .	Цемент	кг				2,6	15,60	
. .	**Проверка на прогрев отопительных приборов**	**1 приб**	**1,000**	**0,180**	**20,49**			**20,49**
. .	**Профобход квартир**	**кварти**	**6,000**	**3,600**	**462,42**			**462,42**
. .	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**98,000**	**36,260**	**3954,52**			**3954,52**
. .	**Прочистка дворовой канализационной сети**	**м**	**12,000**	**14,880**	**1622,81**			**1622,81**
. .	**Прочистка и промывка трубопроводов**	**м**	**3,000**	**3,726**	**406,36**			**406,36**
. .	**Работа с соплом**	**сопло**	**3,000**	**3,000**	**385,35**		**400,00**	**785,35**
. .	Сопло д/элеватора	шт				2	400,00	
. .	**Регулировка терморегулятора**	**термо**	**14,000**	**14,000**	**1665,74**			**1665,74**

. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**4,000**	**1,920**	**218,61**		**2,29**	**220,90**
. .	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
. .	**Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения**	**1000 м**	**219,055**	**286,900**	**32477,56**			**32477,56**
. .	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м**	**1,500**	**2,190**	**249,35**			**249,35**
. .	**Смена сгонов**	**шт**	**17,000**	**5,758**	**731,32**		**920,80**	**1652,12**
. .	Герметик	шт				0,25	26,25	
. .	Контрогайка Ду 20	шт				14	108,00	
. .	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
. .	Контрогайка ф15	шт				2	13,49	
. .	Лен сантехнический	кг				0,008	1,74	
. .	Муфта ду 15	шт				2	11,80	
. .	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
. .	Муфта Ду20	шт				14	272,00	
. .	Сгон д 20	шт				14	430,00	
. .	Сгон д-15	шт				2	23,96	

. .	Труба 25	т				0,0003	11,23	
. .	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**24,000**	**3,120**	**355,24**		**111,28**	**466,52**
. .	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
. .	Унипак	кг				0,09	104,40	
. .	***холодное водоснабжение***		***8,000***	***8,124***	***1016,34***		***868,16***	***1884,50***
. .	**Смена вентилей ХВС**	**шт**	**4,000**	**3,724**	**451,16**		**486,08**	**937,24**
. .	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				4	480,00	
. .	**Установка спускников ХВС**	**шт**	**4,000**	**4,400**	**565,18**		**382,08**	**947,26**
. .	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
. .	Резьба Д15	шт				4	28,00	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	348,00	
. .	***Конструктивные элементы***		***9170,900***	***289,198***	***32042,83***		***26144,92***	***58187,75***
. .	***Внешнее благоустройство территории***		***6500,645***	***129,327***	***14130,16***		***3702,12***	***17832,28***
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**6393,000**	**44,751**	**5095,35**			**5095,35**

. .	**Заполнение песком песочниц**	**1 м3**	**1,600**	**1,328**	**129,65**		**1006,20**	**1135,85**
. .	Песок раств.	т				2,4	1006,20	
. .	**Изготовление скребка**	**шт**	**1,000**	**1,490**	**169,65**		**178,55**	**348,20**
. .	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	
. .	Гайка М 8	кг				0,006	0,51	
. .	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
. .	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
. .	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
. .	**Нанесение букв и цифр по трафарету**	**1 знак**	**4,000**	**0,020**	**2,57**		**14,31**	**16,88**
. .	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,1292	14,31	
. .	**Окраска МАФ по дереву**	**м2**	**5,625**	**1,996**	**230,24**		**68,06**	**298,30**
. .	Олифа	кг				0,0506	2,66	
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,549	53,25	
. .	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,1372	12,15	
. .	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**20,000**	**14,419**	**1557,36**		**281,46**	**1838,82**

. .	Олифа	кг				0,1	5,26	
. .	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,3875	36,14	
. .	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,7125	240,06	
. .	**Окраска металлических урн**	**м2**	**7,500**	**6,705**	**763,43**		**172,57**	**936,00**
. .	Олифа	кг				0,75	39,46	
. .	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,2075	133,11	
. .	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**14,000**	**3,010**	**351,39**		**180,16**	**531,55**
. .	Олифа	кг				1,26	66,29	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,254	113,87	
. .	**Окраска нового штакетного забора**	**м2**	**2,000**	**1,024**	**119,54**		**47,28**	**166,82**
. .	Олифа	кг				0,03	1,58	
. .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,49	45,70	
. .	**Окраска ограждений мусорных стоянок**	**м2**	**3,300**	**3,062**	**353,09**		**34,82**	**387,91**
. .	Олифа	кг				0,231	12,15	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4488	22,67	

. .	**Ремонт деревянных скамеек**	**шт**	**4,000**	**1,640**	**170,82**			**170,82**
. .	**Ремонт лопат к=0,5**	**шт**	**2,000**	**2,240**	**255,05**		**53,00**	**308,05**
. .	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
. .	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
. .	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
. .	Саморез 4,2*65	шт				7	2,73	
. .	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
. .	**Ремонт металлического надворного оборудования (газорезка)**	**1 пере**	**2,000**	**0,100**	**11,39**			**11,39**
. .	**Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)**	**1 стык**	**4,000**	**0,320**	**36,43**			**36,43**
. .	**Ремонт надворного оборудования**	**м2**	**8,620**	**21,162**	**2439,99**		**848,45**	**3288,44**
. .	Гвозди 32	кг				0,2	10,04	
. .	Гвозди 4*120	кг				0,462	27,29	
. .	Гвозди 40*2	кг				0,2	8,72	
. .	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
. .	Фанера 1,52*1,52	лист				2	735,00	

. .	**Ремонт надворного оборудования, сварочные работы**	**м2**	**1,000**	**2,162**	**249,28**			**249,28**
. .	**Ремонт ручного инструмента**	**шт**	**6,000**	**4,470**	**487,50**		**42,22**	**529,72**
. .	Саморез 3,5*32	шт				10	3,40	
. .	Саморезы 3,5*51	шт				2	0,82	
. .	Черенок	шт				1	38,00	
. .	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**2,000**	**1,490**	**169,65**		**7,00**	**176,65**
. .	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
. .	Гайка М 8	кг				0,012	1,14	
. .	**Ремонт штакетного забора, к-0,5**	**м2**	**6,400**	**4,960**	**579,03**		**6,50**	**585,53**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,1792	6,50	
. .	**Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок**	**м2**	**2,000**	**1,678**	**193,47**		**154,62**	**348,09**
. .	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,064	2,29	
. .	Сетка рабица	м2				2,04	152,33	
. .	**Установка нового штакетного забора**	**м2**	**1,600**	**2,480**	**289,51**		**606,92**	**896,43**
. .	Брусок 30*40*2000	шт				1	18,60	

. .	Саморезы 3,5*51	шт				8	3,28	
. .	Штакетник 400*2000	шт				2	585,04	
. .	**Формовочная обрезка деревьев**	**дерев**	**9,000**	**8,820**	**475,75**			**475,75**
. .	***Прочие работы***		***18,000***	***0,270***	***28,12***			***28,12***
. .	**Сверление отверстий в листовой стали**	**отвер**	**18,000**	**0,270**	**28,12**			**28,12**
. .	***Содержание конструктивных элементов***		***2576,637***	***78,114***	***8026,85***		***17,60***	***8044,45***
. .	**Демонтаж оконных коробок**	**1 коро**	**13,000**	**19,240**	**2098,31**			**2098,31**
. .	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра**	**чел.-ч**	**12,000**	**12,000**	**1276,28**			**1276,28**
. .	**Очистка козырьков от мусора**	**м2**	**55,700**	**0,668**	**64,17**			**64,17**
. .	**Очистка кровли от снега и скалывание сосулек**	**м2**	**80,000**	**7,680**	**737,28**			**737,28**
. .	**Очистка подвалов от мусора**	**м2**	**2400,000**	**28,800**	**2764,80**			**2764,80**
. .	**Снятие оконных переплетов**	**м2**	**5,937**	**3,146**	**336,81**			**336,81**
. .	**Установка пружин (б/у)**	**шт**	**10,000**	**6,580**	**749,20**		**17,60**	**766,80**
. .	Саморез 4,2*65	шт				40	17,60	
. .	***Текущий ремонт конструктивных элементов***		***75,618***	***81,487***	***9857,70***		***22425,20***	***32282,90***

. .	**Герметизация швов и трещин стеновых панелей**	**м**	**12,000**	**6,852**	**934,06**		**366,81**	**1300,87**
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				2	348,00	
. .	Цемент	кг				3,42	18,81	
. .	**Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных**	**м2**	**15,276**	**7,821**	**913,07**		**355,70**	**1268,77**
. .	Олифа	кг				0,1677	8,82	
. .	Шпаклевка	кг				0,559	6,54	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				0,2048	3,38	
. .	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,0035	94,88	
. .	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2,74	242,08	
. .	**Остекление окон (новых, неостекленных)**	**1м2 пл**	**5,646**	**8,473**	**964,67**		**2957,34**	**3922,01**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0471	1,71	
. .	Олифа	кг				0,015	0,79	
. .	Стекло 4мм	м2				8,7677	2809,66	
. .	Штапик оконный	м				37,5136	145,18	
. .	**Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей**	**м**	**3,750**	**3,297**	**380,20**		**2,04**	**382,24**

. .	Саморез 3,5*32	шт				6	2,04	
. .	**Ремонт жалюзи слуховых окон**	**шт**	**3,000**	**2,730**	**310,84**		**5,23**	**316,07**
. .	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	
. .	**Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл**	**м2**	**6,600**	**14,268**	**1645,24**		**136,84**	**1782,08**
. .	Полоса метал.2*50*1300	шт				2	109,20	
. .	Полоса перильного ограждения	шт				1,037	27,64	
. .	**Смена дверных приборов: замков**	**шт**	**1,000**	**0,080**	**8,20**		**162,06**	**170,26**
. .	Замок навесной	шт				1	162,06	
. .	**Смена дверных приборов: петель**	**шт**	**6,000**	**6,870**	**782,22**		**158,16**	**940,38**
. .	Петля накладная ПН-85	шт				6	138,00	
. .	Саморез 3,5*50	шт				48	20,16	
. .	**Смена дверных приборов: проушин**	**шт**	**2,000**	**0,752**	**85,62**		**3,24**	**88,86**
. .	Саморез 4,2*75	шт				6	3,24	
. .	**Смена оконных приборов: завертки форточные**	**шт**	**2,000**	**0,752**	**85,62**		**23,40**	**109,02**
. .	Завертки форточные	шт				2	21,40	

. .	Саморез	шт				4	2,00	
. .	**Смена оконных приборов: ручек-скоб**	**шт**	**1,000**	**0,282**	**32,11**		**27,40**	**59,51**
. .	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
. .	Саморез	шт				4	2,00	
. .	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм**	**м2**	**6,622**	**10,291**	**1261,52**		**1139,76**	**2401,28**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0331	1,20	
. .	Стекло 4мм	м2				3,296	1054,79	
. .	Штапик оконный	м				20,9426	83,77	
. .	**Смена ухватов для водосточных труб**	**шт**	**1,000**	**0,434**	**47,33**			**47,33**
. .	**Смена частей водосточных труб**	**м**	**1,250**	**0,529**	**60,20**		**192,32**	**252,52**
. .	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
. .	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
. .	**Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)**	**шт**	**1,000**	**0,610**	**69,45**		**233,02**	**302,47**
. .	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
. .	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	

. .	**Установка блоков оконных с переплетами**	**м2**	**4,474**	**9,700**	**1161,14**		**10647,61**	**11808,75**
. .	Завертки форточные	шт				13	191,10	
. .	Окон.блок 0,8*0,43 двойн остекл.	м2				4,474	10071,91	
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
. .	Петля накладная 40 мм	шт				26	210,60	
. .	**Установка оконных переплетов**	**шт**	**3,000**	**7,746**	**1116,20**		**6014,27**	**7130,47**
. .	окон. блок 1,34*0,55 с форточкой	шт				1	2238,00	
. .	Окон. блок спаренный с форточкой 1,32*0,55	шт				1	2780,00	
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
. .	Петля навесн. 60мм	шт				4	173,96	
. .	Петля накладная 40 мм	шт				2	16,20	
. .	Рама оконная 0,79*0,36 с наплывом по периметру	м2				0,2844	430,35	
. .	Ручка-скоба	шт				2	87,98	
. .	Саморез 3,8*51	шт				16	4,48	
. .	Саморезы 3,5*51	шт				52	21,32	

. .	Шпингалет	шт				2	87,98	
		Итого:	**9859,62**	**1044,973**	**329607,20**	**514,99**	**54213,34**	**383820,54**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП