Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**212 квартал - 8**		**7210,500**	**806,857**	**271615,57**	**365,0352**	**52975,13**	**324590,70**
. .	***Благоустройство***				***162312,00***		***6563,58***	***168875,58***
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)**	**руб**					**6563,58**	**6563,58**
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)**	**руб**			**162312,00**			**162312,00**
. .	***Инженерное оборудование***		***478,602***	***528,428***	***62532,72***		***7636,36***	***70169,08***
. .	***горячее водоснабжение***		***1,500***	***1,729***	***213,45***		***303,09***	***516,54***
. .	**Смена вентилей ГВС**	**шт**	**1,000**	**1,184**	**143,44**		**240,00**	**383,44**
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
. .	**Смена внутренних трубопроводов ГВС**	**м**	**0,500**	**0,545**	**70,00**		**63,09**	**133,09**
. .	Резьба ду25	шт				1	20,00	
. .	Труба 25	т				0,0012	43,09	

. .	***канализация***		***6,000***	***5,064***	***604,52***		***212,65***	***817,17***
. .	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб**	**м**	**3,000**	**2,124**	**269,77**		**212,65**	**482,42**
. .	Манжета 123*110	шт				1	40,00	
. .	Муфта ду 110	шт				1	42,65	
. .	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				1	130,00	
. .	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб**	**м**	**3,000**	**2,940**	**334,75**			**334,75**
. .	***отопление***		***25,000***	***96,703***	***11743,05***		***6414,42***	***18157,47***
. .	**Антикорозийное покрытие трубопроводов ЦО**	**м2**	**3,500**	**2,523**	**272,54**		**12,88**	**285,42**
. .	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,5425	12,88	
. .	**Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о**	**врезка**	**3,000**	**5,079**	**672,41**		**1069,73**	**1742,14**
. .	Полусгон д 25	шт				3	145,35	
. .	Резьба ду25	шт				3	60,00	
. .	Унипак	кг				0,0616	71,51	
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	792,87	
. .	**Демонтаж элеватора**	**шт**	**1,000**	**1,120**	**132,46**			**132,46**

. .	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**3,000**	**69,870**	**8464,75**		**321,44**	**8786,19**
. .	Болт М 16	кг				0,9	70,28	
. .	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
. .	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
. .	**Смена вентилей ц/о**	**шт**	**3,000**	**3,298**	**396,87**		**947,85**	**1344,72**
. .	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
. .	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	780,00	
. .	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**4,500**	**4,617**	**546,05**		**231,22**	**777,27**
. .	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
. .	Труба 20	т				0,0009	35,37	
. .	Труба ду 15	т				0,0055	180,85	
. .	**Установка элеваторов**	**шт**	**1,000**	**3,686**	**435,94**		**155,87**	**591,81**
. .	Болт М 16	кг				1,716	134,00	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	

. .	**Установка предохранительных клапанов**	**шт**	**3,000**	**3,210**	**398,14**		**3312,14**	**3710,28**
. .	Предохранительный клапан	шт				3	3240,63	
. .	Унипак	кг				0,0616	71,51	
. .	**Установка спускников ц/о**	**шт**	**2,000**	**2,200**	**282,59**		**262,69**	**545,28**
. .	Труба ду 15	т				0,0003	12,31	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	
. .	**Установка спускных вентилей ц/о**	**шт**	**1,000**	**1,100**	**141,29**		**100,60**	**241,89**
. .	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
. .	***Содержание инженерного оборудования***		***443,602***	***422,207***	***49621,68***		***435,53***	***50057,21***
. .	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения**	**100 м**	**3,840**	**19,238**	**2990,22**			**2990,22**
. .	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**90,000**	**22,500**	**2591,86**			**2591,86**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м**	**32,238**	**47,067**	**5359,11**			**5359,11**
. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стоя**	**48,000**	**26,880**	**3060,56**			**3060,56**
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м**	**28,272**	**113,088**	**13901,53**		**110,98**	**14012,51**

. .	Лен сантехнический	кг				0,1413	70,68	
. .	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	
. .	**Перевод ГВС**	**перев**	**3,000**	**1,500**	**170,79**			**170,79**
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб**	**1 раст**	**22,000**	**10,120**	**1152,26**		**34,32**	**1186,58**
. .	Цемент	кг				5,72	34,32	
. .	**Проверка на прогрев отопительных приборов**	**1 приб**	**3,000**	**0,540**	**61,48**			**61,48**
. .	**Профобход квартир**	**кварти**	**6,000**	**3,600**	**462,42**			**462,42**
. .	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**30,000**	**11,100**	**1210,57**			**1210,57**
. .	**Прочистка дворовой канализационной сети**	**м**	**12,000**	**14,880**	**1622,81**			**1622,81**
. .	**Работа с соплом**	**сопло**	**1,000**	**1,000**	**128,45**		**200,00**	**328,45**
. .	Сопло д/элеватора	шт				1	200,00	
. .	**Регулировка терморегулятора**	**термо**	**21,000**	**21,000**	**2498,61**			**2498,61**
. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**7,000**	**3,360**	**382,57**		**2,29**	**384,86**
. .	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
. .	**Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения**	**1000 м**	**128,952**	**124,438**	**13801,93**			**13801,93**

. .	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м**	**0,300**	**0,438**	**49,87**			**49,87**
. .	**Смена сгонов**	**шт**	**2,000**	**0,808**	**102,62**		**58,94**	**161,56**
. .	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
. .	Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
. .	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
. .	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
. .	Сгон д-15	шт				1	11,98	
. .	Труба 25	т				0,0003	11,23	
. .	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**5,000**	**0,650**	**74,01**		**29,00**	**103,01**
. .	Унипак	кг				0,025	29,00	
. .	***холодное водоснабжение***		***2,500***	***2,725***	***350,03***		***270,67***	***620,70***
. .	**Смена внутренних трубопроводов ХВС**	**м**	**2,500**	**2,725**	**350,03**		**270,67**	**620,70**
. .	Резьба ду25	шт				2	40,00	
. .	Труба 25	т				0,0064	230,67	
. .	***Конструктивные элементы***		***6727,898***	***274,429***	***31489,85***		***20684,19***	***52174,04***

. .	***Внешнее благоустройство территории***		***6083,100***	***101,652***	***11225,44***		***2045,85***	***13271,29***
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**6010,500**	**42,073**	**4790,49**			**4790,49**
. .	**Заполнение песком песочниц**	**1 м3**	**0,800**	**0,664**	**64,83**		**503,10**	**567,93**
. .	Песок раств.	т				1,2	503,10	
. .	**Изготовление лопат**	**шт**	**1,000**	**2,240**	**255,05**		**23,18**	**278,23**
. .	Болт 8*20	кг				0,014	1,06	
. .	Гайка М 8	кг				0,003	0,25	
. .	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
. .	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
. .	**Нанесение букв и цифр по трафарету**	**1 знак**	**4,000**	**0,020**	**2,57**		**14,31**	**16,88**
. .	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,1292	14,31	
. .	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**2,000**	**1,442**	**155,74**		**27,43**	**183,17**
. .	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,31	27,43	
. .	**Окраска металлических урн**	**м2**	**13,500**	**12,069**	**1374,18**		**263,37**	**1637,55**
. .	Олифа	кг				1,35	71,02	

. .	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,1735	192,35	
. .	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**14,000**	**3,010**	**351,39**		**180,16**	**531,55**
. .	Олифа	кг				1,26	66,29	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,254	113,87	
. .	**Окраска нового штакетного забора**	**м2**	**2,000**	**1,024**	**119,54**		**47,28**	**166,82**
. .	Олифа	кг				0,03	1,58	
. .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,49	45,70	
. .	**Окраска ограждений мусорных стоянок**	**м2**	**3,300**	**3,062**	**353,09**		**34,82**	**387,91**
. .	Олифа	кг				0,231	12,15	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4488	22,67	
. .	**Ремонт деревянных скамеек**	**шт**	**2,000**	**0,820**	**85,41**			**85,41**
. .	**Ремонт лопат к=0,5**	**шт**	**2,000**	**2,240**	**255,05**		**53,00**	**308,05**
. .	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
. .	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
. .	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	

. .	Саморез 4,2*65	шт				7	2,73	
. .	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
. .	**Ремонт надворного оборудования**	**м2**	**4,000**	**9,820**	**1132,25**		**81,91**	**1214,16**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,4	14,51	
. .	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
. .	**Ремонт ручного инструмента**	**шт**	**5,000**	**3,725**	**406,25**		**41,54**	**447,79**
. .	Саморез 3,5*32	шт				8	2,72	
. .	Саморезы 3,5*51	шт				2	0,82	
. .	Черенок	шт				1	38,00	
. .	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**2,000**	**1,490**	**169,65**		**7,00**	**176,65**
. .	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
. .	Гайка М 8	кг				0,012	1,14	
. .	**Ремонт штакетного забора, к-0,5**	**м2**	**6,400**	**4,960**	**579,03**		**7,21**	**586,24**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0448	1,62	
. .	Гвозди 60*2,5	кг				0,1344	5,59	

. .	**Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок**	**м2**	**2,000**	**1,678**	**193,47**		**154,62**	**348,09**
. .	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,064	2,29	
. .	Сетка рабица	м2				2,04	152,33	
. .	**Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка**	**шт**	**1,000**	**2,955**	**330,78**			**330,78**
. .	**Установка нового штакетного забора**	**м2**	**1,600**	**2,480**	**289,51**		**606,92**	**896,43**
. .	Брусок 30*40*2000	шт				1	18,60	
. .	Саморезы 3,5*51	шт				8	3,28	
. .	Штакетник 400*2000	шт				2	585,04	
. .	**Формовочная обрезка деревьев**	**дерев**	**6,000**	**5,880**	**317,17**			**317,17**
. .	***Прочие работы***		***24,430***	***2,779***	***316,63***		***510,26***	***826,89***
. .	**Сверление отверстий в листовой стали**	**отверс**	**18,000**	**0,270**	**28,12**			**28,12**
. .	**Установка кронштейнов с их заделкой и сверлением отверстий в бетонных стенах**	**шт**	**3,000**	**0,495**	**56,36**		**240,72**	**297,08**
. .	Кронштейн стальной	шт				3	240,72	
. .	**Установка сетки-рабицы на подвальные окна, с коэфф.0,7**	**м2**	**3,430**	**2,014**	**232,14**		**269,54**	**501,68**
. .	Гвозди 5*150	кг				0,0896	5,31	

. .	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,1098	3,93	
. .	Сетка рабица	м2				3,486	260,30	
. .	***Содержание конструктивных элементов***		***557,562***	***82,024***	***9594,74***		***58,41***	***9653,15***
. .	**Демонтаж оконных коробок**	**1 коро**	**7,000**	**10,360**	**1129,86**			**1129,86**
. .	**Малый ремонт оконных переплетов**	**шт**	**5,000**	**4,550**	**518,06**		**42,57**	**560,63**
. .	Штапик оконный	м				11	42,57	
. .	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра**	**чел.-ч**	**12,000**	**12,000**	**1276,28**			**1276,28**
. .	**Очистка желобов**	**м**	**303,000**	**38,178**	**4903,96**			**4903,96**
. .	**Очистка козырьков от мусора**	**м2**	**50,130**	**0,602**	**57,75**			**57,75**
. .	**Очистка кровли от снега и скалывание сосулек**	**м2**	**60,000**	**5,760**	**552,96**			**552,96**
. .	**Очистка подвалов от мусора**	**м2**	**105,000**	**1,260**	**120,96**			**120,96**
. .	**Ремонт подвальных окон**	**шт**	**1,665**	**0,866**	**90,18**			**90,18**
. .	**Снятие оконных переплетов**	**м2**	**4,767**	**2,526**	**270,44**			**270,44**
. .	**Установка пружин (б/у)**	**шт**	**9,000**	**5,922**	**674,28**		**15,84**	**690,12**
. .	Саморез 4,2*65	шт				36	15,84	

. .	***Текущий ремонт конструктивных элементов***		***62,806***	***87,974***	***10353,04***		***18069,67***	***28422,71***
. .	**Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных**	**м2**	**12,356**	**6,326**	**738,53**		**288,34**	**1026,87**
. .	Олифа	кг				0,124	6,52	
. .	Шпаклевка	кг				0,413	4,83	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				0,2048	3,38	
. .	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,0035	94,88	
. .	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2,023	178,73	
. .	**Остекление окон (новых, неостекленных)**	**1м2 пл**	**4,246**	**6,362**	**724,39**		**2196,85**	**2921,24**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0471	1,71	
. .	Олифа	кг				0,0726	3,82	
. .	Стекло 4мм	м2				6,5717	2090,01	
. .	Штапик оконный	м				25,9855	101,31	
. .	**Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей**	**м**	**5,000**	**4,860**	**560,36**		**3,06**	**563,42**
. .	Саморез 3,5*32	шт				9	3,06	
. .	**Ремонт жалюзи слуховых окон**	**шт**	**4,000**	**3,640**	**414,45**		**6,68**	**421,13**

. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,04	1,45	
. .	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	
. .	**Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл**	**м2**	**18,900**	**40,862**	**4711,36**		**509,22**	**5220,58**
. .	Арматура ду14мм	т				0,014	400,02	
. .	Полоса метал.2*50*1300	шт				2	109,20	
. .	**Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля**	**м2**	**1,500**	**1,399**	**159,35**			**159,35**
. .	**Смена дверных приборов: петель**	**шт**	**4,000**	**4,580**	**521,48**		**100,96**	**622,44**
. .	Петля накладная ПН-85	шт				4	92,00	
. .	Саморез 3,8*51	шт				32	8,96	
. .	**Смена дверных приборов: проушин**	**шт**	**2,000**	**0,752**	**85,62**		**3,24**	**88,86**
. .	Саморез 4,2*75	шт				6	3,24	
. .	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм**	**м2**	**4,500**	**6,432**	**788,53**		**1566,18**	**2354,71**
. .	Гвозди 1,6*25	кг				0,0115	0,58	
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0077	0,28	
. .	Стекло 4мм	м2				4,635	1471,61	

. .	Штапик оконный	м				24,2148	93,71	
. .	**Смена ухватов для водосточных труб**	**шт**	**1,000**	**0,434**	**47,33**			**47,33**
. .	**Установка блоков оконных с переплетами**	**м2**	**3,304**	**7,163**	**857,49**		**7831,90**	**8689,39**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0991	3,60	
. .	Завертки форточные	шт				7	102,90	
. .	Окон.блок 0,8*0,59 двойн.остекл.	м2				3,304	7438,00	
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
. .	Петля накладная 40 мм	шт				14	113,40	
. .	**Установка оконных переплетов**	**шт**	**2,000**	**5,164**	**744,13**		**5563,24**	**6307,37**
. .	окон. блок 1,34*0,55 с форточкой	шт				1	2238,00	
. .	Окон. блок спаренный с форточкой 1,32*0,55	шт				1	2780,00	
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
. .	Петля навесн. 60мм	шт				4	173,96	
. .	Ручка-скоба	шт				2	87,98	
. .	Саморезы 3,5*51	шт				52	21,32	

. .	Шпингалет	шт				2	87,98	
. .	***отмостки*** *в том числе:*		***1,000***		***15281,00***		***18091,00***	***33372,00***
. .	**Устройство отмостки ФОТ**	**руб**			**9147,00**			**9147,00**
. .	материалы	руб					18091,00	**18091,00**
. .	**Устройство отмостки машины**	**руб**			**170,00**			**170,00**
. .	**Устройство отмостки накладные *****	**руб**			**5047,00**			**5047,00**
. .	**Устройство отмостки сметная прибыль**	**руб**			**917,00**			**917,00**
		Итого:	**7206,50**	**802,857**	**271615,57**	**364,04**	**52975,13**	**324590,70**

***** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП