Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**219 квартал - 4**		**15617,887**	**1231,112**	**521422,54**	**877,9343**	**142577,16**	**663999,70**
. .	***Благоустройство***				***230286,00***		***15053,26***	***245339,26***
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)**	**руб**					**15053,26**	**15053,26**
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)**	**руб**			**230286,00**			**230286,00**
. .	***Инженерное оборудование***		***822,757***	***675,172***	***81374,01***		***37684,50***	***119058,51***
. .	***горячее водоснабжение***		***14,500***	***14,203***	***1730,48***		***18868,56***	***20599,04***
. .	**Смена вентилей ГВС**	**шт**	**13,000**	**12,862**	**1558,23**		**2321,10**	**3879,33**
. .	Лен сантехнический	кг				0,082	41,00	
. .	Лен сантехнический	кг				0,035	7,59	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	

. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	528,58	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				8	1103,55	
. .	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
. .	**Смена внутренних трубопроводов ГВС**	**м**	**1,500**	**1,341**	**172,25**		**16547,46**	**16719,71**
. .	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,37	
. .	Резьба Д15	шт				2	12,04	
. .	Труба ду 15	т				0,502	16535,05	
. .	***канализация***		***4,000***	***3,376***	***403,01***		***965,55***	***1368,56***
. .	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб**	**м**	**2,000**	**1,416**	**179,85**		**965,55**	**1145,40**
. .	Муфта ду 110	шт				2	110,00	
. .	Отвод 110*87 Пл.	шт				2	94,22	
. .	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				2	275,64	
. .	Тройник РР110*50*87	шт				1	75,00	

. .	Труба 110*2000мм	шт				1	410,69	
. .	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб**	**м**	**2,000**	**1,960**	**223,17**			**223,17**
. .	***отопление***		***86,795***	***152,168***	***18511,45***		***14741,83***	***33253,28***
. .	**Врезка в ТУ под предохранительный клапан**	**врезка**	**3,000**	**5,076**	**672,01**		**735,00**	**1407,01**
. .	Резьба ду25	шт				3	45,00	
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	690,00	
. .	**Демонтаж элеватора**	**шт**	**1,000**	**1,120**	**132,46**			**132,46**
. .	**Изготовление и установка дроссельной шайбы**	**шт**	**6,000**	**7,560**	**860,78**		**454,73**	**1315,51**
. .	Болт М 16	кг				0,54	42,17	
. .	Гайка М 16	кг				0,18	18,46	
. .	Лист 3мм 1250*2500	т				0,0032	92,72	
. .	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131,22	

. .	**Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)**	**1 м3**	**0,295**	**1,151**	**150,07**		**1121,72**	**1271,79**
. .	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,3658	1121,72	
. .	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**3,000**	**69,870**	**8464,75**		**321,44**	**8786,19**
. .	Болт М 16	кг				0,9	70,28	
. .	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
. .	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
. .	**Смена вентилей ц/о**	**шт**	**42,000**	**40,076**	**4785,57**		**5567,96**	**10353,53**
. .	Лен сантехнический	кг				0,2378	112,70	
. .	Лен сантехнический	кг				0,129	27,99	
. .	Унипак	кг				0,154	82,36	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				37	4167,75	
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1057,16	

. .	Шаровый кран ду 20	шт				1	120,00	
. .	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**1,500**	**1,539**	**182,02**		**123,38**	**305,40**
. .	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,16	
. .	Резьба Д15	шт				1	14,00	
. .	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
. .	Труба 20	т				0,0018	57,50	
. .	Труба ду 15	т				0,0007	21,72	
. .	**Установка элеваторов**	**шт**	**1,000**	**3,686**	**435,94**		**113,53**	**549,47**
. .	Болт 16*70	кг				0,54	39,31	
. .	Гайка М16	кг				0,18	17,50	
. .	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
. .	**Установка манометров**	**компл**	**2,000**	**0,506**	**66,99**		**562,17**	**629,16**
. .	Лен сантехнический	кг				0,01	2,17	

. .	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				2	560,00	
. .	**Установка регистров**	**м**	**4,000**	**0,748**	**90,62**		**3004,46**	**3095,08**
. .	Регистры отопления	шт				1	3004,46	
. .	**Установка спускников ц/о**	**шт**	**5,000**	**5,500**	**706,47**		**643,45**	**1349,92**
. .	Лен сантехнический	кг				0,035	17,50	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	625,95	
. .	**Установка спускных вентилей ц/о**	**шт**	**12,000**	**13,200**	**1695,54**		**1193,99**	**2889,53**
. .	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
. .	Лен сантехнический	кг				0,07	15,19	
. .	Резьба Д15	шт				10	140,00	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1038,00	
. .	**Установка термометров**	**компл**	**6,000**	**2,136**	**268,22**		**900,00**	**1168,22**
. .	Термометр ТТЖ-М	шт				6	900,00	

. .	***Содержание инженерного оборудования***		***717,452***	***505,386***	***60723,98***		***3072,91***	***63796,89***
. .	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения**	**100 м**	**10,100**	**50,601**	**7864,91**			**7864,91**
. .	**Демонтаж элеватора**	**шт**	**1,000**	**1,118**	**132,23**			**132,23**
. .	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**72,000**	**18,000**	**2312,10**			**2312,10**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м**	**31,764**	**46,375**	**5280,30**			**5280,30**
. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стоя**	**92,000**	**51,520**	**5866,07**			**5866,07**
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м**	**25,708**	**102,832**	**13208,77**			**13208,77**
. .	**Перевод ГВС**	**перев**	**6,000**	**3,000**	**341,58**			**341,58**
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб**	**1 раст**	**18,000**	**10,440**	**1188,70**		**26,82**	**1215,52**
. .	Цемент	кг				4,47	26,82	
. .	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**198,000**	**73,260**	**7989,74**			**7989,74**
. .	**Прочистка дворовой канализационной сети**	**м**	**56,000**	**69,440**	**7573,12**			**7573,12**
. .	**Прочистка и промывка трубопроводов**	**м**	**8,000**	**9,936**	**1083,62**			**1083,62**

. .	**Работа с соплом**	**сопло**	**2,000**	**2,000**	**256,90**			**256,90**
. .	**Регулировка терморегулятора**	**термор**	**3,000**	**3,000**	**385,35**			**385,35**
. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**17,000**	**8,160**	**929,10**		**170,00**	**1099,10**
. .	Лен сантехнический	кг				0,34	170,00	
. .	**Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения**	**1000 м**	**51,080**	**24,008**	**2443,01**			**2443,01**
. .	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м**	**1,800**	**2,628**	**299,22**			**299,22**
. .	**Смена сгонов**	**шт**	**44,000**	**15,112**	**1919,37**		**1689,07**	**3608,44**
. .	Контрогайка Ду 20	шт				9	69,00	
. .	Контрогайка Ду 25	шт				4	32,20	
. .	Контрогайка ф15	шт				29	182,81	
. .	Лен сантехнический	кг				0,044	14,91	
. .	Лен сантехнический	кг				0,044	9,53	
. .	Муфта ду 15	шт				29	223,50	

. .	Муфта ду 25	шт				4	57,12	
. .	Муфта Ду20	шт				10	184,00	
. .	Резьба Д15	шт				6	36,12	
. .	Сгон д 20	шт				10	314,00	
. .	Сгон д-15	шт				30	339,50	
. .	Сгон Ду25	шт				4	178,80	
. .	Унипак	кг				0,0912	47,58	
. .	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**79,000**	**10,270**	**1169,34**		**1154,77**	**2324,11**
. .	Контрогайка Ду 20	шт				19	147,00	
. .	Контрогайка ф15	шт				10	59,90	
. .	Лен сантехнический	кг				1,38	406,70	
. .	Лен сантехнический	кг				0,2	43,40	
. .	Муфта ду 15	шт				10	59,00	

. .	Муфта Ду20	шт				19	292,00	
. .	Унипак	кг				0,14	146,77	
. .	**Установка элеватора**	**шт**	**1,000**	**3,686**	**480,54**		**32,25**	**512,79**
. .	Паранит 3мм	кг				0,1	10,38	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
. .	***холодное водоснабжение***		***0,010***	***0,039***	***5,08***		***35,65***	***40,73***
. .	**Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)**	**1 м3**	**0,010**	**0,039**	**5,08**		**35,65**	**40,73**
. .	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,0124	35,65	
. .	***Конструктивные элементы***		***14779,130***	***539,940***	***63264,53***		***30026,40***	***93290,93***
. .	***Внешнее благоустройство территории***		***13702,374***	***188,738***	***21532,52***		***8117,11***	***29649,63***
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**13500,000**	**94,500**	**10759,77**			**10759,77**
. .	**Окраска ранее окрашенного штакетного забора**	**м2**	**6,500**	**2,301**	**261,99**		**69,62**	**331,61**
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,793	69,62	

. .	**Окраска МАФ по дереву**	**м2**	**19,590**	**6,955**	**801,84**		**213,28**	**1015,12**
. .	Олифа	кг				0,0657	3,46	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,3899	209,82	
. .	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**17,984**	**12,966**	**1400,38**		**259,65**	**1660,03**
. .	Олифа	кг				0,284	14,94	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,7875	244,71	
. .	**Окраска металлических урн**	**м2**	**19,500**	**17,433**	**1984,92**		**304,53**	**2289,45**
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3,1395	304,53	
. .	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**115,200**	**24,768**	**2891,42**		**937,00**	**3828,42**
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				18,5472	937,00	
. .	**Окраска нового штакетного забора**	**м2**	**3,200**	**1,638**	**191,27**		**68,83**	**260,10**
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,784	68,83	
. .	**Приготовление бетона вручную**	**1 м3**	**0,200**	**0,630**	**65,62**		**292,80**	**358,42**

. .	Цемент	кг				48	292,80	
. .	**Разборка штакетного забора**	**м2**	**3,200**	**1,962**	**213,93**			**213,93**
. .	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**1,000**	**0,745**	**84,83**		**160,74**	**245,57**
. .	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	
. .	Гайка М 8	кг				0,006	0,57	
. .	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
. .	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
. .	**Ремонт штакетного забора, к-0,5**	**м2**	**4,800**	**3,720**	**434,27**		**5,85**	**440,12**
. .	Гвозди 4*100	кг				0,1344	5,85	
. .	**Установка нового штакетного забора**	**м2**	**3,200**	**4,960**	**579,03**		**1177,53**	**1756,56**
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,1792	7,45	
. .	Штакетник 400*2000	шт				4	1170,08	
. .	**Устройство металлических ограждений газонов**	**м**	**8,000**	**16,160**	**1863,25**		**4627,28**	**6490,53**

. .	Ограждение метал. 2м	шт				4	4627,28	
. .	***Содержание конструктивных элементов***		***148,906***	***59,410***	***6763,83***		***115,66***	***6879,49***
. .	**Малый ремонт оконных переплетов**	**шт**	**20,000**	**18,200**	**2072,25**		**16,64**	**2088,89**
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,4	16,64	
. .	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра**	**чел.-ч**	**12,000**	**12,000**	**1541,40**			**1541,40**
. .	**Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)**	**м2**	**72,000**	**6,912**	**663,55**			**663,55**
. .	**Очистка кровли от снега и скалывание сосулек**	**м2**	**30,000**	**2,880**	**276,48**			**276,48**
. .	**Прочистка канализационной вытяжки от льда на кровле**	**м**	**4,000**	**4,968**	**541,81**			**541,81**
. .	**Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств**	**1 приб**	**5,000**	**11,360**	**1343,55**			**1343,55**
. .	**Ремонт подвальных окон**	**шт**	**4,000**	**2,080**	**216,65**		**99,02**	**315,67**
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,4	19,02	
. .	Притвор.планка 2000мм	шт				4	80,00	
. .	**Снятие оконных переплетов**	**м2**	**1,906**	**1,010**	**108,13**			**108,13**

. .	***Текущий ремонт конструктивных элементов***		***927,850***	***291,792***	***34968,18***		***21793,63***	***56761,81***
. .	**Герметизация швов и трещин стеновых панелей**	**м**	**455,000**	**64,155**	**8493,48**		**1208,52**	**9702,00**
. .	Вилатерм Ду 20	м				25	417,50	
. .	Цемент	кг				129,675	791,02	
. .	**Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке**	**м**	**395,000**	**72,680**	**7451,88**		**626,47**	**8078,35**
. .	Цемент	кг				102,7	626,47	
. .	**Известковая побелка стен, потолков**	**м2**	**18,000**	**2,952**	**321,94**		**29,07**	**351,01**
. .	Известь	кг				3,42	29,07	
. .	**Остекление оконных переплётов**	**м2**	**8,110**	**12,846**	**1462,67**		**128,93**	**1591,60**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0243	0,88	
. .	Штапик оконный	м				33,0888	128,05	
. .	**Ремонт крылец, спусков в подвал**	**м2**	**3,000**	**13,716**	**1522,20**		**80,78**	**1602,98**
. .	Цемент	кг				14,688	80,78	

. .	**Смена дверных приборов: замков**	**шт**	**4,000**	**3,712**	**422,65**		**648,24**	**1070,89**
. .	Замок навесной	шт				4	648,24	
. .	**Смена дверных приборов: проушин**	**шт**	**2,000**	**0,752**	**85,62**		**103,75**	**189,37**
. .	Гвозди 90мм	кг				0,004	0,15	
. .	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
. .	**Смена оконных приборов: ручек-скоб**	**шт**	**6,000**	**1,692**	**192,65**		**272,64**	**465,29**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,24	8,70	
. .	Ручка-скоба	шт				6	263,94	
. .	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм**	**м2**	**3,490**	**5,423**	**664,87**		**999,94**	**1664,81**
. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0174	0,63	
. .	Стекло (оконное)	м2				3,5947	916,65	
. .	Штапик оконный	м				21,3588	82,66	
. .	**Смена частей водосточных труб**	**м**	**6,250**	**6,362**	**724,43**		**957,86**	**1682,29**

. .	Проволока вязальная	кг				0,03	1,36	
. .	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				5	956,50	
. .	**Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)**	**шт**	**3,000**	**1,830**	**208,36**		**696,68**	**905,04**
. .	Отметы водосточные	шт				3	696,00	
. .	Проволока вязальная	кг				0,015	0,68	
. .	**Установка оконных переплетов**	**шт**	**6,000**	**15,492**	**2232,40**		**3915,66**	**6148,06**
. .	Завертки форточные	шт				6	88,20	
. .	Петля 130 мм (навес)	шт				12	378,00	
. .	Рама оконная 0,41*0,775	шт				6	3297,06	
. .	Ручка-скоба	шт				6	152,40	
. .	**Устройство форточек в оконных переплётах**	**форто**	**18,000**	**90,180**	**11185,03**		**12125,09**	**23310,12**
. .	Брусок окон.50*40*680	м				6,12	236,23	
. .	Брусок окон.50*40*750	м				6,75	260,55	

. .	Петля накладная 40 мм	шт				36	291,60	
. .	Рама окон 0,75*0,30	шт				9	7681,50	
. .	Рама окон.0,68*0,28	м2				1,7136	3068,71	
. .	Стекло (оконное)	м2				2,3	586,50	
. .	***насосы*** *в том числе:*		***1,000***		***8509,00***		***5441,00***	***13950,00***
. .	**Установка насосов сметная прибыль**	**руб**			**472,00**			**472,00**
. .	**Установка насосов машины**	**руб**			**254,00**			**254,00**
. .	**Установка насосов накладные *****	**руб**			**3066,00**			**3066,00**
. .	**Установка насосов ФОТ**	**руб**			**4717,00**			**4717,00**
. .	материалы	руб					5441,00	**5441,00**
. .	***отмостки*** *в том числе:*		***1,000***		***31042,00***		***34440,00***	***65482,00***
. .	**Устройство отмостки ФОТ**	**руб**			**18383,00**			**18383,00**
. .	материалы	руб					34440,00	**34440,00**

. .	**Устройство отмостки машины**	**руб**			**635,00**			**635,00**
. .	**Устройство отмостки накладные *****	**руб**			**10174,00**			**10174,00**
. .	**Устройство отмостки сметная прибыль**	**руб**			**1850,00**			**1850,00**
. .	***подъезды*** *в том числе:*		***2,000***		***106947,00***		***19932,00***	***126879,00***
. .	**РЕМОНТ подъезда машины**	**руб**			**532,00**			**532,00**
. .	**РЕМОНТ подъезда накладные *****	**руб**			**34022,00**			**34022,00**
. .	**РЕМОНТ подъезда сметная прибыль**	**руб**			**19259,00**			**19259,00**
. .	**РЕМОНТ подъезда ФОТ**	**руб**			**53134,00**			**53134,00**
. .	материалы	руб					19932,00	**19932,00**
		Итого:	**15601,89**	**1215,112**	**521422,54**	**873,93**	**142577,16**	**663999,70**

***** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП