Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**15мк-н - 27**		**5860,304**	**747,701**	**345566,84**	**528,8878**	**83901,82**	**429468,66**
. .	**Благоустройство**	**руб**	**0**	**0**	**221425,00**			**221425,00**
. .	**Благоустройство (затраты на материалы)**	**руб**	**0**	**0**	**9583,55**			**9583,55**
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**5200**	**36,4**	**4144,50**			**4144,50**
14.12.12	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**64**	**16,96**	**2178,51**			**2178,51**
02.10.12	**Заполнение клумб грунтом**	**1 м3**	**5**	**4,77**	**465,69**		**8096,09**	**8561,78**
02.10.12	Грунт	т				10,8	8096,09	
18.09.12	**Запуск системы отопления**	**1000 м**	**26,76**	**39,07**	**4448,46**			**4448,46**
26.03.12	**Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой**	**м2**	**0,84**	**0,37**	**38,85**		**379,76**	**418,61**
26.03.12	Гвозди 4*100	кг				0,084	3,16	
26.03.12	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
26.03.12	Фанера 4мм	шт				0,4	162,00	
11.12.12	**Зашивка проемов фанерой**	**м2**	**1,12**	**0,567**	**59,57**		**201,19**	**260,76**
11.12.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,12	201,19	
04.07.12	**Изготовление досок объявлений**	**шт**	**2**	**0,66**	**30,43**		**143,28**	**173,71**
04.07.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,08	4,03	
04.07.12	Обналичка 130*25*2100	шт				0,5	58,25	
04.07.12	Фанера 4мм	шт				0,2	81,00	
17.10.12	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стоя**	**6**	**3,864**	**439,95**			**439,95**
02.03.12	**Малый ремонт оконных переплетов**	**шт**	**7**	**7,322**	**833,68**		**7,02**	**840,70**
16.01.12	Гвозди 4*100	кг				0,105	4,18	
02.03.12	Гвозди 40*2	кг				0,065	2,84	
11.06.12	**Масляная окраска досок объявлений**	**м2**	**0,44**	**0,093**	**10,76**		**7,00**	**17,76**
11.06.12	Олифа	кг				0,0088	0,33	
11.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,0642	6,67	
. .	**Материалы для сварочных работ**	**руб**	**0**	**0**	**1010,37**			**1010,37**
09.07.12	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**45,44**	**32,762**	**3538,32**		**800,34**	**4338,66**
09.07.12	Олифа	кг				1,8176	68,76	
09.07.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7,0432	731,58	
05.11.12	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**9,9**	**2,128**	**248,48**		**168,02**	**416,50**
05.11.12	Олифа	кг				0,891	46,88	
05.11.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,5939	121,14	

03.10.12	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра**	**чел.-ч**	**8**	**8**	**1027,60**			**1027,60**
05.12.12	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м**	**21,92**	**87,68**	**11262,50**			**11262,50**
16.03.12	**Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)**	**м2**	**51,2**	**14,131**	**1356,59**			**1356,59**
18.09.12	**Перевод ГВС**	**перев**	**4**	**2,288**	**260,51**			**260,51**
20.06.12	**Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей**	**м**	**2,5**	**1,735**	**200,04**		**1,13**	**201,17**
20.06.12	Проволока вязальная	кг				0,025	1,13	
04.05.12	**Перенавеска дверного полотна**	**полот**	**1**	**2,208**	**251,40**		**3,49**	**254,89**
04.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
11.06.12	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**2**	**56,18**	**7216,32**		**214,29**	**7430,61**
11.06.12	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
11.06.12	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
11.06.12	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
11.06.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
06.07.12	**Простая масляная окраска малых архитектурных форм**	**м2**	**58,19**	**12,336**	**1422,37**		**926,46**	**2348,83**
06.07.12	Олифа	кг				1,1638	44,01	
06.07.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8,4957	882,45	
02.11.12	**Профобход квартир**	**кварти**	**11**	**6,6**	**847,77**		**22,40**	**870,17**
02.11.12	Набор прокладок	шт				1,4	22,40	
19.12.12	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**103**	**38,11**	**4156,28**		**188,63**	**4344,91**
19.12.12	Резина листовая	кг				2,06	188,63	
14.11.12	**Прочистка дворовой канализационной сети**	**м**	**12**	**14,88**	**1622,81**			**1622,81**
18.06.12	**Прочистка и промывка трубопроводов**	**м**	**3,5**	**4,347**	**474,08**			**474,08**
03.05.12	**Разборка деревянной горки**	**м2горк**	**4,5**	**4,77**	**481,29**			**481,29**
10.12.12	**Регулировка терморегулятора**	**термо**	**14**	**14**	**1798,30**			**1798,30**
14.12.12	**Ремонт вентилей**	**шт**	**2**	**1,656**	**188,55**		**22,00**	**210,55**
14.12.12	Лен сантехнический	кг				0,04	22,00	
06.02.12	**Ремонт и восстановления уплотнения стыков прокладками в стенах, оконных и дверных**	**м**	**26,34**	**3,503**	**456,71**		**461,87**	**918,58**
06.02.12	Вилатерм Ду 20	м				27,657	461,87	
17.12.12	**Ремонт лопат к=0,5**	**шт**	**2**	**2,24**	**255,05**		**351,13**	**606,18**
17.12.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
22.03.12	Болт 6*60	кг				0,14	11,54	
17.12.12	Гайка М6	кг				0,08	8,93	
22.03.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
22.03.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	

17.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	224,42	
22.03.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
17.12.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
17.12.12	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
06.03.12	**Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл**	**м2**	**5,8**	**64,096**	**7580,61**		**744,72**	**8325,33**
06.03.12	Полоса перильного ограждения	шт				29	744,72	
01.06.12	**Ремонт надворного оборудования**	**м2**	**1,86**	**4,566**	**526,49**		**16412,59**	**16939,08**
01.06.12	Вагонка 25*150*4000	шт				0,6	148,22	
01.06.12	Гвозди 3*70	кг				0,0314	1,21	
15.05.12	Гвозди 4*100	кг				0,0728	2,74	
01.06.12	Доска обрезн.25*4000	м3				2,6	16260,42	
. .	**РЕМОНТ подъезда**	**руб**	**1**	**1**	**25076,00**		**7678,00**	**32754,00**
. .	материалы	руб				1	7678,00	
19.10.12	**Ремонт смесителя без снятия с места**	**шт**	**1**	**0,333**	**37,91**		**1,60**	**39,51**
19.10.12	Набор прокладок	шт				0,1	1,60	
02.03.12	**Ремонт смывного бачка**	**1 приб**	**1**	**1,15**	**139,32**			**139,32**
04.12.12	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м**	**1,8**	**2,628**	**299,22**			**299,22**
27.08.12	**Смена внутренних трубопроводов ХВС**	**м**	**2,3**	**2,056**	**264,12**		**97,02**	**361,14**
27.08.12	Труба ду 15	т				0,0029	97,02	
27.08.12	**Смена внутренних трубопроводов ГВС**	**м**	**2,3**	**2,056**	**264,12**		**97,02**	**361,14**
27.08.12	Труба ду 15	т				0,0029	97,02	
20.06.12	**Смена дверных приборов: замков**	**шт**	**1**	**0,08**	**8,20**		**120,62**	**128,82**
20.06.12	Замок навесной	шт				1	120,62	
03.12.12	**Смена дверных приборов: пружин**	**шт**	**8**	**5,264**	**599,36**		**330,30**	**929,66**
03.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,64	27,90	
03.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	302,40	
06.02.12	**Смена дверных приборов: ручек-скоб**	**шт**	**6**	**2,256**	**256,87**		**111,26**	**368,13**
06.02.12	Гвозди 40*2	кг				0,24	10,46	
06.02.12	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100,80	
08.06.12	**Смена манжетов**	**1 приб**	**1**	**0,92**	**111,46**			**111,46**
19.12.12	**Смена оконных приборов: завертки форточные**	**шт**	**14**	**5,264**	**599,36**		**206,12**	**805,48**
05.06.12	Гвозди 40*2	кг				0,012	0,52	
19.12.12	Завертки форточные	шт				14	149,80	
03.04.12	Саморез 3,5*35	кг				0,36	52,76	
19.12.12	Саморез 3,5*45	шт				8	3,04	
11.05.12	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**13,8**	**14,159**	**1674,56**		**940,53**	**2615,09**
11.05.12	Лен сантехнический	кг				0,0069	0,40	
09.04.12	Отвод 20	шт				4	89,68	
11.05.12	Отвод ду 15	шт				4	80,24	
09.04.12	Резьба Д15	шт				4	24,08	
11.05.12	Резьба Ду20	шт				6	53,10	
11.05.12	Труба 20	т				0,0059	199,45	
11.05.12	Труба ду 15	т				0,0147	493,58	

02.04.12	**Смена полотенцесушителей**	**1 приб**	**3**	**4,818**	**583,70**		**9,98**	**593,68**
02.04.12	Лен сантехнический	кг				0,174	9,98	
23.10.12	**Смена сгонов**	**шт**	**3**	**0,99**	**125,74**		**108,80**	**234,54**
23.10.12	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
10.05.12	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
21.05.12	Лен сантехнический	кг				0,004	0,22	
23.10.12	Лен сантехнический	кг				0,002	1,10	
10.05.12	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
23.10.12	Муфта Ду20	шт				2	22,85	
23.10.12	Сгон д 20	шт				2	52,00	
10.05.12	Сгон д-15	шт				1	11,98	
03.05.12	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм**	**м2**	**36,61**	**130,879**	**14902,07**		**10838,92**	**25740,99**
03.05.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,218	10,99	
03.05.12	Стекло (оконное)	м2				39,6682	10115,38	
03.05.12	Штапик оконный	м				206,5092	712,55	
08.11.12	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм**	**м2**	**1,2**	**1,865**	**228,61**		**498,40**	**727,01**
08.11.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,006	0,30	
08.11.12	Стекло 4мм	м2				1,236	469,68	
08.11.12	Штапик оконный	м				7,344	28,42	
18.07.12	**Смена частей водосточных труб**	**м**	**1,25**	**0,529**	**60,20**		**191,57**	**251,77**
18.07.12	Проволока вязальная	кг				0,006	0,27	
18.07.12	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
06.02.12	**Снятие оконных переплетов**	**м2**	**6,534**	**3,463**	**370,68**			**370,68**
26.12.12	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**12**	**1,8**	**204,95**		**94,40**	**299,35**
26.12.12	Лен сантехнический	кг				0,16	88,00	
23.04.12	Набор прокладок	шт				0,4	6,40	
02.08.12	**Установка досок объявлений**	**шт**	**2**	**1,02**	**116,14**		**2,80**	**118,94**
02.08.12	Дюбель	шт				8	2,80	
06.02.12	**Установка оконных переплетов**	**шт**	**9**	**23,238**	**3348,60**		**25268,06**	**28616,66**
06.02.12	Гвозди 40*2	кг				0,24	10,46	
06.02.12	Петля накладная 40 мм	шт				12	92,40	
11.01.12	Петля накладная ПН-85	шт				6	98,64	
06.02.12	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				6	16680,00	
11.01.12	Рама окон спарен. 1,32*0,55 с форточкой	шт				3	8340,00	
11.01.12	Ручка-скоба (цинк)	шт				3	34,32	
11.01.12	Саморезы 3,5*41	шт				36	12,24	
15.08.12	**Установка поручней**	**м**	**9**	**2,583**	**305,49**		**303,61**	**609,10**
15.08.12	Поручни 60*40*3200	шт				3	246,36	
15.08.12	Саморез 3,5*51	кг				0,36	57,25	
04.07.12	**Установка урн**	**шт**	**2**	**1,932**	**248,16**		**3467,60**	**3715,76**
04.07.12	Урна металлическая	шт				2	3467,60	

03.12.12	**Устройство горки**	**м2гор**	**4**	**19,6**	**2517,62**		**52,20**	**2569,82**
03.12.12	Гвозди 4*100	кг				1,2	52,20	
11.05.12	**Устройство заборов: решетчатых**	**м2**	**7,2**	**12,866**	**1502,02**		**4331,60**	**5833,62**
11.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,4032	15,60	
11.05.12	Столбик дерев. для штакетника	шт				7	694,40	
11.05.12	Штакетник 400*2000	шт				9	3621,60	
20.04.12	**Формовочная обрезка деревьев**	**дерев**	**7**	**16,66**	**1880,91**			**1880,91**
		Итого:	**5860,30**	**747,701**	**345566,85**	**528,89**	**83901,82**	**429468,67**

Сдал: _____

подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись МП