Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "178 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**178 квартал - 12**		**4017,384**	**308,397**	**123576,70**	**143,2961**	**6949,69**	**130526,39**
. .	**Благоустройство**	**руб**	**0**	**0**	**79279,00**			**79279,00**
. .	**Благоустройство (затраты на материалы)**	**руб**	**0**	**0**	**6165,12**			**6165,12**
. .	**Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о**	**врезка**	**4**	**6,772**	**896,54**		**423,92**	**1320,46**
. .	Сгон д-15	шт				4	47,92	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**2910**	**20,37**	**2319,33**			**2319,33**
. .	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения**	**100 м**	**2,4**	**12,024**	**1868,89**			**1868,89**
. .	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**28**	**7,45**	**956,95**			**956,95**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м3 здания**	**9**	**13,14**	**1496,12**			**1496,12**
. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стояк**	**7**	**4,508**	**513,28**			**513,28**
. .	**Материалы для сварочных работ**	**руб**	**0**	**0**	**627,18**			**627,18**
. .	**Мелкий ремонт изоляции**	**м**	**2**	**0,76**	**86,53**		**12,85**	**99,38**
. .	Стеклоткань	м				0,5	12,85	
. .	**Окраска масляными составами радиаторов**	**м2**	**1,8**	**1,076**	**112,12**		**32,10**	**144,22**
. .	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
. .	**Окраска МАФ по дереву**	**м2**	**3,52**	**1,25**	**144,08**		**49,01**	**193,09**
. .	Олифа	кг				0,0317	1,67	
. .	Эмаль ПФ изумрудная	кг				0,4294	47,34	
. .	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**31,5**	**22,711**	**2452,84**		**604,54**	**3057,38**
. .	Олифа	кг				1,26	66,29	
. .	Эмаль ПФ изумрудная	кг				4,8825	538,25	
. .	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**8**	**1,72**	**200,79**		**121,60**	**322,39**
. .	Олифа	кг				0,72	37,88	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,288	83,72	
. .	**Окраска новых МАФ**	**м2**	**2,5**	**1,28**	**149,43**		**69,49**	**218,92**
. .	Олифа	кг				0,0375	1,97	
. .	Эмаль ПФ изумрудная	кг				0,6125	67,52	
. .	**Окраска цоколя**	**м2**	**13,5**	**2,862**	**312,13**		**40,72**	**352,85**
. .	Известь	кг				2,457	20,88	
. .	Цемент	кг				3,3075	19,84	

. .	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов**	**чел.-ч**	**4**	**4**	**513,80**			**513,80**
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м2**	**15,864**	**63,456**	**8150,93**			**8150,93**
. .	**Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке**	**м2**	**685**	**0,685**	**77,99**			**77,99**
. .	**Очистка желобов**	**м**	**12**	**1,512**	**194,22**			**194,22**
. .	**Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек**	**м2**	**105**	**11,55**	**1108,80**			**1108,80**
. .	**Перевод ГВС**	**перевод**	**2**	**1,288**	**146,65**			**146,65**
. .	**Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей**	**м**	**2,5**	**3,125**	**360,31**			**360,31**
. .	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**1**	**28,09**	**3608,16**			**3608,16**
. .	**Промывка трубопроводов системы центрального отопления**	**узел**	**1**	**4**	**513,80**			**513,80**
. .	**Профобход квартир**	**квартира**	**9**	**5,4**	**693,63**			**693,63**
. .	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**78**	**28,86**	**3147,47**			**3147,47**
. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**8**	**4,416**	**502,81**		**128,00**	**630,81**
. .	Набор прокладок	шт				8	128,00	
. .	**Ремонт деревянных скамеек**	**шт**	**1**	**0,471**	**49,06**		**239,60**	**288,66**
. .	Доска строг.40*180*2000	шт				2	235,60	
. .	Саморез	шт				8	4,00	
. .	**Ремонт лопат к=0,5**	**шт**	**1**	**1,12**	**127,52**		**39,41**	**166,93**
. .	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
. .	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
. .	**Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля**	**м2**	**3,5**	**3,265**	**371,81**		**19,79**	**391,60**
. .	Гвозди 4*100	кг				0,455	19,79	
. .	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**1**	**0,745**	**84,83**			**84,83**
. .	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м3 здания**	**3,3**	**4,818**	**548,58**			**548,58**
. .	**Смена вентилей ц/о**	**шт**	**2**	**1,86**	**225,34**		**340,00**	**565,34**
. .	Шаровый кран ду 20	шт				2	340,00	
. .	**Смена дверных приборов: замков**	**шт**	**1**	**0,928**	**105,66**		**339,20**	**444,86**
. .	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
. .	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
. .	**Смена дверных приборов: проушин**	**шт**	**2**	**1,316**	**149,84**		**103,60**	**253,44**
. .	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
. .	**Смена дверных приборов: пружин**	**шт**	**1**	**0,658**	**74,92**		**40,62**	**115,54**
. .	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
. .	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				6	2,82	

. .	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**2**	**2,052**	**242,69**		**139,66**	**382,35**
. .	Труба 20	т				0,004	139,66	
. .	**Смена сборок ц/о**	**сборка**	**10**	**16,92**	**2240,04**		**1825,68**	**4065,72**
. .	Контрогайка Ду 20	шт				8	42,48	
. .	Контрогайка ф15	шт				2	8,26	
. .	Муфта Ду20	шт				8	70,80	
. .	Резьба Ду20	шт				16	141,60	
. .	Сгон д 20	шт				8	208,00	
. .	Сгон д-15	шт				2	31,98	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				8	1134,56	
. .	**Смена сгонов**	**шт**	**12**	**3,96**	**502,96**		**199,84**	**702,80**
. .	Сгон д 20	шт				4	104,00	
. .	Сгон д-15	шт				8	95,84	
. .	**Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)**	**шт**	**1**	**0,61**	**69,45**			**69,45**
. .	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**21**	**3,15**	**358,66**		**77,50**	**436,16**
. .	Лен сантехнический	кг				0,155	77,50	
. .	**Установка скамеек**	**шт**	**1**	**4,059**	**521,38**		**1322,56**	**1843,94**
. .	Скамейка деревянная	шт				1	1322,56	
. .	**Установка спускных вентилей ц/о**	**шт**	**8**	**10,16**	**1305,05**		**780,00**	**2085,05**
. .	Лен сантехнический	кг				0,056	28,00	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	752,00	
		Итого:	**4017,38**	**308,397**	**123576,70**	**143,30**	**6949,69**	**130526,39**

Сдал: _____

подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись МП