Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "211 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**211 квартал - 6**		**5068,178**	**1082,319**	**235921,54**	**3806,9394**	**179561,79**	**415483,33**
. .	**Антикорозийное покрытие трубопроводов ЦО**	**м2**	**3**	**2,163**	**233,60**		**20,48**	**254,08**
. .	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
. .	**Благоустройство**	**руб**	**0**	**0**	**81627,00**			**81627,00**
. .	**Благоустройство (затраты на материалы)**	**руб**	**0**	**0**	**7184,68**			**7184,68**
. .	**Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о**	**врезка**	**4**	**6,772**	**896,54**		**400,08**	**1296,62**
. .	Резьба Д15	шт				4	24,08	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**850**	**5,95**	**677,47**			**677,47**
. .	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения**	**100 м**	**4,8**	**24,048**	**3737,78**			**3737,78**
. .	**Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке**	**м**	**229,2**	**42,173**	**4323,98**		**326,56**	**4650,54**
. .	Цемент	кг				59,592	326,56	
. .	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**28**	**7**	**899,15**			**899,15**
. .	**Заполнение клумб грунтом**	**1 м3**	**0,8**	**0,763**	**74,51**		**750,00**	**824,51**
. .	Грунт	т				1,2	750,00	
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м3 здания**	**18,55**	**27,083**	**3083,67**			**3083,67**
. .	**Изготовление лопат**	**шт**	**2**	**4,48**	**510,09**		**119,06**	**629,15**
. .	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
. .	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
. .	Гайка М6	кг				0,006	0,66	
. .	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
. .	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
. .	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
. .	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
. .	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
. .	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
. .	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
. .	**Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)**	**1 м3**	**0,12**	**0,468**	**61,04**		**496,99**	**558,03**
. .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стояк**	**4**	**2,576**	**293,30**			**293,30**
. .	**Малый ремонт дверных полотен**	**м2**	**1,8**	**1,076**	**112,12**		**9,04**	**121,16**

. .	Гвозди 32	кг				0,18	9,04	
. .	**Материалы для сварочных работ**	**руб**	**0**	**0**	**729,97**			**729,97**
. .	**Окраска ранее окрашенного штакетного забора**	**м2**	**7**	**2,478**	**285,71**		**87,94**	**373,65**
. .	Олифа	кг				0,0648	2,45	
. .	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,854	85,49	
. .	**Окраска известковыми составами деревьев и бордюр**	**м2**	**30**	**3,54**	**386,07**		**1,27**	**387,34**
. .	Известь	кг				0,15	1,27	
. .	**Окраска МАФ по дереву**	**м2**	**16**	**5,68**	**654,90**		**201,03**	**855,93**
. .	Олифа	кг				0,1449	5,48	
. .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,952	195,55	
. .	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**7,2**	**5,191**	**560,65**		**114,43**	**675,08**
. .	Олифа	кг				0,072	2,72	
. .	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,116	111,71	
. .	**Окраска металлических урн**	**м2**	**1,8**	**1,609**	**183,22**		**35,14**	**218,36**
. .	Олифа	кг				0,18	6,81	
. .	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,2898	28,33	
. .	**Окраска мусорных контейнеров**	**м2**	**3,5**	**0,752**	**87,85**		**58,11**	**145,96**
. .	Олифа	кг				0,315	11,92	
. .	Пудра аллюминевая	кг				0,315	46,19	
. .	**Окраска нового штакетного забора**	**м2**	**2**	**1,024**	**119,54**		**50,18**	**169,72**
. .	Олифа	кг				0,03	1,13	
. .	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,49	49,05	
. .	**Окраска ограждения мусорных стоянок**	**м2**	**2**	**1,856**	**214,00**		**25,83**	**239,83**
. .	Олифа	кг				0,14	5,30	
. .	Пудра аллюминевая	кг				0,14	20,53	
. .	**Окраска цоколя**	**м2**	**264**	**55,968**	**6103,87**		**354,45**	**6458,32**
. .	Цемент	кг				64,68	354,45	
. .	**Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов**	**чел.-ч**	**8**	**8**	**1027,60**			**1027,60**
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м2**	**20,808**	**83,232**	**10691,15**			**10691,15**
. .	**Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)**	**м2**	**28**	**7,728**	**741,89**			**741,89**
. .	**Очистка желобов**	**м**	**260**	**32,76**	**4208,02**			**4208,02**
. .	**Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек**	**м2**	**250**	**69**	**6624,00**			**6624,00**
. .	**Очистка подвалов от мусора**	**м2**	**1320**	**17,16**	**1647,36**			**1647,36**
. .	**Очистка чердака от мусора**	**м2**	**1300**	**16,9**	**1622,40**			**1622,40**
. .	**Перевод ГВС**	**перевод**	**2**	**1**	**113,86**			**113,86**

. .	**Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей**	**м**	**22,5**	**15,615**	**1800,41**		**7,94**	**1808,35**
. .	Проволока вязальная	кг				0,175	7,94	
. .	**Подготовка ТУ к отопительному сезону**	**шт**	**1**	**28,09**	**3608,16**		**4,98**	**3613,14**
. .	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб**	**1 раструб**	**2**	**1,334**	**151,89**		**2,51**	**154,40**
. .	Цемент	кг				0,54	2,51	
. .	**Промывка трубопроводов системы центрального отопления**	**узел**	**1**	**4**	**513,80**			**513,80**
. .	**Профобход квартир**	**квартира**	**5**	**3**	**385,35**			**385,35**
. .	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**20**	**7,4**	**807,04**			**807,04**
. .	**Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле**	**м**	**17,5**	**21,735**	**2370,42**			**2370,42**
. .	**Регулировка терморегулятора**	**термо-регуля-тор**	**6**	**6**	**770,70**			**770,70**
. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**6**	**3,312**	**377,10**			**377,10**
. .	**Ремонт деревянных скамеек**	**шт**	**2**	**0,942**	**98,12**		**190,62**	**288,74**
. .	Брусок д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
. .	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
. .	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
. .	**Ремонт лопат к=0,5**	**шт**	**2**	**2,24**	**255,05**		**37,82**	**292,87**
. .	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
. .	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
. .	Гвозди 3*80	кг				0,036	1,39	
. .	ДВП 2750*1750	шт				0,1	26,50	
. .	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
. .	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
. .	**Ремонт надворного оборудования**	**м2**	**6,75**	**16,571**	**1910,66**		**755,87**	**2666,53**
. .	Брусок д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
. .	Гвозди 4*100	кг				1,25	47,29	
. .	Гвозди 60*2,5	кг				0,675	28,08	
. .	Доска д/качели балансир.50*150*3000	шт				1	221,90	
. .	Ступенька 40*200*200	шт				6	408,60	
. .	**РЕМОНТ подъезда**	**руб**	**1**	**1**	**22289,00**		**5693,00**	**27982,00**
. .	материалы	руб				1	5693,00	
. .	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**1**	**0,745**	**84,83**		**191,62**	**276,45**
. .	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
. .	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
. .	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
. .	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
. .	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
. .	**Ремонт чердачных люков**	**шт**	**1**	**3,032**	**389,46**		**1,13**	**390,59**

. .	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
. .	**Ремонт штакетного забора к=0,5**	**м2**	**4**	**3,1**	**361,89**		**403,06**	**764,95**
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	
. .	Обналичка 2000	шт				2	200,00	
. .	Столбик дерев. для штакетника	шт				2	198,40	
. .	**Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм**	**м2**	**125,6**	**341,758**	**39896,78**		**3089,04**	**42985,82**
. .	Цемент	кг				563,6928	3089,04	
. .	**Ремонт штукатурки цоколей**	**м2**	**8**	**18,56**	**2166,69**		**424,86**	**2591,55**
. .	Известь	кг				24,64	209,44	
. .	Цемент	кг				35,904	215,42	
. .	**Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения**	**1000 м3**	**18,55**	**27,083**	**3083,67**			**3083,67**
. .	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м3 здания**	**0,9**	**1,314**	**149,61**			**149,61**
. .	**Смена вентилей ХВС**	**шт**	**2**	**2,368**	**286,88**		**876,04**	**1162,92**
. .	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
. .	**Смена вентилей ц/о**	**шт**	**6**	**5,58**	**676,02**		**930,21**	**1606,23**
. .	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				6	929,01	
. .	**Смена дверных приборов: замков**	**шт**	**4**	**1,168**	**130,27**		**653,61**	**783,88**
. .	Замок навесной	шт				3	313,99	
. .	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
. .	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
. .	**Смена дверных приборов: петель**	**шт**	**4**	**4,58**	**521,48**		**101,44**	**622,92**
. .	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
. .	Петля накладная ПН-85	шт				2	46,00	
. .	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
. .	Саморез 3,5*50	шт				16	6,72	
. .	**Смена дверных приборов: ручек-скоб**	**шт**	**2**	**0,752**	**85,62**		**37,09**	**122,71**
. .	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
. .	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33,60	
. .	**Смена дверных приборов: шпингалет**	**шт**	**1**	**1,697**	**193,22**		**22,42**	**215,64**
. .	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
. .	Шпингалет	шт				1	21,40	
. .	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**4**	**4,134**	**488,93**		**437,00**	**925,93**
. .	Лен сантехнический	кг				0,0006	0,03	
. .	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
. .	Полусгон ду 20	шт				2	57,40	
. .	Труба 20	т				0,0035	117,15	
. .	Труба 25	т				0,0025	84,15	
. .	Труба ду 15	т				0,0007	22,44	
. .	Труба ду 32	т				0,0016	58,93	
. .	**Смена сгонов**	**шт**	**2**	**0,66**	**83,83**		**57,53**	**141,36**
. .	Контрогайка ф15	шт				2	11,63	

. .	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
. .	Муфта ду 15	шт				3	17,70	
. .	Сгон д-15	шт				2	27,97	
. .	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3**	**м2**	**0,5**	**1,128**	**128,49**		**230,44**	**358,93**
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,0025	0,10	
. .	Стекло 4мм	м2				0,575	218,50	
. .	Штапик оконный	м				3,06	11,84	
. .	**Смена ухватов для водосточных труб**	**шт**	**1**	**0,434**	**47,33**		**51,67**	**99,00**
. .	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
. .	**Смена частей водосточных труб**	**м**	**1,25**	**1,272**	**144,89**		**192,80**	**337,69**
. .	Саморез	шт				3	1,50	
. .	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
. .	**Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)**	**шт**	**4**	**2,44**	**277,82**		**776,50**	**1054,32**
. .	Отметы водосточные	шт				4	772,00	
. .	Саморез	шт				9	4,50	
. .	**Установка нового штакетного забора**	**м2**	**1,6**	**2,48**	**289,51**		**821,57**	**1111,08**
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
. .	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	
. .	**Установка заглушек**	**заглушка**	**3**	**3,864**	**457,00**		**47,97**	**504,97**
. .	Заглушка Ду 15	шт				3	47,97	
. .	**Установка спускных вентилей ц/о**	**шт**	**1**	**1,27**	**163,13**		**100,60**	**263,73**
. .	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
. .	**Устройство бетонной отмостки**	**1 м3**	**0,45**	**0,841**	**87,65**		**603,68**	**691,33**
. .	Цемент	кг				110,16	603,68	
. .	**Устройство детского спортивно-игрового городка**	**чел.-ч**	**100**	**100**	**10416,00**		**159431,52**	**169847,52**
. .	Игровой комплекс	шт				1	135342,00	
. .	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				1	21762,00	
. .	Саморез по мет.4,2*14	шт				1666	533,12	
. .	Саморезы 3,5*41	шт				800	232,00	
. .	Цемент	кг				280	1562,40	
. .	**Устройство: и разборка опалубки (при ремонте**	**м**	**10**	**2,39**	**255,83**		**336,66**	**592,49**
. .	Гвозди 5*150	кг				0,6	22,50	
. .	Известь	кг				36,96	314,16	
		Итого:	**5068,18**	**1082,319**	**235921,54**	**3806,94**	**179561,79**	**415483,33**

Сдал: _____

подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись МП