Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 55". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**Мк-н Новый-4 - 55**		**1133,514**	**42,425**	**20508,65**	**12,3177**	**1292,75**	**21801,40**
. .	**Благоустройство**	**руб**	**0**	**0**	**14736,00**			**14736,00**
. .	**Благоустройство (затраты на материалы)**	**руб**	**0**	**0**	**710,98**			**710,98**
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**1063**	**7,441**	**847,23**			**847,23**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м3 здания**	**2,288**	**3,34**	**380,35**			**380,35**
. .	**Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)**	**1 м3**	**0,04**	**0,156**	**20,35**		**192,58**	**212,93**
. .	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
. .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0496	165,66	
. .	**Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)**	**1 м3**	**0,05**	**0,195**	**25,43**		**97,12**	**122,55**
. .	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
. .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,025	83,66	
. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стояк**	**2**	**1,288**	**146,65**			**146,65**
. .	**Материалы для сварочных работ**	**руб**	**0**	**0**	**190,95**			**190,95**
. .	**Окраска ранее окрашенного штакетного забора**	**м2**	**0,9**	**0,319**	**36,73**		**11,83**	**48,56**
. .	Олифа	кг				0,0081	0,43	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,1098	11,40	
. .	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных**	**м2**	**0,76**	**0,704**	**76,01**		**11,55**	**87,56**
. .	Олифа	кг				0,0684	3,60	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1224	7,95	
. .	**Окраска МАФ по дереву**	**м2**	**1**	**0,355**	**40,93**		**13,14**	**54,07**
. .	Олифа	кг				0,009	0,47	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,122	12,67	
. .	**Окраска МАФ по металлу**	**м2**	**1,8**	**1,298**	**140,16**		**32,77**	**172,93**
. .	Олифа	кг				0,072	3,79	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,279	28,98	
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м2**	**0,67**	**2,68**	**344,25**			**344,25**
. .	**Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек**	**м2**	**4**	**0,772**	**74,11**			**74,11**
. .	**Проверка на прогрев отопительных приборов**	**1 прибор**	**18**	**3,24**	**368,91**			**368,91**

. .	**Простая масляная окраска стен, откосов**	**м2**	**11,24**	**4,294**	**495,06**		**230,73**	**725,79**
. .	Олифа	кг				0,4721	24,84	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				2,81	45,49	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,8771	160,40	
. .	**Простая масляная окраска дверей**	**м2**	**9,79**	**2,947**	**339,77**		**192,47**	**532,24**
. .	Олифа	кг				0,1175	6,18	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				2,4964	40,42	
. .	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,5077	145,87	
. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**8**	**5,52**	**628,51**		**40,00**	**668,51**
. .	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
. .	**Ремонт деревянных скамеек**	**шт**	**1**	**0,471**	**49,06**		**116,50**	**165,56**
. .	Обналичка 130*25*2100	шт				1	116,50	
. .	**Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения**	**1000 м3**	**2,476**	**3,615**	**411,60**			**411,60**
. .	**Смена отдельных участков трубопроводов ц/о**	**м**	**2,5**	**3,19**	**377,28**		**314,06**	**691,34**
. .	Труба ду 40*3,5	т				0,0096	314,06	
. .	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**4**	**0,6**	**68,32**		**40,00**	**108,32**
. .	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
		Итого:	**1133,51**	**42,425**	**20508,65**	**12,32**	**1292,75**	**21801,40**

Сдал: _____

подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись МП