Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 61". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**Мк-н Новый-4 - 61**		**1052,215**	**159,87**	**33332,83**	**157,9596**	**4400,00**	**37732,83**
. .	**Благоустройство**	**руб**	**0**	**0**	**14016,00**			**14016,00**
. .	**Благоустройство (затраты на материалы)**	**руб**	**0**	**0**	**710,98**			**710,98**
. .	**Выкашивание газонов моторной косилкой**	**м2**	**600**	**4,2**	**478,21**			**478,21**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м3 здания**	**2,301**	**3,359**	**382,51**			**382,51**
. .	**Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)**	**1 м3**	**0,04**	**0,156**	**20,35**		**192,58**	**212,93**
. .	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
. .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0496	165,66	
. .	**Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)**	**1 м3**	**0,02**	**0,078**	**10,17**		**96,29**	**106,46**
. .	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
. .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0248	82,83	
. .	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стояк**	**8**	**5,152**	**586,61**			**586,61**
. .	**Масляная простая окраска деревянных полов**	**м2**	**50,4**	**7,862**	**906,53**		**695,43**	**1601,96**
. .	Олифа	кг				0,6048	31,82	
. .	Шпаклевка	кг				16,38	256,67	
. .	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,1912	406,94	
. .	**Материалы для сварочных работ**	**руб**	**0**	**0**	**185,83**			**185,83**
. .	**Окраска клеевыми составами стен, потолков**	**м2**	**149,84**	**23,525**	**2588,21**		**542,39**	**3130,60**
. .	Шпаклевка	кг				34,613	542,39	
. .	**Окраска маслянными составами плинтусов, сапожков**	**м2**	**5,04**	**2,223**	**259,47**		**72,73**	**332,20**
. .	Олифа	кг				0,1613	8,48	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				0,625	10,12	
. .	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,6905	54,13	
. .	**Окраска масляными составами деревянных поручней**	**м2**	**1,173**	**0,517**	**60,39**		**16,92**	**77,31**
. .	Олифа	кг				0,0375	1,97	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				0,1454	2,35	
. .	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1607	12,60	
. .	**Окраска масляными составами радиаторов**	**м2**	**2**	**1,516**	**176,98**		**33,94**	**210,92**
. .	Олифа	кг				0,18	9,47	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,322	24,47	

. .	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных**	**м2**	**2,266**	**2,099**	**226,63**		**37,11**	**263,74**
. .	Олифа	кг				0,2039	10,73	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,2425	18,43	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1224	7,95	
. .	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м2**	**0,335**	**1,34**	**172,12**			**172,12**
. .	**Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание**	**м2**	**2**	**0,22**	**21,12**			**21,12**
. .	**Перевод ГВС**	**перевод**	**18**	**9**	**1024,74**			**1024,74**
. .	**Перетирка штукатурки**	**м2**	**62,85**	**20,238**	**2333,41**		**68,12**	**2401,53**
. .	Гипс строительный	кг				5,9707	32,30	
. .	Цемент	кг				5,9707	35,82	
. .	**Проверка на прогрев отопительных приборов**	**1 прибор**	**1**	**0,18**	**20,49**			**20,49**
. .	**Простая масляная окраска стен, откосов**	**м2**	**71,23**	**27,21**	**3137,30**		**1365,27**	**4502,57**
. .	Олифа	кг				2,9917	157,39	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				17,8075	288,31	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				11,8954	919,57	
. .	**Простая масляная окраска дверей**	**м2**	**20,63**	**6,209**	**715,97**		**374,20**	**1090,17**
. .	Олифа	кг				0,2475	13,02	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				5,2597	85,16	
. .	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,4692	142,14	
. .	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,7079	133,88	
. .	**Простая масляная окраска окон**	**м2**	**5,46**	**2,643**	**304,69**		**91,14**	**395,83**
. .	Олифа	кг				0,0655	3,45	
. .	Шпатлевка универсальная	кг				1,3923	22,54	
. .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,8572	65,15	
. .	**Профобход квартир**	**квартира**	**16**	**9,6**	**1233,12**			**1233,12**
. .	**Ремонт вентилей**	**шт**	**9**	**6,348**	**722,78**		**50,00**	**772,78**
. .	Лен сантехнический	кг				0,1	50,00	
. .	**Ремонт смесителя без снятия с места**	**шт**	**1**	**0,241**	**27,44**			**27,44**
. .	**Ремонт штукатурки стен(вводов)**	**м2**	**4,8**	**13,061**	**1524,72**		**474,65**	**1999,37**
. .	Известь	кг				14,784	125,66	
. .	Штукатурка гипсовая	кг				21,5424	348,99	
. .	**Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения**	**1000 м3**	**4,33**	**3,847**	**423,78**			**423,78**
. .	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м3 здания**	**3,5**	**5,11**	**581,82**			**581,82**
. .	**Смена вентилей ГВС**	**шт**	**1**	**1,184**	**143,44**		**141,82**	**285,26**
. .	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
. .	**Смена внутренних трубопроводов ГВС**	**м**	**1**	**0,894**	**114,83**		**42,98**	**157,81**
. .	Труба ду 15	т				0,0013	42,98	
. .	**Смена сгонов**	**шт**	**2**	**0,808**	**102,62**		**52,14**	**154,76**

. .	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
. .	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
. .	Сгон д 20	шт				1	26,00	
. .	Сгон д-15	шт				1	11,98	
. .	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**7**	**1,05**	**119,55**		**52,29**	**171,84**
. .	Лен сантехнический	кг				0,14	52,29	
		Итого:	**1052,21**	**159,870**	**33332,83**	**157,96**	**4400,00**	**37732,83**

Сдал: _____

подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись МП