Отчет "О выполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Период: 2014 г.
Строение: 15мк-н - 27

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	**7670.9**
Количество проживающих, чел (на 31.12.2014 год)	375
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1050651.74**
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1008453.86
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	42197.88
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**586923.68**
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	546489.96
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	40433.72
Процент собираемости за содержание, ремонт жилья и вывоз мусора, %	**54.19 %**
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 27
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	213568,93
Аварийное обслуживание	10594,93
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	699,18
Обслуживание и содержание электрооборудования	20420,93
Промывка выпуска, сетей канализации	21900,00
Прочистка вентиляционных каналов в помещениях собственников МКД	773,38
Текущий ремонт лестничных клеток	347543,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	22500,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	5863,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	**643863,36**
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории (ведомость по выполненным работам)	239884,56
Всего затрат по разделам № 1,2:	**883747,92**
Дератизация, дезинсекция	1960,00
Размещение, захоронение отходов на полигоне	59294,74
Сбор и вывоз отходов на полигон	124779,29
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт ВДГО	30009,77
Транспортные услуги	1807,65
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общеэксплуатационные расходы)	**288526,38**
Управленческое вознаграждение	**105065,17**
ВСЕГО РАСХОДОВ	**1495190,93**

Директор РСП ОАО "ДОСТ" — **Карпущенко Д.В.**
Гл. бухгалтер — **Камалутдинова А.Ш.**
Гл. инженер — **Козлов Н.И.**
Начальник ПЭО — **Чигинцева М.И.**
Начальник ПТО — **Казанкова И.В.**
Директор ООО "ЖЭО № 15" — **Викулов В.Д.**
Инженер ООО "ЖЭО № 15" — **Давыденко Ю.К.**
Управдом — **ИП Викулов Д.В.**

Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.14 по 31.12.14

По Строение "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
01.12.14	**15мк-н - 27**		**7138,848**	**823,200**	**320789,43**	**671,73**	**114517,24**	**435306,67**
	Благоустройство				***223973,00***		***15911,56***	***239884,56***
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	**руб**					**15911,56**	**15911,56**
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	**руб**			**223973,00**			**223973,00**
	Инженерное оборудование		***66,066***	***46,762***	***5805,88***		***821,99***	***6627,87***
	Содержание инженерного оборудования		***66,066***	***46,762***	***5805,88***		***122,81***	***5928,69***
28.03.14	**Замеры параметров теплоносителя**	**замер**	**24,000**	**6,000**	**770,70**			**770,70**
12.02.14	**Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.**	**1 стояк**	**4,000**	**2,240**	**255,05**			**255,05**
05.03.14	**Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен**	**1000 м2**	**5,766**	**23,064**	**2962,57**			**2962,57**
12.02.14	**Прочистка внутренней канализационной сети**	**м**	**22,000**	**8,140**	**887,75**		**30,17**	**917,92**
12.02.14	Резина листовая	кг				0,44	30,17	
12.03.14	**Регулировка терморегулятора**	**терморегулятор**	**6,000**	**6,000**	**770,70**			**770,70**

03.02.14	**Слив и наполнение стояков**	**1000 м3 здания**	**0,300**	**0,438**	**49,87**			**49,87**
03.03.14	**Смена радиаторной пробки**	**пробка**	**2,000**	**0,620**	**79,64**		**83,96**	**163,60**
03.03.14	Лен сантехнический	кг				0,01	2,16	
03.03.14	Пробка чуг. ду 15	шт				2	81,80	
10.01.14	**Уплотнение резьбовых соединений**	**шт**	**2,000**	**0,260**	**29,60**		**8,68**	**38,28**
10.01.14	Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	**руб**					**699,18**	**699,18**
	Конструктивные элементы		***71,740***	***23,739***	***2579,10***		***1277,85***	***3856,95***
	Внешнее благоустройство территории		***6,500***	***4,935***	***526,91***		***397,97***	***924,88***
16.01.14	**Изготовление скребка**	**шт**	**1,000**	**1,490**	**169,65**		**234,04**	**403,69**
16.01.14	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
16.01.14	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
16.01.14	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,3	163,93	
16.01.14	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
16.01.14	Черенки д/лопат	шт				1	49,14	

16.01.14	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
04.03.14	**Разборка деревянной горки**	м2гориз онтальн ой проекции	**4,500**	**2,700**	**272,43**			**272,43**
11.02.14	**Ремонт скребков к=0,5**	**шт**	**1,000**	**0,745**	**84,83**		**163,93**	**248,76**
11.02.14	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,3	163,93	
	Содержание конструктивных элементов		***59,700***	***14,888***	***1562,67***		***3,49***	***1566,16***
04.03.14	**Очистка кровли от снега и скалывание сосулек**	**м2**	**51,200**	**4,915**	**471,86**			**471,86**
07.02.14	**Прочистка канализационной вытяжки от льда на кровле**	**м**	**7,500**	**9,315**	**1015,89**			**1015,89**
10.01.14	**Установка пружин (б/у)**	**шт**	**1,000**	**0,658**	**74,92**		**3,49**	**78,41**
10.01.14	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		***5,540***	***3,916***	***489,52***		***876,39***	***1365,91***
14.01.14	**Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей**	**м**	**3,800**	**1,212**	**158,03**		**216,60**	**374,63**
14.01.14	Очиститель пены	шт				0,285	79,63	
14.01.14	Пена пистолетная 750гр	шт				0,5092	136,97	
14.02.14	**Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм**	**м2**	**1,740**	**2,704**	**331,48**		**659,79**	**991,27**
14.02.14	Гвозди 1,6*25	кг				0,0087	0,44	

14.02.14	Стекло 4мм	м2				1,7922	616,75	
14.02.14	Штапик оконный	м				10,6488	42,60	
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***52,182***	***67,582***	***8213,53***			***8213,53***
05.09.14	**Осмотр внутренней отделки стен**	**1000 м2**	**2,710**	**10,840**	**1392,40**			**1392,40**
05.09.14	**Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)**	**1000 м2**	**5,042**	**13,110**	**1683,88**			**1683,88**
05.09.14	**Осмотр перекрытий (2 раза в год)**	**1000 м2**	**7,372**	**10,100**	**1297,29**			**1297,29**
05.09.14	**Осмотр покрытий полов**	**1000 м2**	**1,350**	**1,512**	**194,22**			**194,22**
05.09.14	**Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)**	**1000 м2**	**6,652**	**20,688**	**2355,51**			**2355,51**
05.09.14	**Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)**	**1000 м2**	**29,056**	**11,332**	**1290,24**			**1290,24**
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		***25,000***	***1,475***	***167,94***			***167,94***
07.11.14	**Выправка почтовых ящиков**	**шт**	**25,000**	**1,475**	**167,94**			**167,94**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***113,808***	***89,499***	***10830,76***		***66677,73***	***77508,49***
07.11.14	**Малый ремонт дверных полотен в летний период**	**м2**	**3,800**	**1,292**	**134,57**		**65,79**	**200,36**
01.10.14	Гвозди 40*2	кг				0,098	4,27	
07.11.14	Притвор планка 2000мм	шт				3	60,00	

07.11.14	Саморез 3,5*41	шт				4	1,52	
01.12.14	**Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами**	**шт**	**3,000**	**2,730**	**310,84**		**54,70**	**365,54**
01.12.14	Угольник 15	шт				3	54,00	
01.12.14	Шуруп 30*3	кг				0,0172	0,70	
12.09.14	**Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом**	**м2**	**17,518**	**26,855**	**3057,72**		**10264,02**	**13321,74**
12.09.14	Гвозди 1,6*25	кг				0,0876	4,41	
12.09.14	Стекло 4мм	м2				27,5033	9830,77	
12.09.14	Штапик оконный	м				107,2102	428,84	
06.10.14	**Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)**	**м**	**34,760**	**11,088**	**1511,57**		**1222,82**	**2734,39**
06.10.14	Очиститель пены	шт				1,39	388,37	
06.10.14	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				4,6578	834,45	
03.10.14	**Ремонт металлических дверей электросваркой**	**шт**	**4,000**	**1,000**	**113,86**		**1429,29**	**1543,15**
11.04.14	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
02.06.14	Шарнир дверной	шт				2	1350,00	
03.10.14	Электроды МР ду3	кг				0,2	16,29	

01.12.14	**Смена дверных приборов: пружины**	шт	8,000	5,280	**601,18**		**354,88**	**956,06**
01.12.14	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348,80	
01.12.14	Саморез 3,5*41	шт				16	6,08	
02.12.14	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2**	м2	9,860	15,283	**1740,12**		**3855,44**	**5595,56**
02.12.14	Гвозди 1,6*25	кг				0,0493	2,48	
02.12.14	Стекло 4мм	м2				10,1558	3540,59	
02.12.14	Штапик оконный	м				60,3432	312,37	
12.09.14	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	м2	13,870	7,351	786,86			786,86
12.09.14	**Установка неостекленных оконных переплетов:глухих**	створок	19,000	18,620	2574,03		49430,79	52004,82
12.09.14	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	шт				19	49400,00	
12.09.14	Шуруп 30*3	кг				0,76	30,79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*1348,000*	*16,434*	*1747,51*		*888,00*	*2635,51*
02.06.14	**Очистка подвалов от мусора**	м2	577,000	6,924	664,70			664,70
05.11.14	**Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов**	м2	769,000	7,690	875,58			875,58
04.06.14	**Установка металлической решетки на продухи, окна, приямки**	шт	2,000	1,820	207,22		888,00	1095,22

04.06.14	Решетка метал.360*400	шт				2	888,00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***2,000***	***1,020***	***107,22***		***335,56***	***442,78***
07.11.14	**Заделка подвальных окон фанерой**	м2	2,000	1,020	107,22		335,56	442,78
07.11.14	Гвозди 40*2	кг				0,2	8,72	
07.11.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				2	326,84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50,000***	***57,680***	***7409,00***		***686,90***	***8095,90***
25.12.14	**Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона**	шт	40,000	10,000	1284,50			1284,50
15.05.14	**Перевод ГВС по телефонограмме**	шт	2,000	1,000	128,45			128,45
11.06.14	**Подготовка ИТП к отопительному сезону**	шт	2,000	40,680	5225,35		686,90	5912,25
11.06.14	Болт 16*70	кг				0,6	38,78	
11.06.14	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
11.06.14	Паранит 3мм	кг				0,504	52,34	
11.06.14	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
11.06.14	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
11.06.14	Резина листовая	кг				0,1	6,86	

11.06.14	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,07	21,48	
11.06.14	Сопло д/элеватора	шт				2	400,00	
02.12.14	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6,000	6,000	770,70			770,70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		***1,050***	***0,220***	***26,08***		***12,36***	***38,44***
07.10.14	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	1,050	0,220	26,08		12,36	38,44
07.10.14	Олифа	л				0,021	1,17	
07.10.14	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1533	11,19	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		***7,563***	***15,882***	***1808,36***			***1808,36***
	Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн	1000 м2	7,563	15,882	1808,36			1808,36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***3,200***	***1,696***	***205,47***		***662,80***	***868,27***
01.09.14	Смена существ рулонных кровель на покрыт козырьков,пристр зданий из наплавл матер: в 1 слой	м2	3,200	1,696	205,47		662,80	868,27
01.09.14	Жидкое стекло	кг				0,3552	12,28	
01.09.14	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,0672	10,08	
01.09.14	Пропан	кг				0,96	34,28	
01.09.14	Унифлекс	м2				3,2	553,28	

01.09.14	Цемент	кг				9,792	52,88	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		***4940,630***	***221,403***	***24627,44***		***4884,77***	***29512,21***
09.09.14	**Валка деревьев в городских условиях : (клен) диаметром более 300мм**	м3	2,300	18,676	2090,59			2090,59
09.09.14	**Валка деревьев в городских условиях : (сосна, береза,тополь) диаметром до 300мм**	м3	0,400	1,132	126,72			126,72
04.08.14	**Выкашивание газонов: газонокосилкой**	м2	4800,000	48,000	5045,76		311,15	5356,91
04.08.14	Леска 3,0	м				40,032	238,19	
04.08.14	Масло SHTIL	л				0,192	72,96	
05.09.14	**Вырезка порослей: тополя, ивы**	дерево	7,000	2,660	302,87			302,87
08.08.14	**Заполнение песочницы песком**	м3	0,890	0,098	10,20		547,87	558,07
08.08.14	Песок дробленый	т				1,2949	547,87	
11.08.14	**Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами**	шт	13,000	8,060	839,53		466,29	1305,82
11.08.14	Олифа	л				0,39	21,74	
11.08.14	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,3	149,21	
11.08.14	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,3	149,21	
11.08.14	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				1,3	146,13	

12.08.14	**Окраска качелей - маяников**	**качели**	**1,000**	**1,450**	**151,03**		**47,52**	**198,55**
12.08.14	Олифа	л.				0,09	5,02	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,2	20,02	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,2	22,48	
12.08.14	**Окраска качели-балансира**	**качеля**	**1,000**	**1,450**	**151,03**		**50,46**	**201,49**
12.08.14	Олифа	л.				0,09	5,02	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1	11,48	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,1	11,48	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,2	22,48	
02.10.14	**Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров**	**м2**	**24,910**	**3,413**	**398,40**		**298,65**	**697,05**
02.10.14	Олифа	л.				0,9964	53,78	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,4368	33,20	
02.10.14	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3,4491	211,67	
12.08.14	**Окраска поверхности песочницы**	**песочница**	**1,000**	**0,660**	**68,75**		**56,88**	**125,63**
12.08.14	Олифа	л.				0,03	1,67	

12.08.14	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1	11,48	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,1	10,01	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,3	33,72	
16.05.14	**Окраска ранее окрашенных металлических ограждений**	**м**	**5,070**	**7,250**	**755,17**		**79,89**	**835,06**
16.05.14	Олифа	л.				0,3549	18,42	
16.05.14	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,2168	61,47	
14.08.14	**Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов**	**м2**	**61,560**	**65,000**	**6880,00**		**2767,45**	**9647,45**
14.08.14	Олифа	л.				6,156	343,20	
14.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7,524	571,82	
14.08.14	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3,4632	397,51	
14.08.14	Эмаль ПФ-115 красная	кг				6,372	731,37	
14.08.14	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,9404	194,23	
08.07.14	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,5228	171,18	
14.08.14	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				3,186	358,14	
13.08.14	**Окраска турника**	**турник**	**1,000**	**0,700**	**72,91**		**16,84**	**89,75**

13.08.14	Олифа	л.				0,04	2,23	
13.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,1	7,60	
13.08.14	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,07	7,01	
13.08.14	**Окраска шведских стенок, лестниц**	лестница	**4,000**	**6,120**	**637,46**		**165,26**	**802,72**
13.08.14	Олифа	л.				0,36	20,07	
13.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,36	27,36	
13.08.14	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,36	41,32	
13.08.14	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,36	36,04	
13.08.14	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,36	40,47	
04.08.14	**Разборка штакета**	м2	**8,000**	**4,904**	**558,37**			**558,37**
16.06.14	**Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов**	1 п.м.	**4,000**	**5,720**	**651,28**		**21,09**	**672,37**
16.06.14	Гвозди 2,5*50	кг				0,16	7,61	
16.06.14	Притвор планка 2100мм	шт				0,4	13,48	
05.12.14	**Устройство горки**	м2	**4,500**	**43,830**	**5629,96**		**55,42**	**5685,38**
05.12.14	Гвозди 3*80	кг				1,6	55,42	

09.09.14	**Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м**	дерево	1,000	2,280	257,41			257,41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***12,000***	***6,925***	***789,82***		***976,72***	***1766,54***
06.10.14	**Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей**	м	5,500	3,795	437,56		2,49	440,05
06.10.14	Проволока вязальная	кг				0,055	2,49	
06.10.14	**Смена :отливов(отметов)водосточных труб**	шт	2,000	1,220	138,91		472,36	611,27
06.10.14	Отметы водосточные	шт				2	472,00	
06.10.14	Проволока вязальная	кг				0,008	0,36	
06.10.14	**Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах**	шт	2,000	0,860	93,79		103,70	197,49
06.10.14	Проволока вязальная	кг				0,008	0,36	
06.10.14	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103,34	
15.05.14	**Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей**	м	2,500	1,050	119,55		398,17	517,72
15.05.14	Проволока вязальная	кг				0,0125	0,57	
15.05.14	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397,60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		***103,900***	***47,115***	***5188,95***		***18283,25***	***23472,20***
01.10.14	**Разборка поручней поливинилхлоридных**	м	70,400	2,816	307,11			307,11

02.09.14	**Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл**	м2	9,500	20,539	2338,57		4281,65	6620,22
02.09.14	Полоса перильного ограждения	шт				57	4129,65	
02.09.14	Электроды МР-3 ду4	кг				1,9	152,00	
01.10.14	**Установка штучных изделий : поручней деревянных**	шт	24,000	23,760	2543,27		14001,60	16544,87
01.10.14	Поручни L-3000	шт				24	13968,00	
01.10.14	Саморез 3,5*35	шт				96	33,60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок		***1,200***	***1,788***	***186,36***		***199,49***	***385,85***
01.12.14	**Ремонт и укрепление деревянных перегородок**	м2	1,200	1,788	186,36		199,49	385,85
01.12.14	Гвозди 3*70	кг				0,0504	1,75	
01.12.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,21	197,74	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***255,659***	***203,372***	***24506,01***		***835,20***	***25341,21***
16.09.14	**Запуск системы отопления**	1000 м3 здания	26,761	39,071	5018,68			5018,68
05.12.14	**Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках**	1000 м2	17,298	69,192	8887,72			8887,72
24.12.14	**Очистка канализационной сети: внутренней**	м	188,000	69,560	7586,21			7586,21
05.05.14	**Очистка канализационной сети: дворовой**	м	6,000	7,440	811,41			811,41

13.11.14	**Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления**	шт	**1,000**	**0,480**	**54,65**		**4,34**	**58,99**
13.11.14	Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	
13.11.14	**Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС**	м3	**2,100**	**3,074**	**350,05**			**350,05**
06.08.14	**Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм**	м	**3,500**	**3,115**	**354,67**		**178,50**	**533,17**
06.08.14	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,16	
06.08.14	Резьба Д15	шт				3	27,00	
06.08.14	Труба ду 15	т				0,0045	151,34	
23.09.14	**Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм**	м	**9,800**	**9,702**	**1246,22**		**565,91**	**1812,13**
23.09.14	Труба 20	т				0,0163	565,91	
04.12.14	**Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм**	м	**0,200**	**0,178**	**20,27**		**8,95**	**29,22**
04.12.14	Труба ду 15	т				0,0003	8,95	
19.09.14	**Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм**	шт	**1,000**	**1,560**	**176,12**		**77,50**	**253,62**
19.09.14	Заглушка канализ. ду 150	шт				1	77,50	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***74,400***	***14,896***	***1956,70***		***1076,62***	***3033,32***
11.12.14	**Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной**	м	**22,400**	**7,616**	**992,90**		**858,11**	**1851,01**

11.12.14	Очиститель пены	шт				1,1524	109,24	
11.12.14	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				3,3432	748,87	
03.06.14	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором**	м	52,000	7,280	963,80		218,51	1182,31
03.06.14	Песок раств.	т				0,0083	3,52	
03.06.14	Цемент	кг				31,616	214,99	
	Ремонт и изготовление инвентаря		***10,450***	***5,712***	***660,30***		***986,44***	***1646,74***
07.10.14	**Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры**	м2	2,450	1,372	176,23		571,20	747,43
07.10.14	Гвозди 1,6*25	кг				0,0637	3,21	
07.10.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				2,499	408,39	
07.10.14	Штапик дверной	м				16,8	159,60	
15.12.14	**Изготовление лопат для уборки снега**	шт	1,000	2,240	255,05		410,34	665,39
15.12.14	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
15.12.14	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
15.12.14	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
15.12.14	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	

15.12.14	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	294,91	
15.12.14	Саморез 3,5*41	шт				7	2,66	
15.12.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	40,85	
15.12.14	Черенки д/лопат	шт				1	49,14	
15.12.14	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
07.10.14	**Установка готовых досок объявлений**	**шт**	**7,000**	**2,100**	**229,03**		**4,90**	**233,93**
07.10.14	Дюбель	шт				14	4,90	
		Итого:	**7138,85**	**823,200**	**320789,44**	**671,73**	**114517,24**	**435306,68**

Сдал: Викулов Д.В. Объёмы подтверждаю
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП

Обновить | Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01 01 14 по 31 12 14

По Строение "15мк-н - 27". По Подрядчику "ЖЭО-3 Новый". По всем договорам. По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27				63846,00		4232,00	68078,00
	Установка светильников уличного освещения на стене МКД в том числе:				***21593,00***		***4232,00***	***25825,00***
	Установка светильников материалы	руб					4232,00	4232,00
	Установка светильников машины	руб			3856,00			3856,00
	Установка светильников накладные ***	руб			6979,00			6979,00
	Установка светильников сметная прибыль	руб			1621,00			1621,00
	Установка светильников ФОТ	руб			9137,00			9137,00
	Услуги сторонних организаций				***42253,00***			***42253,00***
	Общеэксплуатационные расходы ДОСТ				***22175,37***			***22175,37***
	Услуги по приему населения (ЖЭО)	руб			22175,37			22175,37
	Обслуживание и содержание электрооборудования	руб			20077,63			20077,63
	Итого:				63846,00		4232,00	68078,00

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Сдал: _____ подпись МП

Объемы подтверждаю

Принял: _____ подпись МП Карпущенко Д. В.