Отчет "О выполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Период: 2014 г.
Строение: 212 квартал - 7

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	**9286.6**
Количество проживающих, чел (на 31.12.2014 год)	452
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1335191.58**
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1233511.38
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	101680.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1020957.29**
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	912703.82
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	108253.47
Процент собираемости за содержание, ремонт жилья и вывоз мусора, %	**73.99 %**
РАСХОДЫ	
Наименование работ	212 квартал - 7
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	386215,56
Аварийное обслуживание	12843,93
Материалы для сварочных работ	5294,80
Обслуживание и содержание электрооборудования	24756,01
Прочистка вентиляционных каналов в помещениях собственников МКД	74,63
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	7125,00
Установка металлических решеток и дверных металлических блоков	73868,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	**520977,93**
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории (ведомость по выполненным работам)	216315,14
Всего затрат по разделам № 1,2:	**737293,07**
Дератизация, дезинсекция	3400,46
Размещение, захоронение отходов на полигоне	71882,54
Сбор и вывоз отходов на полигон	151266,27
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт ВДГО	37512,21
Транспортные услуги	419,53
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общеэксплуатационные расходы)	**256894,58**
Управленческое вознаграждение	**133519,16**
ВСЕГО РАСХОДОВ	**1392187,81**

Директор РСП ОАО "ДОСТ" — **Карпущенко Д.В.**
Гл. бухгалтер — **Камалутдинова А.Ш.**
Гл. инженер — **Козлов Н.И.**
Начальник ПЭО — **Чигинцева М.И.**
Начальник ПТО — **Казанкова И.В.**
Директор ООО "ЖЭО № 3" — **Шахматова Е.С.**
Инженер ООО "ЖЭО № 3" — **Веретнова М.В.**
Управдом — **ИП Матвеева Е.В.**

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.14 по 31.12.14

По Строение "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		**12625,545**	**1386,918**	**373776,13**	**1160,30**	**228754,57**	**602530,70**
	Благоустройство				***208896,00***		***7419,14***	***216315,14***
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	**руб**					**7419,14**	**7419,14**
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	**руб**			**208896,00**			**208896,00**
	Инженерное оборудование		***190,129***	***158,600***	***18932,93***		***4732,94***	***23665,87***
	горячее водоснабжение		***10,000***	***11,420***	***1423,68***		***2340,83***	***3764,51***
	Смена вентилей ГВС	**шт**	**5,000**	**5,920**	**717,21**		**1863,24**	**2580,45**
	Лен сантехнический	кг				0,061	13,24	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				5	1850,00	
	Установка спускников ГВС	**шт**	**5,000**	**5,500**	**706,47**		**477,59**	**1184,06**

	Лен сантехнический	кг				0,035	7,59	
	Резьба Д15	шт				5	35,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	435,00	
	Содержание инженерного оборудования		***170,129***	***135,760***	***16085,56***		***658,87***	***16744,43***
	Замеры параметров теплоносителя	**замер**	**24,000**	**6,000**	**770,70**			**770,70**
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	**1 стояк**	**8,000**	**4,480**	**510,09**			**510,09**
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	**1000 м2**	**9,729**	**38,916**	**4998,76**		**74,29**	**5073,05**
	Контрогайка Ду 20	шт				1	7,00	
	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
	Контрогайка ф15	шт				1	6,00	
	Муфта ду 15	шт				1	9,99	
	Муфта ду 32	шт				1	18,00	

	Муфта Ду20	шт				1	22,00	
	Прочистка внутренней канализационной сети	**м**	**80,000**	**29,600**	**3228,18**			**3228,18**
	Прочистка дворовой канализационной сети	**м**	**6,000**	**7,440**	**811,41**			**811,41**
	Регулировка терморегулятора	**терморег улятор**	**6,000**	**6,000**	**770,70**			**770,70**
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	**1000 м3**	**26,400**	**38,544**	**4388,62**			**4388,62**
	Смена сгонов	**шт**	**10,000**	**4,780**	**607,11**		**584,58**	**1191,69**
	Контрогайка Ду 25	шт				5	43,50	
	Контрогайка ду 32	шт				5	56,50	
	Муфта ду 25	шт				5	71,40	
	Муфта ду 32	шт				5	90,00	
	Сгон 25	шт				5	131,50	
	Сгон 32	шт				5	166,00	

	Унипак	кг				0,048	25,68	
	холодное водоснабжение		***10,000***	***11,420***	***1423,68***		***1733,24***	***3156,92***
	Смена вентилей ХВС	**шт**	**5,000**	**5,920**	**717,21**		**1263,24**	**1980,45**
	Лен сантехнический	кг				0,061	13,24	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1250,00	
	Установка спускников ХВС	**шт**	**5,000**	**5,500**	**706,47**		**470,00**	**1176,47**
	Резьба Д15	шт				5	35,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	435,00	
	Конструктивные элементы		***204,600***	***108,139***	***11586,66***		***1737,21***	***13323,87***
	Внешнее благоустройство территории		***3,000***	***4,475***	***509,52***		***351,67***	***861,19***
	Изготовление лопат	**шт**	**1,000**	**2,240**	**255,05**		**24,06**	**279,11**
	Болт 8*50	кг				0,014	1,10	

	Гайка М 8	кг				0,003	0,25	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0,84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
	Изготовление скребка	**шт**	**1,000**	**1,490**	**169,65**		**166,84**	**336,49**
	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	
	Гайка М 8	кг				0,006	0,51	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,3	163,93	
	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
	Ремонт скребков к=0,5	**шт**	**1,000**	**0,745**	**84,83**		**160,77**	**245,60**
	Болт 8*50	кг				0,028	2,20	
	Гайка М 8	кг				0,006	0,51	

	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
	Содержание конструктивных элементов		***191,700***	***94,099***	***9941,87***			***9941,87***
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	55,700	5,347	513,33			513,33
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	80,000	19,200	1843,20			1843,20
	Прочистка канализационной вытяжки от льда на кровле	м	56,000	69,552	7585,34			7585,34
	Текущий ремонт конструктивных элементов		***9,900***	***9,565***	***1135,26***		***1385,54***	***2520,80***
	Остекление оконных переплётов	м2	3,900	4,719	578,50		1383,74	1962,24
	Гвозди 32	кг				0,0273	1,37	
	Стекло 4мм	м2				4,017	1382,37	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5,000	3,470	400,09		1,44	401,53
	Саморез 3,5*16	шт				12	1,44	

	Ремонт и укрепление водосточной воронки	шт	1,000	1,376	156,67		0,36	157,03
	Саморез 3,5*16	шт				3	0,36	
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***45,446***	***82,571***	***9952,39***			***9952,39***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3,400	13,600	1746,92			1746,92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	6,023	15,660	2011,50			2011,50
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м2	4,857	6,654	806,19			806,19
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,604	1,797	230,76			230,76
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	12,254	38,110	4339,20			4339,20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	17,308	6,750	817,82			817,82
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***6,880***	***3,984***	***461,90***		***1358,27***	***1820,17***
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	4,000	0,320	32,81		953,20	986,01
	Замок навесной	шт				4	953,20	

	Смена дверных приборов: петли	**шт**	**2,000**	**2,300**	**261,88**		**94,66**	**356,54**
	Петля навесн. 60мм	шт				2	86,98	
	Саморез 3,5*35	шт				16	7,68	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**0,880**	**1,364**	**167,21**		**310,41**	**477,62**
	Стекло 4мм	м2				0,9064	310,41	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***2452,900***	***27,169***	***3079,64***		***46,92***	***3126,56***
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	**м2**	**24,000**	**2,880**	**314,09**		**46,92**	**361,01**
	Известь	кг				5,52	46,92	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	**м2**	**2428,900**	**24,289**	**2765,55**			**2765,55**
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***260,000***	***49,400***	***6734,21***		***365,04***	***7099,25***
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	**м**	**260,000**	**49,400**	**6734,21**		**365,04**	**7099,25**
	Цемент	кг				67,6	365,04	

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***52,900***	***93,770***	***11722,87***		***20637,07***	***32359,94***
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	**врезка**	**1,000**	**1,692**	**192,65**		**323,93**	**516,58**
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308,93	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**28,000**	**7,000**	**899,15**			**899,15**
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	**м2**	**2,900**	**2,088**	**225,50**		**10,68**	**236,18**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4495	10,68	
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**4,000**	**2,000**	**256,90**			**256,90**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2,000**	**40,680**	**5225,35**		**45,64**	**5270,99**
	Болт 16*70	кг				0,6	38,78	
	Резина листовая	кг				0,1	6,86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**4,000**	**4,000**	**513,80**			**513,80**

	Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм	**шт**	**4,000**	**14,160**	**1715,48**		**4620,17**	**6335,65**
	Гайка М 8	кг				0,002	0,17	
	Фланец ду 50	шт				4	1120,00	
	Шаров. кран-ручка ду50	шт				2	3500,00	
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 80 мм	**шт**	**4,000**	**19,400**	**2350,31**		**14109,28**	**16459,59**
	Фланец ду 80	шт				1	320,00	
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				4	13789,28	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	**шт**	**1,000**	**2,140**	**265,42**		**1020,20**	**1285,62**
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020,20	
	Установка манометров	**комплект**	**1,000**	**0,250**	**33,10**		**352,17**	**385,27**
	Лен сантехнический	кг				0,01	2,17	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	350,00	

	Установка термометров	**комплект**	**1,000**	**0,360**	**45,20**		**155,00**	**200,20**
	Термометр ТТЖ-М	шт				1	155,00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		***9,032***	***18,967***	***2159,60***			***2159,60***
	Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн	**1000 м2**	**9,032**	**18,967**	**2159,60**			**2159,60**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***395,000***	***82,950***	***9126,16***		***443,98***	***9570,14***
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	**м2**	**395,000**	**82,950**	**9126,16**		**443,98**	**9570,14**
	Известь	кг				7,9	67,15	
	Цемент	кг				71,1	376,83	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***8562,800***	***223,762***	***24656,03***		***154852,45***	***179508,48***
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	**м2**	**8520,000**	**85,200**	**8956,22**		**253,60**	**9209,82**
	Леска 2,4	м				10	46,70	
	Леска 3,0	м				22	130,90	

	Масло SHTIL	л				0,2	76,00	
	Монтаж металлоконструкций урн	**урна**	**3,000**	**2,760**	**314,25**		**6987,90**	**7302,15**
	Урна металлическая	шт				3	6987,90	
	Написание и окрашивание букв или цифр на контейнерах маслян.составами: по трафарету	**1 буква, цифра**	**5,000**	**0,140**	**20,73**		**4,35**	**25,08**
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,05	4,35	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**20,400**	**11,628**	**1375,24**		**286,44**	**1661,68**
	Уайт-спирит	л				0,918	54,12	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3,1824	232,32	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**7,500**	**10,725**	**1117,12**		**131,40**	**1248,52**
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,8	131,40	
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элем.благоуст	**1 м3**	**0,900**	**2,979**	**310,29**		**1088,64**	**1398,93**
	Цемент	кг				201,6	1088,64	

	Сборка игровых комплексов	**шт**	**2,000**	**24,000**	**2732,64**		**1556,89**	**4289,53**
	Болт 8*20	шт				30	67,20	
	Гайка М 8	кг				0,006	0,51	
	Саморез 3,5*16	шт				76	9,88	
	Шайба ду 80	шт				30	1479,30	
	Установка качели-маятника, карусели	**качеля**	**1,000**	**24,280**	**2764,52**		**43262,50**	**46027,02**
	Болт 8*20	шт				4	8,96	
	Гайка М 8	кг				0,001	0,08	
	Качели с жесткой подвеской 0510	шт				1	43056,22	
	Шайба ду 80	шт				4	197,24	
	Установка лиан 3-х секц.,спортивных комплексов,игровых комплексов	**шт**	**2,000**	**52,860**	**6018,64**		**76023,44**	**82042,08**
	Беговой барабан Полет 0414	шт				1	26535,72	

	Спортивный комплекс 0726	шт				1	49487,72	
	Устройство песочницы с засыпкой песка	**песочница**	**1,000**	**9,190**	**1046,37**		**25257,29**	**26303,66**
	Болт 8*20	шт				8	17,92	
	Гайка М 8	кг				0,002	0,17	
	Песочница с навесом 0202	шт				1	24844,72	
	Шайба ду 80	шт				8	394,48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***6,500***	***4,660***	***531,89***		***773,19***	***1305,08***
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	**м**	**1,250**	**0,862**	**99,45**		**220,57**	**320,02**
	Проволока вязальная	кг				0,0125	0,57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220,00	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	**створок**	**3,000**	**2,850**	**324,50**		**73,60**	**398,10**
	Обналичка 2000	шт				1	70,00	

	Саморез 3,5*16	шт				30	3,60	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**1,250**	**0,525**	**59,78**		**220,36**	**280,14**
	Саморез 3,5*16	шт				3	0,36	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220,00	
	Установка отливов (отмётов) водосточных труб	**шт**	**1,000**	**0,423**	**48,16**		**258,66**	**306,82**
	Отметы водосточные	шт				1	240,00	
	Проволока вязальная	кг				0,4	18,14	
	Саморез 3,5*16	шт				4	0,52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***37,240***	***39,722***	***5405,84***		***0,18***	***5406,02***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**4,240**	**21,242**	**3301,71**		**0,18**	**3301,89**
	Лен сантехнический	кг				0,0008	0,18	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	**1 стояк**	**33,000**	**18,480**	**2104,13**			**2104,13**

	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***397,618***	***490,854***	***60266,11***		***36262,80***	***96528,91***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**12,200**	**15,738**	**2051,76**		**393,33**	**2445,09**
	Скотч 50мм/66 м	шт				9,76	393,33	
	Запуск системы отопления	**1000 м3 здания**	**33,251**	**48,546**	**5527,50**			**5527,50**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м2**	**38,916**	**155,664**	**19995,04**			**19995,04**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**52,000**	**19,240**	**2098,31**			**2098,31**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**12,000**	**14,880**	**1622,81**			**1622,81**
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	**1000 м3 здания**	**33,251**	**48,546**	**4940,09**			**4940,09**
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**24,000**	**28,320**	**3620,48**		**7440,36**	**11060,84**
	Лен сантехнический	кг				0,12	26,04	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				24	7414,32	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**16,000**	**18,880**	**2425,14**		**7925,95**	**10351,09**

	Лен сантехнический	кг				0,096	20,83	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				16	7905,12	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**9,000**	**8,370**	**1075,12**		**952,98**	**2028,10**
	Лен сантехнический	кг				0,021	4,56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	948,42	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**2,000**	**1,860**	**238,92**		**210,00**	**448,92**
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210,00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**9,000**	**8,370**	**1034,39**		**1302,00**	**2336,39**
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	1302,00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**49,000**	**45,570**	**5812,73**		**8078,90**	**13891,63**
	Лен сантехнический	кг				0,14	30,38	
	Шаровый кран ду 20	шт				49	8048,52	

	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	**2,000**	**1,860**	**238,92**		**168,00**	**406,92**
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168,00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	**3,000**	**2,790**	**358,37**		**315,00**	**673,37**
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315,00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	**14,000**	**14,000**	**1778,14**		**392,00**	**2170,14**
	Контрогайка ф15	шт				14	84,00	
	Муфта ду 15	шт				14	196,00	
	Сгон д-15	шт				14	112,00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	**34,000**	**11,220**	**1425,05**		**2014,68**	**3439,73**
	Контрогайка Ду 20	шт				34	272,00	
	Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
	Муфта Ду20	шт				34	748,00	

	Сгон д 20	шт				34	986,00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	**шт**	**12,000**	**5,760**	**731,58**		**859,57**	**1591,15**
	Контрогайка Ду 25	шт				12	104,40	
	Лен сантехнический	кг				0,036	7,81	
	Муфта ду 25	шт				12	171,36	
	Сгон 25	шт				12	576,00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	**шт**	**8,000**	**3,840**	**487,72**		**506,25**	**993,97**
	Контрогайка ду 32	шт				8	90,40	
	Лен сантехнический	кг				0,0288	6,25	
	Муфта ду 32	шт				8	144,00	
	Сгон 32	шт				8	265,60	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	**шт**	**34,000**	**37,400**	**4804,03**		**5703,78**	**10507,81**

	Бочата ду 15	шт				34	510,00	
	Лен сантехнический	кг				0,14	30,38	
	Тройник Ду15	шт				14	392,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				34	4771,40	
	Ремонт и изготовление инвентаря		***4,500***	***2,370***	***263,90***		***125,38***	***389,28***
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	**м2**	**0,500**	**0,280**	**35,97**		**121,34**	**157,31**
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,51	83,34	
	Штапик дверной	м				4	38,00	
	Ремонт ручного инструмента	**шт**	**2,000**	**1,490**	**162,50**		**1,24**	**163,74**
	Саморез	шт				2	1,00	
	Саморез 3,5*16	шт				2	0,24	
	Установка готовых досок объявлений	**шт**	**2,000**	**0,600**	**65,44**		**2,80**	**68,24**

	Дюбель	шт				8	2,80	
		Итого:	12625,54	1386,918	373776,13	1160,30	228754,57	602530,70

Сдал: _____ Матвеева Елена Викторовна
подпись МП

Объём подтверждаю,

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП