Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***39.517***	***42.676***	***6353.91***			***6353.91***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.760**	**5.520**	**875.58**			**875.58**
	15мк-н - 11		**2.760**	**5.520**	**875.58**	**0**		**875.58**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**4.895**	**12.727**	**2018.76**			**2018.76**
	15мк-н - 11		**4.895**	**12.727**	**2018.76**	**0**		**2018.76**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.229**	**1.376**	**218.34**			**218.34**
	15мк-н - 11		**1.229**	**1.376**	**218.34**	**0**		**218.34**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**9.533**	**14.824**	**2084.23**			**2084.23**
	15мк-н - 11		**9.533**	**14.824**	**2084.23**	**0**		**2084.23**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**21.100**	**8.229**	**1157.00**			**1157.00**
	15мк-н - 11		**21.100**	**8.229**	**1157.00**	**0**		**1157.00**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***30.898***	***33.536***	***4799.81***		***11633.56***	***16433.37***
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	**шт**	**6.000**	**5.460**	**767.68**		**5.59**	**773.27**
	15мк-н - 11		**6.000**	**5.460**	**767.68**	**0.138**	**5.59**	**773.27**
	Шуруп 30*3	кг				0.138	5.59	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	**м2**	**1.846**	**2.830**	**397.88**		**1049.51**	**1447.39**
	15мк-н - 11		**1.846**	**2.830**	**397.88**	**14.2049**	**1049.51**	**1447.39**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0092	0.47	
	Стекло 4мм	м2				2.8982	981.25	
	Штапик оконный	м				11.2975	67.79	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**8.000**	**5.280**	**742.37**		**484.99**	**1227.36**
	15мк-н - 11		**8.000**	**5.280**	**742.37**	**8.64**	**484.99**	**1227.36**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**11.600**	**14.036**	**1871.98**		**4370.23**	**6242.21**
	15мк-н - 11		**11.600**	**14.036**	**1871.98**	**59.4268**	**4370.23**	**6242.21**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0348	1.75	
	Стекло 4мм	м2				12.064	4084.51	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Штапик оконный	м				47.328	283.97	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	**м2**	**1.452**	**0.770**	**101.73**			**101.73**
	15мк-н - 11		**1.452**	**0.770**	**101.73**	**0**		**101.73**
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	**створо**	**2.000**	**5.160**	**918.17**		**5723.24**	**6641.41**
	15мк-н - 11		**2.000**	**5.160**	**918.17**	**2.08**	**5723.24**	**6641.41**
	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	шт				2	5720.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***5799.900***	***61.767***	***8185.94***			***8185.94***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1883.900**	**22.607**	**2680.04**			**2680.04**
	15мк-н - 11		**1883.900**	**22.607**	**2680.04**	**0**		**2680.04**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**3916.000**	**39.160**	**5505.90**			**5505.90**
	15мк-н - 11		**3916.000**	**39.160**	**5505.90**	**0**		**5505.90**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***72.200***	***62.902***	***10010.89***		***1181.91***	***11192.80***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.200**	**1.002**	**192.31**		**2.72**	**195.03**
	15мк-н - 11		**0.200**	**1.002**	**192.31**	**0.004**	**2.72**	**195.03**
	Лен сантехнический	кг				0.004	2.72	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	15мк-н - 11		**64.000**	**16.000**	**2537.92**	**0**		**2537.92**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**4.000**	**2.000**	**317.24**			**317.24**
	15мк-н - 11		**4.000**	**2.000**	**317.24**	**0**		**317.24**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**1179.19**	**6892.68**
	15мк-н - 11		**2.000**	**36.020**	**5713.49**	**10.74**	**1179.19**	**6892.68**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**2.000**	**7.880**	**1249.93**			**1249.93**
	15мк-н - 11		**2.000**	**7.880**	**1249.93**	**0**		**1249.93**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		***3.400***	***9.792***	***1499.84***		***178.90***	***1678.74***

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	**м2**	**3.400**	**9.792**	**1499.84**		**178.90**	**1678.74**
	15мк-н - 11		**3.400**	**9.792**	**1499.84**	**25.7312**	**178.90**	**1678.74**
	Известь	кг				10.472	87.34	
	Цемент	кг				15.2592	91.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		***15.000***	***9.690***	***1362.41***		***266.92***	***1629.33***
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	**мест**	**7.000**	**3.290**	**462.57**		**72.97**	**535.54**
	15мк-н - 11		**7.000**	**3.290**	**462.57**	**12.5818**	**72.97**	**535.54**
	Цемент	кг				12.5818	72.97	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	**мест**	**8.000**	**6.400**	**899.84**		**193.95**	**1093.79**
	15мк-н - 11		**8.000**	**6.400**	**899.84**	**33.44**	**193.95**	**1093.79**
	Цемент	кг				33.44	193.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***535.040***	***125.503***	***17305.29***		***10926.24***	***28231.53***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**25.600**	**12.800**	**1799.68**		**605.62**	**2405.30**
	15мк-н - 11		**25.600**	**12.800**	**1799.68**	**8.704**	**605.62**	**2405.30**
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	605.62	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	**м2**	**162.720**	**9.763**	**1326.43**		**2232.52**	**3558.95**
	15мк-н - 11		**162.720**	**9.763**	**1326.43**	**32.544**	**2232.52**	**3558.95**
	Грунтовка	кг				32.544	2232.52	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	**м2**	**162.720**	**34.171**	**4642.50**		**7380.17**	**12022.67**
	15мк-н - 11		**162.720**	**34.171**	**4642.50**	**81.36**	**7380.17**	**12022.67**
	Краска фасадная белая	кг				81.36	7380.17	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	**м2**	**57.000**	**17.100**	**2323.21**			**2323.21**
	15мк-н - 11		**57.000**	**17.100**	**2323.21**	**0**		**2323.21**
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**51.200**	**14.746**	**2073.23**			**2073.23**
	15мк-н - 11		**51.200**	**14.746**	**2073.23**	**0**		**2073.23**
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	**м2**	**16.800**	**8.568**	**1164.05**		**48.81**	**1212.86**
	15мк-н - 11		**16.800**	**8.568**	**1164.05**	**3.192**	**48.81**	**1212.86**
	Штукатурка гипсовая	кг				3.192	48.81	
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цем-извест. р-ром	**м2**	**2.100**	**9.009**	**1347.84**		**220.99**	**1568.83**
	15мк-н - 11		**2.100**	**9.009**	**1347.84**	**31.7856**	**220.99**	**1568.83**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Известь	кг				12.936	107.89	
	Цемент	кг				18.8496	113.10	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	**м2**	**56.900**	**19.346**	**2628.35**		**438.13**	**3066.48**
	15мк-н - 11		**56.900**	**19.346**	**2628.35**	**28.45**	**438.13**	**3066.48**
	Шпаклевка	кг				28.45	438.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***4955.920***	***100.911***	***13433.42***		***3441.50***	***16874.92***
	Выкашивание газонов	**м2**	**4900.000**	**49.000**	**6360.69**		**380.73**	**6741.42**
	15мк-н - 11		**4900.000**	**49.000**	**6360.69**	**19.747**	**380.73**	**6741.42**
	Леска 3,0	м				19.6	294.00	
	Масло SHTIL	л				0.147	86.73	
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**1.000**	**0.100**	**12.86**		**582.00**	**594.86**
	15мк-н - 11		**1.000**	**0.100**	**12.86**	**1.455**	**582.00**	**594.86**
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**7.000**	**4.900**	**630.29**		**131.99**	**762.28**
	15мк-н - 11		**7.000**	**4.900**	**630.29**	**1.47**	**131.99**	**762.28**
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**4.000**	**2.480**	**319.00**		**116.32**	**435.32**
	15мк-н - 11		**4.000**	**2.480**	**319.00**	**1.32**	**116.32**	**435.32**
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	37.60	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	36.40	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.4	35.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	**1 п.м.**	**5.580**	**7.254**	**933.08**		**134.36**	**1067.44**
	15мк-н - 11		**5.580**	**7.254**	**933.08**	**1.7298**	**134.36**	**1067.44**
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**10.340**	**1.417**	**204.22**		**158.66**	**362.88**
	15мк-н - 11		**10.340**	**1.417**	**204.22**	**2.0266**	**158.66**	**362.88**
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**54.07**	**138.97**
	15мк-н - 11		**1.000**	**0.660**	**84.90**	**0.53**	**54.07**	**138.97**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**3.000**	**3.900**	**501.66**		**96.29**	**597.95**
	15мк-н - 11		**3.000**	**3.900**	**501.66**	**0.93**	**96.29**	**597.95**
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.72	84.53	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	**1 п.м.**	**24.000**	**31.200**	**4386.72**		**1787.08**	**6173.80**
	15мк-н - 11		**24.000**	**31.200**	**4386.72**	**3.144**	**1787.08**	**6173.80**
	Брусок 50*50*6000	м3				0.12	766.20	
	Гвозди 2,5*50	кг				2.88	120.30	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.144	900.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***160.000***	***46.080***	***6478.85***			***6478.85***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**160.000**	**46.080**	**6478.85**			**6478.85**
	15мк-н - 11		**160.000**	**46.080**	**6478.85**	**0**		**6478.85**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		***27.000***	***41.409***	***5801.71***		***11778.16***	***17579.87***
	Разборка поручней поливинилхлоридных	**м**	**6.000**	**0.240**	**32.32**			**32.32**
	15мк-н - 11		**6.000**	**0.240**	**32.32**	**0**		**32.32**
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	**м2**	**18.000**	**38.916**	**5471.59**		**9958.32**	**15429.91**
	15мк-н - 11		**18.000**	**38.916**	**5471.59**	**111.6**	**9958.32**	**15429.91**
	Полоса перильного ограждения	шт				108	9639.00	
	Электроды МР-3 ду4	кг				3.6	319.32	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	**шт**	**3.000**	**2.253**	**297.80**		**1819.84**	**2117.64**
	15мк-н - 11		**3.000**	**2.253**	**297.80**	**3.36**	**1819.84**	**2117.64**
	Гвозди 60*2,5	кг				0.36	15.04	
	Поручни 60*40*3200	шт				3	1804.80	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***244.938***	***220.854***	***33391.45***		***3050.98***	***36442.43***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	**м2**	**1.900**	**2.451**	**394.59**		**430.60**	**825.19**
	15мк-н - 11		**1.900**	**2.451**	**394.59**	**1.615**	**430.60**	**825.19**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.52	74.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**2.500**	**3.225**	**519.19**		**566.58**	**1085.77**
	15мк-н - 11		**2.500**	**3.225**	**519.19**	**2.125**	**566.58**	**1085.77**
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.125	468.58	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**27.022**	**39.452**	**6257.89**			**6257.89**
	15мк-н - 11		**27.022**	**39.452**	**6257.89**	**0**		**6257.89**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.120**	**1.820**	**293.07**		**655.99**	**949.06**
	15мк-н - 11		**0.120**	**1.820**	**293.07**	**2.1528**	**655.99**	**949.06**
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**546.66**	**790.88**
	15мк-н - 11		**0.100**	**1.517**	**244.22**	**1.794**	**546.66**	**790.88**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	**м2**	**1.600**	**1.488**	**214.51**		**37.43**	**251.94**
	15мк-н - 11		**1.600**	**1.488**	**214.51**	**0.4016**	**37.43**	**251.94**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	**м2**	**1.400**	**1.302**	**183.06**		**32.76**	**215.82**
	15мк-н - 11		**1.400**	**1.302**	**183.06**	**0.3514**	**32.76**	**215.82**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2254	25.70	
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**23.496**	**93.984**	**14907.74**			**14907.74**
	15мк-н - 11		**23.496**	**93.984**	**14907.74**	**0**		**14907.74**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**180.000**	**66.600**	**8969.02**			**8969.02**
	15мк-н - 11		**180.000**	**66.600**	**8969.02**	**0**		**8969.02**
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**1.800**	**2.635**	**370.51**			**370.51**
	15мк-н - 11		**1.800**	**2.635**	**370.51**	**0**		**370.51**
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	**м**	**4.000**	**5.280**	**863.17**		**567.58**	**1430.75**
	15мк-н - 11		**4.000**	**5.280**	**863.17**	**0.0124**	**567.58**	**1430.75**
	Труба ду 32	т				0.0124	567.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**213.38**	**387.86**
	15мк-н - 11		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**213.38**	**387.86**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***63000.00***			***63000.00***
	Текущий ремонт подъезда	**подъе**	**1.000**	**1.000**	**63000.00**			**63000.00**
	15мк-н - 11		**1.000**	**1.000**	**63000.00**	**0**		**63000.00**
		Итого:	**11884.81**	**756.120**	**171623.52**	**510.79**	**42458.17**	**214081.69**

Сдал Вяткина Л.Ч.
Принял
Инженер Н.К. Давлетшин
Представитель собственников МКД №11, 15 м-р, кв 80 Куприенкова З.А.