Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***23.394***	***24.731***	***3671.02***			***3671.02***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.280**	**2.560**	**406.07**			**406.07**
	15мк-н - 13		**1.280**	**2.560**	**406.07**	**0**		**406.07**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.829**	**7.355**	**1166.71**			**1166.71**
	15мк-н - 13		**2.829**	**7.355**	**1166.71**	**0**		**1166.71**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.748**	**0.838**	**132.89**			**132.89**
	15мк-н - 13		**0.748**	**0.838**	**132.89**	**0**		**132.89**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**5.793**	**9.008**	**1266.54**			**1266.54**
	15мк-н - 13		**5.793**	**9.008**	**1266.54**	**0**		**1266.54**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**12.744**	**4.970**	**698.81**			**698.81**
	15мк-н - 13		**12.744**	**4.970**	**698.81**	**0**		**698.81**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***19.320***	***17.847***	***2489.03***		***1469.10***	***3958.13***
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	**шт**	**3.000**	**2.730**	**383.84**		**2.80**	**386.64**
	15мк-н - 13		**3.000**	**2.730**	**383.84**	**0.069**	**2.80**	**386.64**
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	**шт**	**1.000**	**0.250**	**35.15**		**24.17**	**59.32**
	15мк-н - 13		**1.000**	**0.250**	**35.15**	**0.26**	**24.17**	**59.32**
	Электроды МР ду3	кг				0.26	24.17	
	Смена дверных приборов: петли	**шт**	**4.000**	**4.600**	**646.76**		**151.93**	**798.69**
	15мк-н - 13		**4.000**	**4.600**	**646.76**	**4.64**	**151.93**	**798.69**
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**5.000**	**3.300**	**463.98**		**303.12**	**767.10**
	15мк-н - 13		**5.000**	**3.300**	**463.98**	**5.4**	**303.12**	**767.10**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	**шт**	**2.000**	**0.760**	**106.86**		**56.54**	**163.40**
	15мк-н - 13		**2.000**	**0.760**	**106.86**	**2.08**	**56.54**	**163.40**
	Ручка-скоба	шт				2	53.50	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	**шт**	**2.000**	**3.400**	**478.04**		**56.50**	**534.54**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		**2.000**	**3.400**	**478.04**	**2.2**	**56.50**	**534.54**
	Шпингалет	шт				2	48.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**2.320**	**2.807**	**374.40**		**874.04**	**1248.44**
	15мк-н - 13		**2.320**	**2.807**	**374.40**	**11.8854**	**874.04**	**1248.44**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***3318.300***	***35.336***	***4683.39***			***4683.39***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1076.300**	**12.916**	**1531.14**			**1531.14**
	15мк-н - 13		**1076.300**	**12.916**	**1531.14**	**0**		**1531.14**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**2242.000**	**22.420**	**3152.25**			**3152.25**
	15мк-н - 13		**2242.000**	**22.420**	**3152.25**	**0**		**3152.25**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.100***	***31.451***	***5005.45***		***591.19***	***5596.64***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	15мк-н - 13		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0**		**96.16**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	15мк-н - 13		**32.000**	**8.000**	**1268.96**	**0**		**1268.96**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	15мк-н - 13		**2.000**	**1.000**	**158.62**	**0**		**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**591.19**	**3447.94**
	15мк-н - 13		**1.000**	**18.010**	**2856.75**	**5.38**	**591.19**	**3447.94**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	15мк-н - 13		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***15.000***	***4.320***	***607.39***			***607.39***

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**15.000**	**4.320**	**607.39**			**607.39**
	15мк-н - 13		**15.000**	**4.320**	**607.39**	**0**		**607.39**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3613.390***	***45.847***	***5953.66***		***572.63***	***6526.29***
	Выкашивание газонов	**м2**	**3600.000**	**36.000**	**4673.16**		**279.72**	**4952.88**
	15мк-н - 13		**3600.000**	**36.000**	**4673.16**	**14.508**	**279.72**	**4952.88**
	Леска 3,0	м				14.4	216.00	
	Масло SHTIL	л				0.108	63.72	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	**1 п.м.**	**3.490**	**4.537**	**583.59**		**84.04**	**667.63**
	15мк-н - 13		**3.490**	**4.537**	**583.59**	**1.0819**	**84.04**	**667.63**
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**6.500**	**0.890**	**128.37**		**99.74**	**228.11**
	15мк-н - 13		**6.500**	**0.890**	**128.37**	**1.274**	**99.74**	**228.11**
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**3.400**	**4.420**	**568.54**		**109.13**	**677.67**
	15мк-н - 13		**3.400**	**4.420**	**568.54**	**1.054**	**109.13**	**677.67**
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.816	95.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***1090.500***	***89.695***	***12705.45***		***918.77***	***13624.22***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**170.000**	**48.960**	**6883.78**			**6883.78**
	15мк-н - 13		**170.000**	**48.960**	**6883.78**	**0**		**6883.78**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**880.000**	**8.800**	**1237.28**			**1237.28**
	15мк-н - 13		**880.000**	**8.800**	**1237.28**	**0**		**1237.28**
	Переновеска водосточных труб: с люлек	**м**	**13.000**	**16.250**	**2313.67**		**5.90**	**2319.57**
	15мк-н - 13		**13.000**	**16.250**	**2313.67**	**0.13**	**5.90**	**2319.57**
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**4.000**	**4.200**	**666.20**		**6.10**	**672.30**
	15мк-н - 13		**4.000**	**4.200**	**666.20**	**0.14**	**6.10**	**672.30**
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	**шт**	**1.000**	**0.430**	**57.91**		**130.46**	**188.37**
	15мк-н - 13		**1.000**	**0.430**	**57.91**	**1.004**	**130.46**	**188.37**
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**2.500**	**1.050**	**147.63**		**573.27**	**720.90**
	15мк-н - 13		**2.500**	**1.050**	**147.63**	**2.0125**	**573.27**	**720.90**
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Установка и укрепление воронок	**шт**	**1.000**	**1.000**	**140.60**		**0.54**	**141.14**
	15мк-н - 13		**1.000**	**1.000**	**140.60**	**0.012**	**0.54**	**141.14**
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**10.000**	**4.230**	**594.74**		**2.27**	**597.01**
	15мк-н - 13		**10.000**	**4.230**	**594.74**	**0.05**	**2.27**	**597.01**
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**5.000**	**3.050**	**428.83**		**2.50**	**431.33**
	15мк-н - 13		**5.000**	**3.050**	**428.83**	**10**	**2.50**	**431.33**
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	**шт**	**3.000**	**1.302**	**175.34**		**0.54**	**175.88**
	15мк-н - 13		**3.000**	**1.302**	**175.34**	**0.012**	**0.54**	**175.88**
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отмётов) водосточных труб	**шт**	**1.000**	**0.423**	**59.47**		**197.19**	**256.66**
	15мк-н - 13		**1.000**	**0.423**	**59.47**	**3**	**197.19**	**256.66**
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***304.508***	***218.738***	***32276.27***		***4872.00***	***37148.27***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**15.616**	**22.799**	**3616.44**			**3616.44**
	15мк-н - 13		**15.616**	**22.799**	**3616.44**	**0**		**3616.44**
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	**м2**	**1.600**	**1.488**	**214.51**		**37.43**	**251.94**
	15мк-н - 13		**1.600**	**1.488**	**214.51**	**0.4016**	**37.43**	**251.94**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	**м2**	**0.900**	**0.837**	**117.68**		**21.06**	**138.74**
	15мк-н - 13		**0.900**	**0.837**	**117.68**	**0.2259**	**21.06**	**138.74**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1449	16.52	
	Олифа	кг				0.081	4.54	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза	**м2**	**60.000**	**35.400**	**5103.26**		**1403.64**	**6506.90**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		**60.000**	**35.400**	**5103.26**	**15.06**	**1403.64**	**6506.90**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				9.66	1101.24	
	Олифа	кг				5.4	302.40	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**13.452**	**53.808**	**8535.02**			**8535.02**
	15мк-н - 13		**13.452**	**53.808**	**8535.02**	**0**		**8535.02**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**165.000**	**61.050**	**8221.60**			**8221.60**
	15мк-н - 13		**165.000**	**61.050**	**8221.60**	**0**		**8221.60**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**6.000**	**7.440**	**1001.94**			**1001.94**
	15мк-н - 13		**6.000**	**7.440**	**1001.94**	**0**		**1001.94**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**10.000**	**2.500**	**351.50**			**351.50**
	15мк-н - 13		**10.000**	**2.500**	**351.50**	**0**		**351.50**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**5.000**	**2.900**	**474.09**		**7.83**	**481.92**
	15мк-н - 13		**5.000**	**2.900**	**474.09**	**1.35**	**7.83**	**481.92**
	Цемент	кг				1.35	7.83	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	**1 раст**	**2.000**	**1.400**	**195.17**		**3.36**	**198.53**
	15мк-н - 13		**2.000**	**1.400**	**195.17**	**0.58**	**3.36**	**198.53**
	Цемент	кг				0.58	3.36	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**5.940**	**8.696**	**1222.69**			**1222.69**
	15мк-н - 13		**5.940**	**8.696**	**1222.69**	**0**		**1222.69**
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**488.20**	**675.37**
	15мк-н - 13		**1.000**	**1.180**	**187.17**	**1.012**	**488.20**	**675.37**
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**314.18**	**461.70**
	15мк-н - 13		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**314.18**	**461.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**192.38**	**339.90**
	15мк-н - 13		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**192.38**	**339.90**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**622.88**	**917.91**
	15мк-н - 13		**2.000**	**1.860**	**295.03**	**2.007**	**622.88**	**917.91**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**1.500**	**1.635**	**259.34**		**181.62**	**440.96**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		**1.500**	**1.635**	**259.34**	**0.0036**	**181.62**	**440.96**
	Труба 25	т				0.0036	181.62	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**2.500**	**2.475**	**392.58**		**137.95**	**530.53**
	15мк-н - 13		**2.500**	**2.475**	**392.58**	**0.0041**	**137.95**	**530.53**
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	**м**	**2.000**	**2.640**	**431.59**		**283.79**	**715.38**
	15мк-н - 13		**2.000**	**2.640**	**431.59**	**0.0062**	**283.79**	**715.38**
	Труба ду 32	т				0.0062	283.79	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**3.000**	**3.270**	**489.22**		**333.26**	**822.48**
	15мк-н - 13		**3.000**	**3.270**	**489.22**	**0.0072**	**333.26**	**822.48**
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**352.60**	**701.56**
	15мк-н - 13		**2.000**	**2.200**	**348.96**	**4.014**	**352.60**	**701.56**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**139.22**	**313.70**
	15мк-н - 13		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**139.22**	**313.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**352.60**	**701.56**
	15мк-н - 13		**2.000**	**2.200**	**348.96**	**4.014**	**352.60**	**701.56**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***13.000***	***1.820***	***297.53***		***14.20***	***311.73***
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	**м**	**13.000**	**1.820**	**297.53**		**14.20**	**311.73**
	15мк-н - 13		**13.000**	**1.820**	**297.53**	**2.0821**	**14.20**	**311.73**
	Песок раств.	т				0.0021	1.72	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего.
	Цемент	кг				2.08	12.48	
		Итого:	**8433.51**	**469.785**	**67689.19**	**100.98**	**8437.89**	**76127.08**

Инженер Юдина - Давыденко

Сдал: Вяткина Л.Я.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №13, 15 м-р, кв. 2 Фаллиев О.Г