Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***27.383***	***31.872***	***4743.63***			***4743.63***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.064**	**4.128**	**654.78**			**654.78**
	15мк-н - 54		**2.064**	**4.128**	**654.78**	**0**		**654.78**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**3.611**	**9.389**	**1489.22**			**1489.22**
	15мк-н - 54		**3.611**	**9.389**	**1489.22**	**0**		**1489.22**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.936**	**1.048**	**166.28**			**166.28**
	15мк-н - 54		**0.936**	**1.048**	**166.28**	**0**		**166.28**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**7.902**	**12.288**	**1727.64**			**1727.64**
	15мк-н - 54		**7.902**	**12.288**	**1727.64**	**0**		**1727.64**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**12.870**	**5.019**	**705.71**			**705.71**
	15мк-н - 54		**12.870**	**5.019**	**705.71**	**0**		**705.71**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***12.200***	***10.562***	***1457.03***		***1572.12***	***3029.15***
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	**шт**	**3.000**	**2.730**	**383.84**		**2.80**	**386.64**
	15мк-н - 54		**3.000**	**2.730**	**383.84**	**0.069**	**2.80**	**386.64**
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**6.000**	**3.960**	**556.78**		**363.74**	**920.52**
	15мк-н - 54		**6.000**	**3.960**	**556.78**	**6.48**	**363.74**	**920.52**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	345.48	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**3.200**	**3.872**	**516.41**		**1205.58**	**1721.99**
	15мк-н - 54		**3.200**	**3.872**	**516.41**	**16.3936**	**1205.58**	**1721.99**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0096	0.48	
	Стекло 4мм	м2				3.328	1126.76	
	Штапик оконный	м				13.056	78.34	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***4206.950***	***54.314***	***7319.16***		***218.35***	***7537.51***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1328.800**	**15.946**	**1890.35**			**1890.35**
	15мк-н - 54		**1328.800**	**15.946**	**1890.35**	**0**		**1890.35**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**2874.000**	**28.740**	**4040.84**			**4040.84**
	15мк-н - 54		**2874.000**	**28.740**	**4040.84**	**0**		**4040.84**
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	**м2**	**4.150**	**9.628**	**1387.97**		**218.35**	**1606.32**
	15мк-н - 54		**4.150**	**9.628**	**1387.97**	**31.4072**	**218.35**	**1606.32**
	Известь	кг				12.782	106.60	
	Цемент	кг				18.6252	111.75	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***261.200***	***76.131***	***12699.56***		***1155.16***	***13854.72***
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	**м**	**91.400**	**52.189**	**8785.56**		**625.38**	**9410.94**
	15мк-н - 54		**91.400**	**52.189**	**8785.56**	**95.1227**	**625.38**	**9410.94**
	Песок раств.	т				0.0667	55.04	
	Цемент	кг				95.056	570.34	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	**м**	**169.800**	**23.942**	**3914.00**		**529.78**	**4443.78**
	15мк-н - 54		**169.800**	**23.942**	**3914.00**	**88.296**	**529.78**	**4443.78**
	Цемент	кг				88.296	529.78	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.100***	***31.451***	***5005.45***		***589.59***	***5595.04***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	15мк-н - 54		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0**		**96.16**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	15мк-н - 54		**32.000**	**8.000**	**1268.96**	**0**		**1268.96**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	15мк-н - 54		**2.000**	**1.000**	**158.62**	**0**		**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**589.59**	**3446.34**
	15мк-н - 54		**1.000**	**18.010**	**2856.75**	**5.37**	**589.59**	**3446.34**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	15мк-н - 54		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***45.200***	***26.835***	***3829.19***		***357.78***	***4186.97***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**38.400**	**11.059**	**1554.92**			**1554.92**
	15мк-н - 54		**38.400**	**11.059**	**1554.92**	**0**		**1554.92**
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	**м2**	**6.800**	**15.776**	**2274.27**		**357.78**	**2632.05**
	15мк-н - 54		**6.800**	**15.776**	**2274.27**	**51.4624**	**357.78**	**2632.05**
	Известь	кг				20.944	174.67	
	Цемент	кг				30.5184	183.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***2586.600***	***226.060***	***29190.09***		***7096.09***	***36286.18***
	Выкашивание газонов	**м2**	**2400.000**	**24.000**	**3115.44**		**186.48**	**3301.92**
	15мк-н - 54		**2400.000**	**24.000**	**3115.44**	**9.672**	**186.48**	**3301.92**
	Леска 3,0	м				9.6	144.00	
	Масло SHTIL	л				0.072	42.48	
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**3.000**	**0.300**	**38.59**		**1746.00**	**1784.59**
	15мк-н - 54		**3.000**	**0.300**	**38.59**	**4.365**	**1746.00**	**1784.59**
	Песок раств.	т				4.365	1746.00	
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**8.000**	**5.600**	**720.33**		**138.96**	**859.29**
	15мк-н - 54		**8.000**	**5.600**	**720.33**	**1.68**	**138.96**	**859.29**
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.36	121.04	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**3.000**	**1.860**	**239.25**		**108.37**	**347.62**
	15мк-н - 54		**3.000**	**1.860**	**239.25**	**0.99**	**108.37**	**347.62**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.9	103.33	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	**1 п.м.**	**6.000**	**7.800**	**1003.31**		**144.48**	**1147.79**
	15мк-н - 54		**6.000**	**7.800**	**1003.31**	**1.86**	**144.48**	**1147.79**
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.44	120.96	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**10.030**	**1.374**	**198.09**		**156.75**	**354.84**
	15мк-н - 54		**10.030**	**1.374**	**198.09**	**1.9659**	**156.75**	**354.84**
	Олифа	кг				0.4012	22.47	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3557	32.72	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.209	101.56	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**47.68**	**132.58**
	15мк-н - 54		**1.000**	**0.660**	**84.90**	**0.53**	**47.68**	**132.58**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	**м**	**12.000**	**2.640**	**339.58**		**196.68**	**536.26**
	15мк-н - 54		**12.000**	**2.640**	**339.58**	**2.16**	**196.68**	**536.26**
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.02	90.27	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.02	99.69	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**102.000**	**132.600**	**17056.34**		**2621.40**	**19677.74**
	15мк-н - 54		**102.000**	**132.600**	**17056.34**	**31.62**	**2621.40**	**19677.74**
	Олифа	кг				7.14	399.84	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.12	544.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.12	575.28	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.12	556.92	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				6.12	544.68	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	**м2**	**24.070**	**39.234**	**5046.68**		**974.96**	**6021.64**
	15мк-н - 54		**24.070**	**39.234**	**5046.68**	**11.7943**	**974.96**	**6021.64**
	Олифа	кг				2.407	134.79	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.1291	276.93	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.1291	284.75	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.1291	278.49	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	**м2**	**13.500**	**4.792**	**616.46**		**476.48**	**1092.94**
	15мк-н - 54		**13.500**	**4.792**	**616.46**	**5.265**	**476.48**	**1092.94**
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.755	155.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.755	159.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.755	161.46	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	**1 п.м.**	**4.000**	**5.200**	**731.12**		**297.85**	**1028.97**
	15мк-н - 54		**4.000**	**5.200**	**731.12**	**0.524**	**297.85**	**1028.97**
	Брусок 50*50*6000	м3				0.02	127.70	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	20.05	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.024	150.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***247.750***	***102.784***	***14574.71***		***1536.12***	***16110.83***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**200.000**	**57.600**	**8098.56**			**8098.56**
	15мк-н - 54		**200.000**	**57.600**	**8098.56**	**0**		**8098.56**
	Переновеска водосточных труб: с люлек	**м**	**26.000**	**32.500**	**4627.35**		**11.79**	**4639.14**
	15мк-н - 54		**26.000**	**32.500**	**4627.35**	**0.26**	**11.79**	**4639.14**
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**4.000**	**4.200**	**666.20**		**6.10**	**672.30**
	15мк-н - 54		**4.000**	**4.200**	**666.20**	**0.14**	**6.10**	**672.30**
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	**шт**	**2.000**	**0.860**	**115.82**		**260.92**	**376.74**
	15мк-н - 54		**2.000**	**0.860**	**115.82**	**2.008**	**260.92**	**376.74**
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**3.750**	**1.575**	**221.44**		**859.90**	**1081.34**
	15мк-н - 54		**3.750**	**1.575**	**221.44**	**3.0187**	**859.90**	**1081.34**
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Установка и укрепление воронок	**шт**	**1.000**	**1.000**	**140.60**		**0.54**	**141.14**
	15мк-н - 54		**1.000**	**1.000**	**140.60**	**0.012**	**0.54**	**141.14**
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**5.000**	**2.115**	**297.37**		**1.13**	**298.50**
	15мк-н - 54		**5.000**	**2.115**	**297.37**	**0.025**	**1.13**	**298.50**
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**2.000**	**1.220**	**171.53**		**1.00**	**172.53**
	15мк-н - 54		**2.000**	**1.220**	**171.53**	**4**	**1.00**	**172.53**
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	**шт**	**2.000**	**0.868**	**116.89**		**0.36**	**117.25**
	15мк-н - 54		**2.000**	**0.868**	**116.89**	**0.008**	**0.36**	**117.25**
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отмётов) водосточных труб	**шт**	**2.000**	**0.846**	**118.95**		**394.38**	**513.33**
	15мк-н - 54		**2.000**	**0.846**	**118.95**	**6**	**394.38**	**513.33**
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***249.678***	***201.933***	***30320.63***		***4905.88***	***35226.51***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	**м2**	**1.800**	**2.322**	**373.82**		**407.93**	**781.75**
	15мк-н - 54		**1.800**	**2.322**	**373.82**	**1.53**	**407.93**	**781.75**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**1.500**	**1.935**	**311.52**		**339.95**	**651.47**
	15мк-н - 54		**1.500**	**1.935**	**311.52**	**1.275**	**339.95**	**651.47**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего.
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.2	58.80	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.075	281.15	
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**19.934**	**29.104**	**4616.41**			**4616.41**
	15мк-н - 54		**19.934**	**29.104**	**4616.41**	**0**		**4616.41**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.200**	**3.034**	**488.44**		**1093.32**	**1581.76**
	15мк-н - 54		**0.200**	**3.034**	**488.44**	**3.588**	**1093.32**	**1581.76**
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**546.66**	**790.88**
	15мк-н - 54		**0.100**	**1.517**	**244.22**	**1.794**	**546.66**	**790.88**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	**м2**	**1.600**	**1.488**	**214.51**		**37.43**	**251.94**
	15мк-н - 54		**1.600**	**1.488**	**214.51**	**0.4016**	**37.43**	**251.94**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	**м2**	**1.600**	**1.488**	**209.21**		**37.43**	**246.64**
	15мк-н - 54		**1.600**	**1.488**	**209.21**	**0.4016**	**37.43**	**246.64**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**17.244**	**68.976**	**10940.97**			**10940.97**
	15мк-н - 54		**17.244**	**68.976**	**10940.97**	**0**		**10940.97**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**160.000**	**59.200**	**7972.46**			**7972.46**
	15мк-н - 54		**160.000**	**59.200**	**7972.46**	**0**		**7972.46**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**17.000**	**4.250**	**597.55**			**597.55**
	15мк-н - 54		**17.000**	**4.250**	**597.55**	**0**		**597.55**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**4.000**	**2.320**	**379.27**		**6.26**	**385.53**
	15мк-н - 54		**4.000**	**2.320**	**379.27**	**1.08**	**6.26**	**385.53**
	Цемент	кг				1.08	6.26	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	**1 раст**	**3.000**	**2.100**	**292.76**		**5.05**	**297.81**
	15мк-н - 54		**3.000**	**2.100**	**292.76**	**0.87**	**5.05**	**297.81**
	Цемент	кг				0.87	5.05	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**4.200**	**6.149**	**864.52**			**864.52**
	15мк-н - 54		**4.200**	**6.149**	**864.52**	**0**		**864.52**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**314.18**	**461.70**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**314.18**	**461.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**192.38**	**339.90**
	15мк-н - 54		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**192.38**	**339.90**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**378.93**	**526.45**
	15мк-н - 54		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**378.93**	**526.45**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.000**	**2.180**	**345.79**		**222.18**	**567.97**
	15мк-н - 54		**2.000**	**2.180**	**345.79**	**0.0048**	**222.18**	**567.97**
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**0.500**	**0.445**	**70.59**		**31.03**	**101.62**
	15мк-н - 54		**0.500**	**0.445**	**70.59**	**0.0006**	**31.03**	**101.62**
	Труба ду 15	т				0.0006	31.03	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**1.500**	**1.335**	**187.70**		**93.08**	**280.78**
	15мк-н - 54		**1.500**	**1.335**	**187.70**	**0.0019**	**93.08**	**280.78**
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**2.500**	**2.475**	**392.58**		**192.89**	**585.47**
	15мк-н - 54		**2.500**	**2.475**	**392.58**	**0.0041**	**192.89**	**585.47**
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	**м**	**2.500**	**3.300**	**539.48**		**360.22**	**899.70**
	15мк-н - 54		**2.500**	**3.300**	**539.48**	**0.0077**	**360.22**	**899.70**
	Труба ду 32	т				0.0077	360.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**2.500**	**2.225**	**312.83**		**155.14**	**467.97**
	15мк-н - 54		**2.500**	**2.225**	**312.83**	**0.0032**	**155.14**	**467.97**
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**139.22**	**313.70**
	15мк-н - 54		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**139.22**	**313.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**213.38**	**387.86**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**213.38**	**387.86**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**139.22**	**313.70**
	15мк-н - 54		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**139.22**	**313.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***207.400***	***29.036***	***4746.80***		***226.49***	***4973.29***
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	**м**	**207.400**	**29.036**	**4746.80**		**226.49**	**4973.29**
	15мк-н - 54		**207.400**	**29.036**	**4746.80**	**33.2172**	**226.49**	**4973.29**
	Песок раств.	т				0.0332	27.39	
	Цемент	кг				33.184	199.10	
		Итого:	**7880.46**	**790.978**	**113886.25**	**435.72**	**17657.58**	**131543.83**

Сдал: Бригадир Вяткина Л.Ч.
подпись МП

Инженер Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №54, 15мкр, кв.60 Маслюкова Н.А