Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "211 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		*2788.052*	*160.170*	*22871.02*		*3804.26*	*26675.28*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*15.662*	*26.400*	*3902.72*			*3902.72*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.980	5.148	816.58			816.58
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		*24.200*	*20.554*	*2950.10*		*2226.96*	*5177.06*
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.200	1.638	230.30		10.31	240.61
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.400	1.496	210.34		10.80	221.14
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: петли	шт	8.000	9.200	1293.52		303.85	1597.37
	Петля 130 мм (навес)	шт				8	252.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.28	51.85	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.600	5.580	844.76		1666.14	2510.90
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				3.708	1533.04	
	Штапик оконный	м				22.032	132.19	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*600.000*	*6.000*	*951.72*			*951.72*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	600.000	6.000	951.72			951.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		*0.990*	*4.158*	*584.61*			*584.61*

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.990	4.158	584.61			584.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*31.200*	*8.986*	*1263.37*			*1263.37*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*1760.000*	*27.790*	*3714.31*		*233.05*	*3947.36*
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		39.93	226.44
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		45.58	130.48
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	44.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	185.23		92.92	278.15
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*354.000*	*62.552*	*8979.76*		*681.57*	*9661.33*
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Смена проушин на люках	шт	8.000	3.008	422.92		679.12	1102.04
	Проушина д/замка	шт				8	676.00	
	Саморез 3,5*16	шт				24	3.12	
	Ремонт и изготовление инвентаря		*2.000*	*3.730*	*524.43*		*662.68*	*1187.11*
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		*153.828*	*122.181*	*17925.27*		*549.91*	*18475.18*
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*36.100*	*28.511*	*4539.11*		*320.15*	*4859.26*
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		*7.260*	*6.316*	*944.97*			*944.97*
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	7.260	6.316	944.97			944.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*110.468*	*87.354*	*12441.19*		*229.76*	*12670.95*
	Запуск системы отопления	1000 м	10.818	15.794	2220.68			2220.68
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**40.000**	**14.800**	**1993.12**			**1993.12**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**12.000**	**14.880**	**2003.89**			**2003.89**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**10.000**	**2.500**	**351.50**			**351.50**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**20.000**	**11.600**	**1630.96**		**32.40**	**1663.36**
	Цемент	**кг**				**5.4**	**32.40**	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	**шт**	**10.000**	**4.800**	**674.88**		**197.36**	**872.24**
	Лен сантехнический	**кг**				**0.2**	**136.00**	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	**кг**				**0.2**	**61.36**	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	**1000 м**	**3.000**	**4.380**	**615.83**			**615.83**
		Итого:	**2941.88**	**282.351**	**40796.29**	**100.94**	**4354.17**	**45150.46**

Сдал: Матвеева ; 211-14-24 Осипова О.П.,

подпись МП

Верстнова и к другие

Принял: _____

подпись МП