Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***3140.420***	***123.513***	***18079.22***		***3551.50***	***21630.72***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***12.920***	***19.045***	***2886.70***			***2886.70***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.544	0.609	96.65			96.65
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.850	5.987	841.73			841.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.746	1.461	205.40			205.40
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***14.400***	***9.126***	***1322.28***		***1308.83***	***2631.11***
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.400	1.716	241.27		10.80	252.07
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	3.000	1.140	160.28			160.28
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	549.55		1062.17	1611.72
	Стекло 4мм	м2				3.12	1062.17	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***927.000***	***9.270***	***1470.41***			***1470.41***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	927.000	9.270	1470.41			1470.41
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***140.000***	***19.740***	***3227.09***		***436.80***	***3663.89***
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	140.000	19.740	3227.09		436.80	3663.89
	Цемент	кг				72.8	436.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***20.800***	***5.990***	***842.25***			***842.25***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	20.800	5.990	842.25			842.25

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1628.000***	***21.458***	***2787.73***		***222.62***	***3010.35***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1617.000**	**16.170**	**2099.03**			**2099.03**
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**2.000**	**1.400**	**180.08**		**37.12**	**217.20**
	Олифа	**кг**				**0.08**	**4.48**	
	Эмаль ПФ-115 белая	**кг**				**0.34**	**32.64**	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**60.96**	**220.46**
	Олифа	**кг**				**0.06**	**3.36**	
	Эмаль ПФ-115 белая	**кг**				**0.6**	**57.60**	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**4.000**	**0.548**	**79.00**		**68.86**	**147.86**
	Олифа	**кг**				**0.16**	**8.96**	
	Эмаль ПФ-115 белая	**кг**				**0.624**	**59.90**	
	Окраска турника	**турник**	**3.000**	**2.100**	**270.12**		**55.68**	**325.80**
	Олифа	**кг**				**0.12**	**6.72**	
	Эмаль ПФ-115 белая	**кг**				**0.51**	**48.96**	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***395.300***	***35.154***	***5018.33***		***920.57***	***5938.90***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**36.800**	**2.944**	**413.93**			**413.93**
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**80.000**	**23.040**	**3239.42**			**3239.42**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**270.000**	**2.700**	**379.62**			**379.62**
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**4.000**	**4.200**	**666.20**			**666.20**
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	**шт**	**2.000**	**1.220**	**171.53**		**480.00**	**651.53**
	Отметы водосточные	**шт**				**2**	**480.00**	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**2.500**	**1.050**	**147.63**		**440.57**	**588.20**
	Проволока вязальная	**кг**				**0.0125**	**0.57**	
	Труба в/сточная L 1250	**шт**				**2**	**440.00**	
	Ремонт и изготовление инвентаря		***2.000***	***3.730***	***524.43***		***662.68***	***1187.11***
	Изготовление лопат для уборки снега	**шт**	**1.000**	**2.240**	**314.94**		**390.35**	**705.29**
	Болт 6*60	**кг**				**0.014**	**1.15**	
	Гайка М6	**кг**				**0.003**	**0.28**	
	Гвозди 1,8*32	**кг**				**0.036**	**1.62**	
	Лист оцинков. 0,55 мм	**т**				**0.0005**	**19.50**	
	Пила двуручная 1000 мм	**шт**				**0.5**	**273.21**	
	Саморез 3,5*45	**шт**				**7**	**2.59**	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	**м2**				**0.25**	**45.67**	
	Черенки д/лопат	**шт**				**1**	**46.10**	
	Шайба М6	**кг**				**0.0025**	**0.23**	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		*191.946*	*200.664*	*30426.96*		*471.47*	*30898.43*
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*37.100*	*32.451*	*5164.07*		*320.15*	*5484.22*
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		*5.000*	*2.800*	*393.68*			*393.68*
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	5.000	2.800	393.68			393.68
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*149.846*	*165.413*	*24869.21*		*151.32*	*25020.53*
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	24.804	99.216	15737.64			15737.64
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**20.000**	**11.600**	**1630.96**		**31.32**	**1662.28**
	Цемент	**кг**				**5.4**	**31.32**	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**1.500**	**2.196**	**308.76**			**308.76**
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	**соеди**	**15.000**	**1.950**	**274.17**		**120.00**	**394.17**
	Контрогайка ф15	**шт**				**15**	**120.00**	
		Итого:	**3332.37**	**324.177**	**48506.18**	**127.65**	**4022.97**	**52529.15**

управдом Сдал: Глушко Глушаченко инженер ЖЭО-3 Веретнова Н.В

подпись МП

Принял: Малов Д.О

подпись МП