Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "Б квартал - 9". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***9.984***	***30.816***	***4601.82***			***4601.82***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 9		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.393	6.222	986.90			986.90
	Б квартал - 9		2.393	6.222	986.90	0		986.90
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 9		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.084	15.811	2223.05			2223.05
	Б квартал - 9		5.084	15.811	2223.05	0		2223.05
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.179	0.070	9.81			9.81
	Б квартал - 9		0.179	0.070	9.81	0		9.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50.100***	***37.331***	***5940.23***		***3617.67***	***9557.90***
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Б квартал - 9		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 9		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 9		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 9		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 9		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	**компл**	**5.000**	**1.800**	**279.11**		**750.00**	**1029.11**
	Б квартал - 9		**5.000**	**1.800**	**279.11**	**5**	**750.00**	**1029.11**
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*3121.600*	*31.216*	*4052.15*			*4052.15*
	Выкашивание газонов	м2	3121.600	31.216	4052.15			4052.15
	Б квартал - 9		3121.600	31.216	4052.15	0		4052.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*193.756*	*48.780*	*6858.54*			*6858.54*
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	33.756	2.700	379.69			379.69
	Б квартал - 9		33.756	2.700	379.69	0		379.69
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Б квартал - 9		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*35.064*	*108.648*	*16898.31*		*399.17*	*17297.48*
	Запуск системы отопления	1000 м	12.884	18.811	2644.77			2644.77
	Б квартал - 9		12.884	18.811	2644.77	0		2644.77
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 9		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.080	88.320	14009.32			14009.32
	Б квартал - 9		22.080	88.320	14009.32	0		14009.32
	Текущий ремонт подъезда		*1.000*	*1.000*	*128.63*			*128.63*
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	128.63			128.63
	Б квартал - 9		1.000	1.000	128.63	0		128.63
		Итого:	3411.50	257.791	38479.68	17.36	4016.84	42496.52

Сдал: Управдом Камалутдинова Т.Н.
подпись МП

Чин техник ЖЭО-3 Веренова Н.А.

КВ N

КВ N 2 Принял: Некрасов Некрасова Т. Н.
подпись МП