Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01.01.2018
Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	**8478**
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	*8478.00*
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	*0.00*
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)	342
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	152215.78
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1498241.35**
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1497391.75
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	849.60
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1462111.80**
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1461191.40
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	920.40
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	219 квартал - 4
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	285157.49
Аварийное обслуживание	11928.66
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	12200.00
Изготовление и установка металлических поручней	4256.10
Изготовление и установка металлических решеток на подвальные окна	8871.00
Материалы для сварочных работ	1195.54
Обслуживание и содержание электрооборудования	30500.12
Промывка выпуска, сетей канализации	5530.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	17064.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	**387502.91**
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	241361.77
Всего затрат по разделам № 1,2:	**628864.68**
Дератизация, дезинсекция	1939.25
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом	2100.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС)	79580.84

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	16425.54
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	8168.34
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	135762.01
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	56243.62
Ремонт контейнеров	3511.99
Сбор и вывоз отходов на полигон	136177.19
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	41410.39
Транспортные услуги	4033.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)	**311901.86**
Управленческое вознаграждение	**149824.13**
ВСЕГО РАСХОДОВ	**1575942.85**

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1309896.02
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	266046.83

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" **Карпущенко Д.В.**
Гл. бухгалтер **Камалутдинова А.Ш.**
Гл. инженер **Богачева В.С.**
Начальник ПЭО **Чигинцева М.И.**
Начальник ПТО **Казанкова И.В.**
Директор ООО "ЖЭО № 3" **Шахматова Е.С.**
Инженер ООО "ЖЭО № 3" **Веретнова М.В.**
Управдом **ИП Козьмина А. А.**

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**219 квартал - 4**		**12125.678**	**1120.805**	**396483.59**	**1047.4888**	**130035.67**	**526519.26**
. .	***Благоустройство***				***231288.00***		***10073.77***	***241361.77***
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)**	**руб**					**10073.77**	**10073.77**
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)**	**руб**			**231288.00**			**231288.00**
. .	***Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД***		***11759.624***	***744.428***	***107165.54***		***109505.42***	***216670.96***
. .	***Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов***		***397.628***	***60.176***	***9145.21***			***9145.21***
. .	**Осмотр внутренней отделки стен**	**1000 м2**	**2.160**	**4.320**	**685.24**			**685.24**
. .	**Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)**	**1000 м2**	**5.842**	**15.190**	**2409.31**			**2409.31**
. .	**Осмотр покрытий полов**	**1000 м2**	**2.348**	**2.630**	**417.14**			**417.14**
. .	**Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)**	**м**	**360.000**	**15.840**	**2512.54**			**2512.54**
. .	**Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)**	**1000 м2**	**9.922**	**15.428**	**2169.29**			**2169.29**
. .	**Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)**	**1000 м2**	**17.356**	**6.768**	**951.69**			**951.69**
. .	***Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов***		***22.296***	***17.774***	***2574.89***		***19227.85***	***21802.74***
. .	**Зашивка оконных и дверных проемов фанерой**	**м2**	**2.000**	**1.012**	**130.17**		**485.81**	**615.98**
. .	Саморез 3,5*41	шт				8	2.96	
. .	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				2.04	482.85	
. .	**Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом**	**м2**	**6.748**	**4.926**	**692.60**		**2378.47**	**3071.07**
. .	Стекло 4мм	м2				5.2634	2006.79	
. .	Штапик оконный	м				41.2978	371.68	
. .	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2**	**м2**	**2.800**	**4.340**	**610.20**		**1253.80**	**1864.00**
. .	Стекло 4мм	м2				2.884	1099.58	
. .	Штапик оконный	м				17.136	154.22	
. .	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**м2**	**6.748**	**3.576**	**472.73**			**472.73**
. .	**Установка неостекленных оконных переплетов:глухих**	**створок**	**4.000**	**3.920**	**669.18**		**15109.77**	**15778.95**
. .	Петля накладная ПН-85	шт				8	200.00	
. .	Рама окон.2,07*0,815 с форт.	м2				6.748	14673.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Ручка-скоба	шт				4	135.44	
. .	Саморез 3,5*35	шт				44	12.32	
. .	Шпингалет	шт				4	88.48	
. .	***Работы, выполняемые в зданиях с подвалами***		***3620.000***	***39.800***	***5119.60***			***5119.60***
. .	**Очистка подвалов от мусора**	**м2**	**1800.000**	**21.600**	**2560.68**			**2560.68**
. .	**Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)**	**м2**	**1820.000**	**18.200**	**2558.92**			**2558.92**
. .	***Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов***		***511.400***	***263.362***	***39364.55***		***61493.77***	***100858.32***
. .	**Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором**	**м**	**366.400**	**51.662**	**8445.77**		**1143.17**	**9588.94**
. .	Цемент	кг				190.528	1143.17	
. .	**Ремонт бетонной отмостки**	**м2**	**145.000**	**211.700**	**30918.78**		**60350.60**	**91269.38**
. .	Бетон М-200	м3				14.5	58928.00	
. .	Брусок 40*50*4000	шт				4.5	720.00	
. .	Доска 20*170*1500	шт				5	575.00	
. .	Саморез	шт				200	100.00	
. .	Саморез 3,5*51	шт				60	27.60	
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов***		***417.840***	***87.746***	***11816.81***		***1063.01***	***12879.82***
. .	**Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**417.840**	**87.746**	**11816.81**		**1063.01**	**12879.82**
. .	Известь	кг				30	561.60	
. .	Цемент	кг				83.568	501.41	
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд***		***6143.060***	***166.245***	***22219.16***		***25591.98***	***47811.14***
. .	**Выкашивание газонов**	**м2**	**6000.000**	**60.000**	**7788.60**		**443.40**	**8232.00**
. .	Леска 3,0	м				30	278.40	
. .	Масло SHTIL	л				0.3	165.00	
. .	**Вырезка порослей: тополя, ивы, акации**	**дерево**	**6.000**	**2.280**	**320.57**			**320.57**
. .	**Демонтаж металлического надворного оборудования**	**шт**	**6.000**	**7.320**	**1042.22**			**1042.22**
. .	**Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами**	**шт**	**11.000**	**6.820**	**877.26**		**335.28**	**1212.54**
. .	Олифа	кг				0.33	18.48	
. .	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				3.3	316.80	
. .	**Окраска качелей - маятников**	**качели**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**44.24**	**230.75**
. .	Олифа	кг				0.09	5.04	
. .	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	39.20	
. .	**Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров**	**м2**	**51.060**	**6.995**	**1008.43**		**895.03**	**1903.46**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Уайт-спирит	л				2.2977	140.91	
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.574	239.38	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				5.3913	514.74	
. .	**Окраска поверхности песочницы**	**песочница**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**48.18**	**133.08**
. .	Олифа	кг				0.03	1.68	
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.5	46.50	
. .	**Окраска поверхности теннисного стола**	**м2**	**4.000**	**0.800**	**113.90**		**58.79**	**172.69**
. .	Олифа	кг				0.08	4.48	
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.584	54.31	
. .	**Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений**	**м**	**24.000**	**5.280**	**679.17**		**405.12**	**1084.29**
. .	Олифа	кг				0.24	13.44	
. .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.08	391.68	
. .	**Окраска шведских стенок, лестниц**	**лестница**	**2.000**	**3.060**	**393.61**		**80.64**	**474.25**
. .	Олифа	кг				0.18	10.08	
. .	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.72	70.56	
. .	**Разборка штакета**	**м2**	**10.000**	**6.130**	**861.88**			**861.88**
. .	**Установка деревянных ограждений с окраской**	**1 п.м.**	**8.000**	**20.240**	**2773.69**		**407.77**	**3181.46**
. .	Брусок 20*40*2000	шт				4.5	247.50	
. .	Олифа	кг				0.09	5.04	
. .	Саморез	шт				32	16.00	
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.53	139.23	
. .	**Установка металлических ограждений с окраской**	**1 п.м.**	**18.000**	**41.580**	**5599.58**		**17167.73**	**22767.31**
. .	Металлическое ограждение	шт				3	4970.31	
. .	Ограждение метал. декорат.	шт				6	11784.00	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.32	413.42	
. .	**Установка скамьи со спинкой с последующей покраской**	**скамья**	**1.000**	**3.630**	**488.85**		**5705.80**	**6194.65**
. .	Скамейка со спинкой	шт				1	5650.00	
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	55.80	
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш***		***160.200***	***36.917***	***5190.56***		***785.95***	***5976.51***
. .	**Очистка желобов от грязи и листьев**	**м2**	**52.200**	**4.176**	**587.15**			**587.15**
. .	**Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.**	**м2**	**100.000**	**28.800**	**4049.28**			**4049.28**
. .	**Смена :отливов(отметов)водосточных труб**	**шт**	**3.000**	**1.830**	**257.30**		**527.10**	**784.40**
. .	Отметы водосточные	шт				3	525.00	
. .	Саморез	шт				10	2.10	
. .	**Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей**	**м**	**1.250**	**0.525**	**73.81**		**258.00**	**331.81**
. .	Труба в/сточная L 1250	шт				1	258.00	
. .	**Установка и укрепление водосточных труб (б/у)**	**м**	**3.750**	**1.586**	**223.02**		**0.85**	**223.87**

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
. .	***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен***		***485.200***	***67.928***	***11104.87***		***527.08***	***11631.95***
. .	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором**	**м**	**485.200**	**67.928**	**11104.87**		**527.08**	**11631.95**
. .	Цемент	кг				77.632	527.08	
. .	***Ремонт и изготовление инвентаря***		***2.000***	***4.480***	***629.89***		***815.78***	***1445.67***
. .	**Изготовление лопат для уборки снега**	**шт**	**2.000**	**4.480**	**629.89**		**815.78**	**1445.67**
. .	Пила двуручная 1250 мм	шт				1	575.00	
. .	Саморез 3,5*51	шт				14	6.44	
. .	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.5	118.34	
. .	Черенок	шт				2	116.00	
. .	***Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД***		***366.054***	***376.377***	***58030.06***		***10456.48***	***68486.54***
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов***		***117.300***	***93.793***	***14742.72***		***1321.01***	***16063.73***
. .	**Гидравлическое испытание ИТП**	**100 м**	**0.300**	**1.503**	**288.47**			**288.47**
. .	**Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона**	**шт**	**96.000**	**24.000**	**3806.88**			**3806.88**
. .	**Изготовление и установка дроссельной шайбы в ИТП**	**шт**	**1.000**	**1.260**	**199.86**			**199.86**
. .	**Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз**	**м2**	**9.000**	**6.480**	**864.24**		**118.80**	**983.04**
. .	Лак Битумный	л.				1.8	118.80	
. .	**Перевод ГВС по телефонограмме**	**шт**	**3.000**	**1.500**	**237.93**			**237.93**
. .	**Подготовка ИТП к отопительному сезону**	**шт**	**3.000**	**54.030**	**8570.24**		**372.21**	**8942.45**
. .	Болт 16*70	кг				0.9	77.28	
. .	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
. .	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
. .	**Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период**	**шт**	**3.000**	**3.000**	**475.86**			**475.86**
. .	**Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм**	**шт**	**1.000**	**0.330**	**46.40**			**46.40**
. .	**Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм**	**шт**	**1.000**	**1.690**	**252.84**		**830.00**	**1082.84**
. .	Клапан обр. фланцевый Ду 50	шт				1	550.00	
. .	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
. .	***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед***		***248.754***	***282.584***	***43287.34***		***9135.47***	***52422.81***
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м3 здания**	**31.764**	**46.375**	**7356.07**			**7356.07**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**Изоляция трубопроводов отопления**	**1 м3**	**0.200**	**3.034**	**488.44**		**930.46**	**1418.90**
. .	Скотч прозрачный	шт				3.34	201.40	
. .	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	729.06	
. .	**Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках**	**1000 м2**	**32.902**	**131.608**	**20875.67**			**20875.67**
. .	**Очистка канализационной сети: внутренней**	**м**	**103.000**	**38.110**	**5132.27**			**5132.27**
. .	**Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)**	**шт**	**12.000**	**3.000**	**421.80**			**421.80**
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм**	**1 раструб**	**4.000**	**2.320**	**379.27**		**6.48**	**385.75**
. .	Цемент	кг				1.08	6.48	
. .	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм**	**м**	**4.000**	**2.840**	**464.28**		**992.70**	**1456.98**
. .	Крестовина 100*50*100	шт				1	198.00	
. .	Манжета 123*110	шт				1	45.90	
. .	Муфта ду 110	шт				1	54.00	
. .	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	154.80	
. .	Труба 110*2000мм	шт				2	540.00	
. .	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм**	**м**	**4.000**	**3.920**	**621.79**			**621.79**
. .	**Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы**	**1000 м3 здания**	**10.588**	**15.458**	**1942.51**			**1942.51**
. .	**Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС**	**м3**	**0.300**	**0.439**	**61.75**			**61.75**
. .	**Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм**	**шт**	**4.000**	**3.720**	**590.07**		**796.64**	**1386.71**
. .	Лен сантехнический	кг				0.028	19.04	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	777.60	
. .	**Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм**	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**313.46**	**460.98**
. .	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
. .	**Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм**	**шт**	**4.000**	**3.720**	**590.07**		**796.64**	**1386.71**
. .	Лен сантехнический	кг				0.028	19.04	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	777.60	
. .	**Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм**	**шт**	**6.000**	**5.580**	**885.10**		**1880.76**	**2765.86**
. .	Лен сантехнический	кг				0.042	28.56	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				6	1852.20	
. .	**Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм**	**м**	**2.000**	**2.180**	**306.51**		**257.70**	**564.21**
. .	Резьба ду25	шт				2	34.00	
. .	Труба 25	т				0.0048	223.70	
. .	**Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм**	**м**	**2.000**	**2.180**	**326.15**		**257.70**	**583.85**

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Резьба ду25	шт				2	34.00	
. .	Труба 25	т				0.0048	223.70	
. .	**Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм**	**м**	**1.000**	**0.890**	**125.13**		**69.57**	**194.70**
. .	Резьба Д15	шт				1	8.00	
. .	Труба ду 15	т				0.0013	61.57	
. .	**Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм**	**шт**	**9.000**	**2.970**	**465.81**		**396.24**	**862.05**
. .	Контрогайка ф15	шт				9	75.00	
. .	Лен сантехнический	кг				0.018	12.24	
. .	Муфта ду 15	шт				9	138.00	
. .	Сгон д-15	шт				9	171.00	
. .	**Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм**	**шт**	**7.000**	**2.310**	**362.30**		**445.52**	**807.82**
. .	Контрогайка Ду 20	шт				7	79.00	
. .	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
. .	Муфта Ду20	шт				7	154.00	
. .	Сгон д 20	шт				7	203.00	
. .	**Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления**	**шт**	**10.000**	**11.000**	**1744.82**		**1991.60**	**3736.42**
. .	Лен сантехнический	кг				0.07	47.60	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1944.00	
		Итого:	**12125.68**	**1120.805**	**396483.59**	**1047.4888**	**130035.67**	**526519.26**

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Российская Федерация * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП 309380126200048 * ИНН 380100251036 * Иркутская область город Ангарск * КОЗЬМИНА Алена Алексеевна

подпись

Козьмина А.А.

Ф.И.О.