Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 37		7293.054	606.508	152347.90	261.6679	20440.67	172788.57
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*33.742*	*39.483*	*5878.20*			*5878.20*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	4.702	745.83			745.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1911.94			1911.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	220.64			220.64
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.773	15.197	2136.70			2136.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	863.09			863.09
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		*5.700*	*6.897*	*919.85*		*2469.47*	*3389.32*
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.700	6.897	919.85		2469.47	3389.32
	Стекло 4мм	м2				5.928	2260.17	
	Штапик оконный	м				23.256	209.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*3672.000*	*36.720*	*5162.83*			*5162.83*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*68.000*	*62.040*	*10174.55*		*213.08*	*10387.63*
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		*9.600*	*27.648*	*4234.84*		*496.49*	*4731.33*

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	9.600	27.648	4234.84		496.49	4731.33
	Известь	кг				29.568	246.60	
	Цемент	кг				43.0848	249.89	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***76.800***	***27.546***	***3872.91***		***2189.70***	***6062.61***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		2189.70	3989.38
	Вилатерм Ду 20	м				26.88	448.90	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1740.80	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3256.690***	***216.472***	***27959.42***		***5511.26***	***33470.68***
	Выкашивание газонов	м2	3100.000	31.000	4024.11			4024.11
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		1091.25	1104.11
	Песок раств.	т				1.455	1091.25	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.18	109.93
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.15	14.10	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.15	14.40	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		43.84	230.35
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	19.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	19.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		42.44	228.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	18.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	0.700	0.096	13.82		11.73	25.55
	Олифа	кг				0.028	1.57	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1092	10.16	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		50.68	135.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	49.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	3.000	0.600	85.43		44.09	129.52
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.438	40.73	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	**130.000**	**169.000**	**21738.47**		**3461.56**	**25200.03**
	Олифа	кг				9.1	509.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.24	586.56	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.24	611.52	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.24	580.32	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				6.24	599.04	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				6.24	574.52	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	13.990	4.966	707.11		566.72	1273.83
	Олифа	кг				0.879	49.22	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6487	60.98	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.014	94.30	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.1447	301.89	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6487	60.33	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		18.22	108.26
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.17	15.98	
	Окраска футбольных ворот	ворота	2.000	4.300	553.11		110.95	664.06
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.51	47.43	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.51	48.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	1.000	1.530	196.80		39.60	236.40
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.18	17.28	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.18	17.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***81.000***	***27.900***	***4036.27***			***4036.27***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.000	21.600	3036.96			3036.96
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	999.31			999.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		***9.400***	***13.968***	***1944.67***		***4807.34***	***6752.01***
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	1.000	0.040	5.39			5.39
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	**5.400**	11.675	1641.48		**2987.50**	**4628.98**
	Полоса перильного ограждения	шт				32.4	2891.70	
	Электроды МР-3 ду4	кг				1.08	95.80	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	**3.000**	2.253	297.80		**1819.84**	**2117.64**
	Гвозди 60*2,5	кг				0.36	15.04	
	Поручни 60*40*3200	шт				3	1804.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***79.122***	***146.834***	***23164.36***		***4753.33***	***27917.69***
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	5926.26			5926.26
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.032	88.128	13978.86			13978.86
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	15.000	3.750	527.25			527.25
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		973.92	1348.26
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	295.03		626.92	921.95
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		313.46	460.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		173.23	408.78
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
	Отвод 20	шт				1.5	24.00	
	Резьба Ду20	шт				1.5	16.50	
	Труба 20	т				0.0025	132.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		305.52	612.03
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	220.84	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		305.52	631.67
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	220.84	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	6.000	6.600	1046.89		2054.76	3101.65
	Лен сантехнический	кг				0.042	28.56	
	Сгон д 20	шт				6	174.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1852.20	
	Текущий ремонт подъезда		*1.000*	*1.000*	*65000.00*			*65000.00*

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	65000.00			65000.00
		Итого:	7293.05	606.508	152347.90	261.67	20440.67	172788.57

Сдал: Д.В. Викулов
подпись МП

Инженер Ю.К. Давыденко

кв. 64 Цапенко Э.В.

Принял: _____
подпись МП