Ведомость по плановым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.
ЖЭО№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016
ЖЭО №2". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1		6397.529	354.192	42802.98	62.4184	12708.41	55511.39
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		*6247.886*	*167.309*	*19216.92*		*1680.12*	*20897.04*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*14.006*	*29.229*	*3533.29*			*3533.29*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.362	5.448	699.80			699.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	94.37			94.37
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.872	15.152	1725.19			1725.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.800	1.872	240.46			240.46
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		*6.000*	*5.200*	*592.06*		*243.72*	*835.78*
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12		39.10	426.22
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		40.53	95.18
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*1080.080*	*10.801*	*1229.78*			*1229.78*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1080.080	10.801	1229.78			1229.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*16.600*	*4.781*	*672.18*			*672.18*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	16.600	4.781	672.18			672.18

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*4904.000*	*51.780*	*5555.25*		*403.36*	*5958.61*
	Выкашивание газонов	м2	4880.000	48.800	5129.86			5129.86
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	20.000	2.740	395.00		403.36	798.36
	Олифа	кг				0.8	44.80	
	Уайт-спирит	л				0.9	68.40	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.12	290.16	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	4.000	0.240	30.39			30.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*223.200*	*59.178*	*6742.97*		*2.27*	*6745.24*
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.200	2.736	311.52			311.52
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	184.000	52.992	6033.67			6033.67
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт и изготовление инвентаря		*4.000*	*6.340*	*891.39*		*1030.77*	*1922.16*
	Изготовление лопат для уборки снега	**шт**	**1.000**	**2.240**	**314.94**		**383.47**	**698.41**
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Изготовление скребков для уборки снега	**шт**	**2.000**	**2.980**	**418.98**		**514.12**	**933.10**
	Болт 6*60	кг				0.056	4.62	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	345.00	
	Труба ду 32	т				0.001	46.90	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.46	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	**шт**	**1.000**	**1.120**	**157.47**		**133.18**	**290.65**
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		*149.643*	*186.883*	*23586.06*		*11028.29*	*34614.35*

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***37.000***	***31.920***	***4076.04***		***171.04***	***4247.08***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.100***	***0.501***	***77.87***			***77.87***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***112.543***	***154.462***	***19432.15***		***10857.25***	***30289.40***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**12.700**	**18.542**	**2381.72**			**2381.72**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.009**	**0.136**	**17.80**		**41.38**	**59.18**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1503	6.06	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.009**	**0.136**	**17.80**		**39.35**	**57.15**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ХВС	**1 м3**	**0.009**	**0.136**	**17.80**		**39.35**	**57.15**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**19.816**	**79.264**	**10181.46**			**10181.46**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**30.000**	**11.100**	**1210.57**			**1210.57**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**12.000**	**3.000**	**421.80**			**421.80**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	**1 раст**	**3.000**	**2.100**	**237.09**		**5.92**	**243.01**
	Цемент	кг				0.87	5.92	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**7.000**	**10.248**	**1166.84**			**1166.84**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**303.14**		**2818.17**	**3121.31**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**4.000**	**4.720**	**606.28**		**710.42**	**1316.70**
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	700.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**4.000**	**4.720**	**606.28**		**5636.34**	**6242.62**
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				4	5625.92	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**342.08**	**819.91**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**426.08**	**903.91**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**342.08**	**819.91**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**426.08**	**903.91**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	**шт**	**2.000**	**3.120**	**352.25**		**30.00**	**382.25**
	Прокладки паранитовые	шт				2	30.00	
		Итого:	6397.53	354.192	42802.98	62.42	12708.41	55511.39

1

Сдал: управдом В.А. Маньков

Принял: собственник МКД кв.№8 Н.В. Бикмухаметова

Г.Д. Ларионова