Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "188 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 15		**1635.899**	**258.650**	**97481.42**	**202.385**	**11064.86**	**108546.28**
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***1562.833***	***148.560***	***80329.70***		***10431.45***	***90761.15***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***8.833***	***15.078***	***2295.86***			***2295.86***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**0.920**	**3.680**	**583.72**			**583.72**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**1.699**	**4.417**	**700.69**			**700.69**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.484**	**1.662**	**263.64**			**263.64**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**2.982**	**4.637**	**651.96**			**651.96**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**1.748**	**0.682**	**95.85**			**95.85**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***6.000***	***4.890***	***684.18***		***2538.09***	***3222.27***
	Смена дверных приборов: замков навесных	**шт**	**3.000**	**0.240**	**30.39**		**1188.00**	**1218.39**
	Замок навесной	шт				3	1188.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**3.000**	**4.650**	**653.79**		**1350.09**	**2003.88**
	Гвозди 1,8*32	кг				0.015	0.67	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1184.18	
	Штапик оконный	м				18.36	165.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***585.000***	***107.712***	***14646.03***		***7893.36***	***22539.39***
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	**м2**	**144.000**	**7.200**	**978.19**		**2001.60**	**2979.79**
	Грунтовка	кг				28.8	2001.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	**м2**	**144.000**	**24.480**	**3325.85**		**4782.96**	**8108.81**
	Краска фасадная белая	кг				72	4782.96	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	**м2**	**144.000**	**34.560**	**4695.32**			**4695.32**
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**9.000**	**2.592**	**364.43**			**364.43**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	**м2**	**144.000**	**38.880**	**5282.24**		**1108.80**	**6391.04**
	Шпаклевка	кг				72	1108.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***848.000***	***8.480***	***1100.79***			***1100.79***
	Выкашивание газонов	**м2**	**848.000**	**8.480**	**1100.79**			**1100.79**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***114.000***	***11.400***	***1602.84***			***1602.84***
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	**м2**	**114.000**	**11.400**	**1602.84**			**1602.84**
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***60000.00***			***60000.00***
	Текущий ремонт подъезда	**подъе**	**1.000**	**1.000**	**60000.00**			**60000.00**
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***73.066***	***110.090***	***17151.72***		***633.41***	***17785.13***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***34.000***	***26.510***	***4205.02***		***565.41***	***4770.43***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**1.000**	**0.500**	**79.31**			**79.31**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**565.41**	**3422.16**
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.100***	***0.501***	***96.16***			***96.16***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***38.966***	***83.079***	***12850.54***		***68.00***	***12918.54***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**7.435**	**10.855**	**1526.23**			**1526.23**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**16.531**	**66.124**	**10488.59**			**10488.59**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**10.000**	**3.700**	**498.28**			**498.28**
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	**шт**	**5.000**	**2.400**	**337.44**		**68.00**	**405.44**
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	1635.90	258.650	97481.42	202.38	11064.86	108546.28

Управдом: Анулова Е.В.

Инженер ИСЮ-2: Сумкова О.В

Собств. № 29: Тельнова Г.Я.