# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "189 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов*** | | ***7.556*** | ***27.981*** | ***4222.95*** | | | ***4222.95*** |
| | **Осмотр внутренней отделки стен** | **1000 м** | **1.569** | **6.276** | **995.50** | | | **995.50** |
| | **189 квартал - 2** | | **1.569** | **6.276** | **995.50** | **0** | | **995.50** |
| | **Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)** | **1000 м** | **1.828** | **9.506** | **1507.78** | | | **1507.78** |
| | **189 квартал - 2** | | **1.828** | **9.506** | **1507.78** | **0** | | **1507.78** |
| | **Осмотр покрытий полов** | **1000 м** | **0.219** | **0.245** | **38.91** | | | **38.91** |
| | **189 квартал - 2** | | **0.219** | **0.245** | **38.91** | **0** | | **38.91** |
| | **Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)** | **1000 м** | **3.830** | **11.911** | **1674.73** | | | **1674.73** |
| | **189 квартал - 2** | | **3.830** | **11.911** | **1674.73** | **0** | | **1674.73** |
| | **Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)** | **1000 м** | **0.110** | **0.043** | **6.03** | | | **6.03** |
| | **189 квартал - 2** | | **0.110** | **0.043** | **6.03** | **0** | | **6.03** |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов*** | | ***50.100*** | ***35.001*** | ***5570.65*** | | ***2948.95*** | ***8519.60*** |
| | **Гидравлическое испытание ИТП** | **100 м** | **0.100** | **0.501** | **96.16** | | **0.12** | **96.28** |
| | **189 квартал - 2** | | **0.100** | **0.501** | **96.16** | **0.0005** | **0.12** | **96.28** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0005 | 0.12 | |
| | **Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона** | **шт** | **36.000** | **9.000** | **1427.58** | | | **1427.58** |
| | **189 квартал - 2** | | **36.000** | **9.000** | **1427.58** | **0** | | **1427.58** |
| | **Подготовка ИТП к отопительному сезону** | **шт** | **1.000** | **18.010** | **2856.75** | | **78.59** | **2935.34** |
| | **189 квартал - 2** | | **1.000** | **18.010** | **2856.75** | **3** | **78.59** | **2935.34** |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 2 | 56.72 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | **Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)** | **1 узел** | **1.000** | **3.940** | **624.96** | | | **624.96** |
| | **189 квартал - 2** | | **1.000** | **3.940** | **624.96** | **0** | | **624.96** |
| | **Установка манометров** | **компл** | **7.000** | **1.750** | **286.09** | | **2108.19** | **2394.28** |
| | **189 квартал - 2** | | **7.000** | **1.750** | **286.09** | **7.07** | **2108.19** | **2394.28** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.07 | 15.19 | |
| | Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа | шт | | | | 7 | 2093.00 | |
| | **Установка термометров** | **компл** | **5.000** | **1.800** | **279.11** | | **762.05** | **1041.16** |
| | **189 квартал - 2** | | **5.000** | **1.800** | **279.11** | **5** | **762.05** | **1041.16** |
| | Термометр ТТЖ-М | шт | | | | 5 | 762.05 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов*** | | ***15.000*** | ***4.320*** | ***607.39*** | | | ***607.39*** |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 15.000 | 4.320 | 607.39 | | | 607.39 |
| | 189 квартал - 2 | | 15.000 | 4.320 | 607.39 | 0 | | 607.39 |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд*** | | ***1362.000*** | ***13.620*** | ***1768.01*** | | | ***1768.01*** |
| | Выкашивание газонов | м2 | 1362.000 | 13.620 | 1768.01 | | | 1768.01 |
| | 189 квартал - 2 | | 1362.000 | 13.620 | 1768.01 | 0 | | 1768.01 |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш*** | | ***419.320*** | ***36.546*** | ***5138.31*** | | | ***5138.31*** |
| | Очистка желобов от грязи и листьев | м2 | 269.320 | 21.546 | 3029.31 | | | 3029.31 |
| | 189 квартал - 2 | | 269.320 | 21.546 | 3029.31 | 0 | | 3029.31 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. | м2 | 150.000 | 15.000 | 2109.00 | | | 2109.00 |
| | 189 квартал - 2 | | 150.000 | 15.000 | 2109.00 | 0 | | 2109.00 |
| | ***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед*** | | ***22.990*** | ***77.822*** | ***12347.69*** | | ***574.99*** | ***12922.68*** |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 6.006 | 8.769 | 1390.91 | | | 1390.91 |
| | 189 квартал - 2 | | 6.006 | 8.769 | 1390.91 | 0 | | 1390.91 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.100 | 1.517 | 244.22 | | 574.99 | 819.21 |
| | 189 квартал - 2 | | 0.100 | 1.517 | 244.22 | 1.794 | 574.99 | 819.21 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 1.67 | 67.30 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.124 | 507.69 | |
| | Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 16.884 | 67.536 | 10712.56 | | | 10712.56 |
| | 189 квартал - 2 | | 16.884 | 67.536 | 10712.56 | 0 | | 10712.56 |
| | | Итого: | 1876.97 | 195.290 | 29655.00 | 16.86 | 3523.94 | 33178.94 |

ИП. Камалутдинова [signature]

Веретнова М.К. [signature]

Басменов С.А. [signature]

3 кв-ра