Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19
По Строение "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 1		**4731.268**	**337.431**	**49628.63**	**156.2422**	**24260.27**	**73888.90**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***17.747***	***39.197***	***5816.68***			***5816.68***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.800**	**7.200**	**1142.06**			**1142.06**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**3.369**	**8.759**	**1389.42**			**1389.42**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.887**	**0.993**	**157.57**			**157.57**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**6.502**	**20.221**	**2843.10**			**2843.10**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**5.189**	**2.024**	**284.53**			**284.53**
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***991.300***	***9.913***	***1572.40***			***1572.40***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**991.300**	**9.913**	**1572.40**			**1572.40**
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***48.000***	***70.080***	***10235.18***		***23586.05***	***33821.23***
	Ремонт бетонной отмостки	**м2**	**48.000**	**70.080**	**10235.18**		**23586.05**	**33821.23**
	Бетон М-100	м3				4.8	15528.00	
	Брусок 40*50*2000	шт				24	1920.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				9.6	431.81	
	Доска 150*25*4000	м3				1.152	5644.80	
	Саморез 3,8*64	шт				96	61.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.100***	***28.511***	***4539.11***		***320.15***	***4859.26***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**320.15**	**3176.90**
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**1.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		***1.684***	***7.073***	***994.44***			***994.44***
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	**1000 м**	**1.684**	**7.073**	**994.44**			**994.44**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***12.000***	***3.456***	***485.91***			***485.91***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**12.000**	**3.456**	**485.91**			**485.91**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3414.000***	***43.500***	***5754.68***		***105.25***	***5859.93***
	Выкашивание газонов	**м2**	**3400.000**	**34.000**	**4413.54**			**4413.54**
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**2.660**	**342.16**		**58.36**	**400.52**
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**12.000**	**6.840**	**998.98**		**46.89**	**1045.87**
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***136.000***	***15.840***	***2227.10***			***2227.10***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**48.000**	**3.840**	**539.90**			**539.90**
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**40.000**	**11.520**	**1619.71**			**1619.71**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**48.000**	**0.480**	**67.49**			**67.49**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***74.437***	***119.861***	***18003.13***		***248.82***	***18251.95***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**18.439**	**26.921**	**3785.08**			**3785.08**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**15.798**	**63.192**	**10023.51**			**10023.51**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**6.000**	**7.440**	**1001.94**			**1001.94**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**18.000**	**10.440**	**1467.86**		**26.24**	**1494.10**
	Цемент	кг				4.86	26.24	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	**шт**	**10.000**	**4.800**	**674.88**		**32.00**	**706.88**
	Лен сантехнический	кг				0.2	32.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**2.700**	**3.953**	**555.76**			**555.76**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	**3.500**	**3.115**	**494.10**		**190.58**	**684.68**
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0045	154.20	
		Итого:	**4731.27**	**337.431**	**49628.63**	**156.24**	**24260.27**	**73888.90**

Сдал: Е.В. Матвеева : Инженер ООО ЖЭО-3:
подпись МП
М.В. Веретнова

Принял: _____
подпись МП

211-1-28 ; МУТУНА Л.Л