Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "А квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 3		**2980.759**	**446.615**	**144321.38**	**234.0767**	**8469.86**	**152791.24**
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***2827.415***	***210.983***	***108021.07***		***3761.71***	***111782.78***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***19.865***	***26.690***	***4022.71***			***4022.71***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.625	5.250	832.75			832.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.880	0.986	156.34			156.34
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.700	8.863	1246.21			1246.21
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.296	2.845	400.06			400.06
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1557.000***	***15.570***	***2469.71***			***2469.71***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1557.000	15.570	2469.71			2469.71
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***200.000***	***114.200***	***19224.43***		***1582.14***	***20806.57***
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	200.000	114.200	19224.43		1582.14	20806.57
	Песок раств.	т				0.146	109.50	
	Цемент	кг				208	1472.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***46.800***	***13.478***	***1895.06***			***1895.06***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	46.800	13.478	1895.06			1895.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***936.000***	***19.360***	***2500.85***		***729.60***	***3230.45***
	Выкашивание газонов	м2	896.000	8.960	1163.10			1163.10
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		121.92	440.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	36.000	7.920	1018.75		607.68	1626.43
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6.12	587.52	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***66.750***	***20.685***	***2908.31***		***1449.97***	***4358.28***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		590.07	847.37
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***75000.00***			***75000.00***
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	75000.00			75000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***153.344***	***235.632***	***36300.31***		***4708.15***	***41008.46***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***39.100***	***42.151***	***6615.29***		***4708.15***	***11323.44***
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 80 мм	шт	2.000	9.700	1451.22		4388.00	5839.22
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				2	4388.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***114.244***	***193.481***	***29685.02***			***29685.02***
	Запуск системы отопления	1000 м	17.990	26.265	3692.91			3692.91
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.254	145.016	23002.44			23002.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	2980.76	446.615	144321.38	234.08	8469.86	152791.24

Дородников Б.Р. кв 31

Управдом Гедымар

Инженер ПТО-3 Веретнова М.Н.