Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 4		**1808.635**	**246.502**	**112816.24**	**10.1**	**320.15**	**113136.39**
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***1718.371***	***44.623***	***81256.33***			***81256.33***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***17.371***	***26.623***	***4049.56***			***4049.56***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	7.060	1119.86			1119.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.446	8.960	1421.17			1421.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.880	0.986	156.34			156.34
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.070	7.884	1108.46			1108.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.445	1.733	243.73			243.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1700.000***	***17.000***	***2206.77***			***2206.77***
	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***75000.00***			***75000.00***
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	75000.00			75000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***90.264***	***201.879***	***31559.91***		***320.15***	***31880.06***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.100***	***31.451***	***5005.45***		***320.15***	***5325.60***
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***54.164***	***170.428***	***26554.46***			***26554.46***
	Запуск системы отопления	1000 м	18.200	26.572	3736.02			3736.02
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.964	143.856	22818.44			22818.44
		Итого:	1808.63	246.502	112816.24	10.10	320.15	113136.39

Трушилёва Л.П. кв. Н. [signature]

управдом [signature]

инженер ЖЭО-3 Веретнова М.К.

[signature]