Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "А квартал - 11". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 11		1803.933	173.860	26569.68	10.1	320.15	26889.83
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***1736.126***	***42.099***	***5927.66***			***5927.66***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***12.126***	***24.859***	***3689.74***			***3689.74***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.966	5.112	810.80			810.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.508	0.569	90.25			90.25
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.968	12.340	1735.07			1735.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.404	1.718	241.49			241.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1724.000***	***17.240***	***2237.92***			***2237.92***
	Выкашивание газонов	м2	1724.000	17.240	2237.92			2237.92
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***67.807***	***131.761***	***20642.02***		***320.15***	***20962.17***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.100***	***31.451***	***5005.45***		***320.15***	***5325.60***
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***31.707***	***100.310***	***15636.57***			***15636.57***
	Запуск системы отопления	1000 м	10.440	15.242	2143.08			2143.08

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.267	85.068	13493.49			13493.49
		Итого:	1803.93	173.860	26569.68	10.10	320.15	26889.83

Бреф № N 15

управдом Глумаф Глумаченко

инженер ЖЭО-3 Веретнова М.В.