# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "А квартал - 15". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **А квартал - 15** | | **3132.480** | **279.190** | **41534.56** | **18.026** | **35279.27** | **76813.83** |
| | ***Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД*** | | ***3044.492*** | ***143.978*** | ***20390.68*** | | ***34843.92*** | ***55234.60*** |
| | ***Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов*** | | ***11.792*** | ***15.156*** | ***2280.43*** | | | ***2280.43*** |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.280 | 2.560 | 406.07 | | | 406.07 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) | 1000 м | 1.970 | 5.122 | 812.45 | | | 812.45 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.546 | 0.611 | 97.00 | | | 97.00 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 3.214 | 4.998 | 702.69 | | | 702.69 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 4.782 | 1.865 | 262.22 | | | 262.22 |
| | ***Работы, выполняемые в зданиях с подвалами*** | | ***1132.000*** | ***11.320*** | ***1795.58*** | | | ***1795.58*** |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 1132.000 | 11.320 | 1795.58 | | | 1795.58 |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов*** | | ***31.200*** | ***8.985*** | ***1263.37*** | | | ***1263.37*** |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 31.200 | 8.985 | 1263.37 | | | 1263.37 |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд*** | | ***1666.600*** | ***54.845*** | ***7505.02*** | | ***34843.92*** | ***42348.94*** |
| | Выкашивание газонов | м2 | 1653.000 | 16.530 | 2145.76 | | | 2145.76 |
| | Окраска металлических ограждений мусорных стоянок | 1 п.м. | 1.600 | 2.080 | 267.55 | | 43.02 | 310.57 |
| | Олифа | кг | | | | 0.112 | 6.27 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.384 | 36.75 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 5.000 | 0.685 | 98.75 | | 106.68 | 205.43 |
| | Олифа | кг | | | | 0.2 | 11.20 | |
| | Пудра аллюминевая | кг | | | | 0.06 | 8.80 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.78 | 86.68 | |
| | Окраска поверхности песочницы | песочн | 1.000 | 0.660 | 84.90 | | 57.24 | 142.14 |
| | Олифа | кг | | | | 0.03 | 1.68 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.5 | 55.56 | |
| | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов | м2 | 4.000 | 1.420 | 202.18 | | 195.76 | 397.94 |
| | Олифа | кг | | | | 0.4 | 22.40 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1.56 | 173.36 | |
| | **Установка качели-маятника, карусели** | качеля | 1.000 | 24.280 | 3413.77 | | **25291.22** | 28704.99 |
| | Качели с жесткой подвеской двойные | шт | | | | 1 | 25291.22 | |
| | **Устройство песочницы с засыпкой песка** | песочн | 1.000 | 9.190 | 1292.11 | | **9150.00** | 10442.11 |
| | Песок раств. | т | | | | 1.8 | 1350.00 | |
| | Песочница | шт | | | | 1 | 7800.00 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш*** | | ***202.900*** | ***53.672*** | ***7546.28*** | | | ***7546.28*** |
| | **Очистка желобов от грязи и листьев** | м2 | 22.900 | 1.832 | 257.58 | | | 257.58 |
| | **Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.** | м2 | 180.000 | 51.840 | 7288.70 | | | 7288.70 |
| | ***Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД*** | | ***87.988*** | ***135.212*** | ***21143.88*** | | ***435.35*** | ***21579.23*** |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов*** | | ***36.100*** | ***31.451*** | ***5005.45*** | | ***320.15*** | ***5325.60*** |
| | **Гидравлическое испытание ИТП** | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | **Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона** | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | **Перевод ГВС по телефонограмме** | шт | 2.000 | 1.000 | 158.62 | | | 158.62 |
| | **Подготовка ИТП к отопительному сезону** | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 320.15 | 3176.90 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | **Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)** | 1 узел | 1.000 | 3.940 | 624.96 | | | 624.96 |
| | ***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед*** | | ***51.888*** | ***103.761*** | ***16138.43*** | | ***115.20*** | ***16253.63*** |
| | **Запуск системы отопления** | 1000 м | 10.390 | 15.169 | 2132.82 | | | 2132.82 |
| | **Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках** | 1000 м | 21.498 | 85.992 | 13640.05 | | | 13640.05 |
| | **Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура** | соедин | 20.000 | 2.600 | 365.56 | | 115.20 | 480.76 |
| | Унипак | кг | | | | 0.1 | 115.20 | |
| | | Итого: | 3132.48 | 279.190 | 41534.56 | 18.03 | 35279.27 | 76813.83 |

Логинов И.Г
Глушченко

инженер ЖЭУ-2
Ефремова М.В