Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "Б квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***13.958***	***43.087***	***6450.96***			***6450.96***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**3.180**	**12.720**	**2017.65**			**2017.65**
	Б квартал - 5		**3.180**	**12.720**	**2017.65**	**0**		**2017.65**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**3.357**	**8.728**	**1384.47**			**1384.47**
	Б квартал - 5		**3.357**	**8.728**	**1384.47**	**0**		**1384.47**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.312**	**0.349**	**55.42**			**55.42**
	Б квартал - 5		**0.312**	**0.349**	**55.42**	**0**		**55.42**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**6.808**	**21.173**	**2976.91**			**2976.91**
	Б квартал - 5		**6.808**	**21.173**	**2976.91**	**0**		**2976.91**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.301**	**0.117**	**16.51**			**16.51**
	Б квартал - 5		**0.301**	**0.117**	**16.51**	**0**		**16.51**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***1.200***	***1.860***	***281.58***		***433.56***	***715.14***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**1.200**	**1.860**	**281.58**		**433.56**	**715.14**
	Б квартал - 5		**1.200**	**1.860**	**281.58**	**1.236**	**433.56**	**715.14**
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50.100***	***37.331***	***5940.23***		***3536.92***	***9477.15***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**		**0.20**	**96.36**
	Б квартал - 5		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0.0009**	**0.20**	**96.36**
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**36.000**	**9.000**	**1427.58**			**1427.58**
	Б квартал - 5		**36.000**	**9.000**	**1427.58**	**0**		**1427.58**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**3226.33**		**56.72**	**3283.05**
	Б квартал - 5		**1.000**	**20.340**	**3226.33**	**2**	**56.72**	**3283.05**
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	Б квартал - 5		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Установка манометров	**компл**	**7.000**	**1.750**	**286.09**		**2730.00**	**3016.09**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 5		**7.000**	**1.750**	**286.09**	**7**	**2730.00**	**3016.09**
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	**компл**	**5.000**	**1.800**	**279.11**		**750.00**	**1029.11**
	Б квартал - 5		**5.000**	**1.800**	**279.11**	**5**	**750.00**	**1029.11**
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***4083.960***	***40.840***	***5301.39***			***5301.39***
	Выкашивание газонов	**м2**	**4083.960**	**40.840**	**5301.39**			**5301.39**
	Б квартал - 5		**4083.960**	**40.840**	**5301.39**	**0**		**5301.39**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***251.200***	***66.473***	***9346.08***		***43.39***	***9389.47***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**45.600**	**3.648**	**512.91**			**512.91**
	Б квартал - 5		**45.600**	**3.648**	**512.91**	**0**		**512.91**
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**200.000**	**57.600**	**8098.56**			**8098.56**
	Б квартал - 5		**200.000**	**57.600**	**8098.56**	**0**		**8098.56**
	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	**м2**	**5.600**	**5.225**	**734.61**		**43.39**	**778.00**
	Б квартал - 5		**5.600**	**5.225**	**734.61**	**0.728**	**43.39**	**778.00**
	Гвозди шиферные	кг				0.728	43.39	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***42.370***	***126.327***	***19583.09***		***399.17***	***19982.26***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**17.429**	**25.446**	**3577.75**			**3577.75**
	Б квартал - 5		**17.429**	**25.446**	**3577.75**	**0**		**3577.75**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**399.17**	**643.39**
	Б квартал - 5		**0.100**	**1.517**	**244.22**	**0.291**	**399.17**	**643.39**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**24.841**	**99.364**	**15761.12**			**15761.12**
	Б квартал - 5		**24.841**	**99.364**	**15761.12**	**0**		**15761.12**
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***128.63***			***128.63***
	Текущий ремонт подъезда	**подъе**	**1.000**	**1.000**	**128.63**			**128.63**
	Б квартал - 5		**1.000**	**1.000**	**128.63**	**0**		**128.63**
		Итого:	**4443.79**	**316.918**	**47031.96**	**16.26**	**4413.04**	**51445.00**

ИП Калашутрина Т.Н.

Верешова М.Н.

18 кв-ра

Ерохин Н.Л.