Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "Б квартал - 18". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***9.602***	***29.576***	***4426.53***			***4426.53***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 18		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	978.24			978.24
	Б квартал - 18		2.372	6.167	978.24	0		978.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 18		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	2055.15			2055.15
	Б квартал - 18		4.700	14.617	2055.15	0		2055.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.202	0.079	11.08			11.08
	Б квартал - 18		0.202	0.079	11.08	0		11.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***0.500***	***0.775***	***117.33***		***193.02***	***310.35***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	117.33		193.02	310.35
	Б квартал - 18		0.500	0.775	117.33	3.5775	193.02	310.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50.100***	***37.331***	***5940.23***		***80.80***	***6021.03***
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Б квартал - 18		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 18		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Б квартал - 18		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 18		1.000	3.940	624.96	0		624.96