Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 3
Дата начала отчетного периода: 01.01.2019
Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	**8470.4**
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	*8470.40*
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	*0.00*
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год)	335
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	397173.98
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1462200.38**
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1461067.58
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	1132.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	**1477923.60**
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1477923.60
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	0.00
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	219 квартал - 3
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	269820.19
Аварийное обслуживание	12808.32
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	26700.00
Материалы для сварочных работ	4827.40
Обслуживание и содержание электрооборудования	35325.05
Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКД	22056.00
Прочистка канализационных выпусков в МКД	11060.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	32400.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	16516.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	**431512.96**
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	254012.36
Всего затрат по разделам № 1,2:	**685525.32**
Дератизация, дезинсекция	6083.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	259036.16

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	16093.38
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	7983.96
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	27001.98
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	97987.38
Транспортные услуги	7000.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)	**321300.88**
Управленческое вознаграждение	**146220.04**
ВСЕГО РАСХОДОВ	**1574232.09**

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1080749.62
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	493482.47

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" **Карпущенко Д.В.**
Гл. бухгалтер **Камалутдинова А.Ш.**
Гл. инженер **Богачева В.С.**
Начальник ПЭО **Чигинцева М.И.**
Начальник ПТО **Казанкова И.В.**
Директор ООО "ЖЭО № 3" **Шахматова Е.С.**
Инженер ООО "ЖЭО № 3" **Веретнова М.В.**
Управдом **ИП Козьмина А. А.**

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**219 квартал - 3**		9624.944	896.585	363958.98	1093.9832	159873.57	523832.55
. .	***Благоустройство***				*231804.00*		*22208.36*	*254012.36*
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)**	руб					22208.36	22208.36
. .	**Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)**	руб			231804.00			231804.00
. .	***Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД***		*9350.809*	*569.804*	*80711.63*		*121315.86*	*202027.49*
. .	***Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов***		*397.175*	*58.431*	*8895.49*			*8895.49*
. .	**Осмотр внутренней отделки стен**	1000 м2	2.160	4.320	685.24			685.24
. .	**Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)**	1000 м2	5.712	14.852	2355.70			2355.70
. .	**Осмотр покрытий полов**	1000 м2	2.440	2.732	433.48			433.48
. .	**Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)**	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
. .	**Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)**	1000 м2	8.764	13.628	1916.10			1916.10
. .	**Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)**	1000 м2	18.099	7.059	992.44			992.44
. .	***Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов***		*194.214*	*191.134*	*27289.78*		*94150.53*	*121440.31*
. .	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	коробок	3.000	6.180	832.26			832.26
. .	**Демонтаж оконных коробок**	шт	6.000	5.040	678.74			678.74
. .	**Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм в два перепл откр в одну сторону**	м2	2.730	3.759	528.54		931.26	1459.80
. .	Стекло 4мм	м2				2.73	764.18	
. .	Штапик оконный	м				16.7076	167.08	
. .	**Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен**	коробок	1.000	19.280	2850.16		405.10	3255.26
. .	Обналичка 2000	шт				2	400.00	
. .	Саморез 3,5*41	шт				15	5.10	
. .	**Смена дверных приборов: замков навесных**	шт	28.000	2.240	283.61		9742.42	10026.03
. .	Замок навесной	шт				28	9742.42	
. .	**Смена дверных приборов: проушин**	шт	28.000	10.528	1480.24		1498.64	2978.88
. .	Проушина д/замка	шт				28	1450.40	
. .	Саморез	шт				72	36.00	
. .	Саморез для ГКЛ 4,2*70	шт				12	12.24	
. .	**Смена дверных приборов: шпингалеты**	шт	6.000	10.200	1434.12		180.54	1614.66

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Саморез 3,5*41	шт				18	6.12	
. .	Шпингалет	шт				6	174.42	
. .	**Смена оконных приборов: петли**	**шт**	**36.000**	**40.680**	**5719.61**		**537.36**	**6256.97**
. .	Петля накладная 40 мм	шт				36	486.72	
. .	Саморез 3,5*41	шт				96	32.64	
. .	Шуруп	шт				36	18.00	
. .	**Смена оконных приборов: ручки**	**шт**	**18.000**	**5.040**	**708.62**		**662.16**	**1370.78**
. .	Ручка-скоба	шт				18	648.00	
. .	Саморез 3,5*41	шт				24	8.16	
. .	Шуруп	шт				12	6.00	
. .	**Смена оконных приборов : шпингалет**	**шт**	**36.000**	**61.092**	**8589.53**		**1128.12**	**9717.65**
. .	Саморез 3,5*41	шт				96	32.64	
. .	Саморез для ГКЛ 4,2*70	шт				48	48.96	
. .	Шпингалет	шт				36	1046.52	
. .	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**м2**	**12.480**	**6.614**	**874.29**			**874.29**
. .	**Установка блоков в наружных и внутр дверных проемах: в каменных стенах,площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2.700**	**3.726**	**564.08**		**19775.43**	**20339.51**
. .	Дверной блок 1,09*0,83	шт				3	19032.24	
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.35	465.75	
. .	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
. .	Ручка дверная	шт				3	76.20	
. .	Саморез 3,5*41	шт				36	12.24	
. .	**Установка неостекленных оконных переплетов:глухих**	**створок**	**12.000**	**11.760**	**2007.55**		**44182.98**	**46190.53**
. .	Рама оконная 2,02*0,78	шт				6	21189.12	
. .	Рама оконная 2,02*0,83	шт				6	22993.86	
. .	**Установка оконных блоков**	**м2**	**2.304**	**4.995**	**738.43**		**15106.52**	**15844.95**
. .	Оконный блок двойной	шт				6	15000.00	
. .	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				0.3087	106.52	
. .	***Работы, выполняемые в зданиях с подвалами***		***779.010***	***10.728***	***1318.11***		***193.76***	***1511.87***
. .	**Очистка подвалов от мусора**	**м2**	**776.300**	**9.316**	**1104.36**			**1104.36**
. .	**Установка сетки-рабицы на подвальные окна**	**м2**	**2.710**	**1.412**	**213.75**		**193.76**	**407.51**
. .	Гвозди 4*100	кг				0.271	17.50	
. .	Сетка	м2				2.71	176.26	
. .	***Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов***		***50.000***	***73.000***	***10661.65***		***20390.00***	***31051.65***
. .	**Ремонт бетонной отмостки**	**м2**	**50.000**	**73.000**	**10661.65**		**20390.00**	**31051.65**
. .	Бетон М-100	м3				5	16175.00	
. .	Брусок 50*50*2500	шт				3	180.00	
. .	Доска строг.30*165*4000	шт				9	3960.00	
. .	Саморез 3,5*35	шт				100	75.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов***		***162.000***	***58.104***	***8169.42***		***1572.90***	***9742.32***
. .	**Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам**	**м**	**54.000**	**27.000**	**3796.20**		**1572.90**	**5369.10**
. .	Мастика "ТЭПСАН"	кг				18.36	1572.90	
. .	**Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.**	**м2**	**108.000**	**31.104**	**4373.22**			**4373.22**
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд***		***7569.860***	***127.248***	***17052.66***		***2635.63***	***19688.29***
. .	**Валка деревьев в городских условиях : (сосна, береза,тополь) диаметром более 300мм**	**м3**	**2.000**	**9.880**	**1365.71**			**1365.71**
. .	**Выкашивание газонов**	**м2**	**7500.000**	**75.000**	**9735.75**		**721.00**	**10456.75**
. .	Леска 3,0	м				50	443.50	
. .	Масло SHTIL	л				0.5	277.50	
. .	**Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами**	**шт**	**10.000**	**6.200**	**797.51**		**279.00**	**1076.51**
. .	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3	279.00	
. .	**Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами**	**шт**	**4.000**	**5.320**	**684.31**		**230.40**	**914.71**
. .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.4	230.40	
. .	**Окраска качелей - маятников**	**качели**	**2.000**	**2.900**	**373.03**		**73.60**	**446.63**
. .	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.8	73.60	
. .	**Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров**	**м2**	**48.860**	**21.658**	**3159.49**		**887.13**	**4046.62**
. .	Уайт-спирит	л				2.1987	167.11	
. .	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.2308	218.62	
. .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				5.3914	501.40	
. .	**Распиловка упавшего дерева и сучьев**	**дерево**	**2.000**	**5.880**	**879.71**			**879.71**
. .	**Ремонт деревянных скамеек**	**шт**	**1.000**	**0.410**	**57.16**		**444.50**	**501.66**
. .	Доска строг.30*165*4000	шт				1	440.00	
. .	Саморез 3,5*35	шт				6	4.50	
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш***		***112.550***	***26.719***	***3886.66***		***693.18***	***4579.84***
. .	**Герметизация трещин асбестоцементных листов**	**м2 кровли**	**1.000**	**0.020**	**2.85**		**40.67**	**43.52**
. .	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.26	22.27	
. .	Стеклоткань	м				0.5	18.40	
. .	**Очистка желобов от грязи и листьев**	**м2**	**61.050**	**4.884**	**686.69**			**686.69**
. .	**Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.**	**м2**	**32.000**	**9.216**	**1295.77**			**1295.77**
. .	**Ремонт жалюзи слуховых окон**	**шт**	**7.000**	**7.350**	**1165.86**		**422.44**	**1588.30**
. .	Обналичка 2000	шт				2	400.00	
. .	Саморез для ГКЛ 4,2*70	шт				22	22.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	**Смена :отливов(отметов)водосточных труб**	**шт**	**1.000**	**0.610**	**85.77**		**176.50**	**262.27**
. .	Отметы водосточные	шт				1	175.00	
. .	Саморез	шт				3	1.50	
. .	**Установка и укрепление водосточных труб (б/у)**	**м**	**7.500**	**3.172**	**446.04**		**7.99**	**454.03**
. .	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
. .	Проволока ду 1,2 мм	кг				0.0187	1.02	
. .	Саморез для ГКЛ 4,2*70	шт				6	6.12	
. .	**Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб**	**шт**	**1.000**	**0.610**	**85.77**		**2.04**	**87.81**
. .	Саморез для ГКЛ 4,2*70	шт				2	2.04	
. .	**Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб**	**шт**	**1.000**	**0.434**	**58.45**		**0.18**	**58.63**
. .	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
. .	**Установка отливов (отмётов) водосточных труб**	**шт**	**1.000**	**0.423**	**59.47**		**43.36**	**102.83**
. .	Отметы водосточные	шт				1	42.00	
. .	Саморез 3,5*41	шт				4	1.36	
. .	***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов***		***1.000***	***0.220***	***32.52***		***3.64***	***36.16***
. .	**Ремонт загрузочных люков мусоропроводов**	**шт**	**1.000**	**0.220**	**32.52**		**3.64**	**36.16**
. .	Болт 10*80	шт				2	1.40	
. .	Гайка	шт				2	2.24	
. .	***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен***		***80.000***	***16.000***	***2249.60***		***92.16***	***2341.76***
. .	**Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором**	**м**	**80.000**	**16.000**	**2249.60**		**92.16**	**2341.76**
. .	Цемент	кг				12.8	92.16	
. .	***Ремонт и изготовление инвентаря***		***5.000***	***8.220***	***1155.73***		***1584.06***	***2739.79***
. .	**Изготовление лопат для уборки снега**	**шт**	**3.000**	**6.720**	**944.83**		**1248.67**	**2193.50**
. .	Болт 16*120	кг				0.042	6.09	
. .	Гайка М 16	кг				0.009	0.92	
. .	Пила двуручная 1000 мм	шт				1.5	881.50	
. .	Саморез 3,5*41	шт				21	7.14	
. .	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.75	177.52	
. .	Черенки д/лопат	шт				3	175.50	
. .	**Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5**	**шт**	**2.000**	**1.500**	**210.90**		**335.39**	**546.29**
. .	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
. .	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
. .	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.85	
. .	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
. .	***Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД***		***274.135***	***326.781***	***51443.35***		***16349.35***	***67792.70***

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
. .	***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов***		***108.300***	***84.033***	***13379.38***		***1608.66***	***14988.04***
. .	**Гидравлическое испытание ИТП**	**100 м**	**0.300**	**1.503**	**288.47**			**288.47**
. .	**Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона**	**шт**	**96.000**	**24.000**	**3806.88**			**3806.88**
. .	**Перевод ГВС по телефонограмме**	**шт**	**9.000**	**4.500**	**713.79**			**713.79**
. .	**Подготовка ИТП к отопительному сезону**	**шт**	**3.000**	**54.030**	**8570.24**		**1608.66**	**10178.90**
. .	Болт 16*120	кг				0.9	77.28	
. .	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
. .	Лен сантехнический	кг				0.03	20.22	
. .	Манометр техн.	шт				3	900.00	
. .	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
. .	Термометр	шт				3	360.00	
. .	***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед***		***165.835***	***242.748***	***38063.97***		***14740.69***	***52804.66***
. .	**Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг**	**шт**	**1.000**	**1.270**	**164.86**			**164.86**
. .	**Запуск системы отопления**	**1000 м3 здания**	**31.983**	**46.695**	**7406.79**			**7406.79**
. .	**Изоляция трубопроводов отопления**	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**476.32**	**720.54**
. .	Скотч желтый	шт				1.67	98.53	
. .	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	
. .	**Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.**	**1000 м2**	**31.752**	**127.008**	**20146.01**			**20146.01**
. .	**Очистка канализационной сети: внутренней**	**м**	**30.000**	**11.100**	**1494.84**			**1494.84**
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм**	**1 раструб**	**2.000**	**1.160**	**189.64**		**3.82**	**193.46**
. .	Цемент	кг				0.54	3.82	
. .	**Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм**	**1 раструб**	**2.000**	**0.920**	**150.40**		**3.68**	**154.08**
. .	Цемент	кг				0.52	3.68	
. .	**Прокладка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб, диаметром 50 мм**	**м**	**1.000**	**0.738**	**120.65**		**157.50**	**278.15**
. .	Манжет 73-50	шт				1	23.40	
. .	Муфта РР50	шт				2	55.80	
. .	Отвод 50/45	шт				1	15.30	
. .	Труба 50/1000	шт				1	63.00	
. .	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм**	**м**	**10.000**	**7.100**	**1160.71**		**3104.10**	**4264.81**
. .	Манжет 73-50	шт				1	23.40	
. .	Манжета 123*110	шт				4	196.20	

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Муфта ду 110	шт				4	319.50	
. .	Муфта PP50	шт				1	27.90	
. .	Отвод 100*87,5	шт				2	138.60	
. .	Отвод 50*87,5	шт				2	30.60	
. .	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				3	540.00	
. .	Переход с чугуна на пп 72*50	шт				2	144.00	
. .	Тройник 100*100*45	шт				1	101.70	
. .	Тройник 110*110/87	шт				1	90.00	
. .	Тройник 110/110*45*	шт				1	106.20	
. .	Труба 100*2000	шт				2	630.00	
. .	Труба 50/1000	шт				2	126.00	
. .	Труба с растубом100/2000	шт				2	630.00	
. .	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм**	**м**	8.000	**7.840**	**1243.58**			**1243.58**
. .	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :50 мм**	**м**	3.000	**2.370**	**375.93**			**375.93**
. .	**Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления**	**шт**	**9.000**	**4.320**	**607.39**		**219.60**	**826.99**
. .	Лен сантехнический	кг				0.18	122.40	
. .	Смазка уплотн.	кг				0.18	97.20	
. .	**Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм**	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**487.10**	**674.27**
. .	Лен сантехнический	кг				0.0122	8.30	
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
. .	**Смена вентилей отопления диаметром : 25мм**	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**357.09**	**544.26**
. .	Лен сантехнический	кг				0.012	8.09	
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	349.00	
. .	**Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм**	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**397.60**	**692.63**
. .	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.08	
. .	**Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм**	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**313.46**	**460.98**
. .	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
. .	**Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм**	**шт**	**4.000**	**3.720**	**590.07**		**865.44**	**1455.51**
. .	Лен сантехнический	кг				0.014	9.44	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				4	856.00	
. .	**Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм**	**м**	**3.000**	**2.970**	**471.10**		**284.44**	**755.54**
. .	Резьба Ду20	шт				3	21.00	
. .	Труба 20	т				0.005	263.44	
. .	**Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм**	**шт**	**7.000**	**2.310**	**362.30**		**295.15**	**657.45**
. .	Контрогайка ф15	шт				7	61.00	
. .	Лен сантехнический	кг				0.012	8.15	
. .	Муфта ду 15	шт				7	97.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
. .	Сгон д-15	шт				7	129.00	
. .	**Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм**	**шт**	**5.000**	**1.650**	**258.79**		**280.06**	**538.85**
. .	Контрогайка Ду 20	шт				5	65.00	
. .	Лен сантехнический	кг				0.006	4.06	
. .	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
. .	Сгон д 20	шт				5	101.00	
. .	**Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм**	**шт**	**2.000**	**0.960**	**150.57**		**168.45**	**319.02**
. .	Контрогайка Ду 25	шт				2	48.80	
. .	Лен сантехнический	кг				0.0072	4.88	
. .	Муфта ду 25	шт				2	51.77	
. .	Сгон 25	шт				2	63.00	
. .	**Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления**	**шт**	**5.000**	**5.500**	**872.41**		**817.08**	**1689.49**
. .	Лен сантехнический	кг				0.014	9.44	
. .	Резьба Д15	шт				4	24.00	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	783.64	
. .	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм**	**м**	**4.000**	**0.760**	**113.70**		**2356.00**	**2469.70**
. .	Регистр д 57 L-1000 4-х секц.	шт				1	2356.00	
. .	**Установка циркуляционных насосов на систему ГВС**	**узел**	**1.000**	**7.690**	**1123.12**		**4153.80**	**5276.92**
. .	Контрогайка Ду 25	шт				2	38.00	
. .	Лен сантехнический	кг				0.05	34.00	
. .	Муфта ду 25	шт				2	54.00	
. .	Насос циркуляционный	шт				1	2689.20	
. .	Сгон 25	шт				2	64.00	
. .	Труба 25	т				0.0012	57.00	
. .	Фильтр Ду 25	шт				1	260.00	
. .	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
		Итого:	**9624.94**	**896.585**	**363958.98**	**1093.9832**	**159873.57**	**523832.55**

Объемы выполненных работ подтверждаю.

Российская Федерация * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП 308801002510039 * КОЗЬМИНА Алена Алексеевна * Иркутская область * город Тулун

подпись Ф.И.О.