Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 6". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".
По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***302.056***	***52.409***	***7957.04***			***7957.04***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**3.240**	**6.480**	**1027.86**			**1027.86**
	15мк-н - 6		**3.240**	**6.480**	**1027.86**	**0**		**1027.86**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**4.721**	**12.275**	**1947.00**			**1947.00**
	15мк-н - 6		**4.721**	**12.275**	**1947.00**	**0**		**1947.00**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.795**	**2.010**	**318.89**			**318.89**
	15мк-н - 6		**1.795**	**2.010**	**318.89**	**0**		**318.89**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**270.000**	**11.880**	**1884.41**			**1884.41**
	15мк-н - 6		**270.000**	**11.880**	**1884.41**	**0**		**1884.41**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**9.500**	**14.772**	**2077.01**			**2077.01**
	15мк-н - 6		**9.500**	**14.772**	**2077.01**	**0**		**2077.01**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**12.800**	**4.992**	**701.87**			**701.87**
	15мк-н - 6		**12.800**	**4.992**	**701.87**	**0**		**701.87**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***2.500***	***3.875***	***544.82***		***1202.31***	***1747.13***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**2.500**	**3.875**	**544.82**		**1202.31**	**1747.13**
	15мк-н - 6		**2.500**	**3.875**	**544.82**	**17.875**	**1202.31**	**1747.13**
	Стекло 4мм	м2				2.575	1064.61	
	Штапик оконный	м				15.3	137.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***68.000***	***59.900***	***9501.34***		***1174.72***	***10676.06***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	15мк-н - 6		**64.000**	**16.000**	**2537.92**	**0**		**2537.92**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**1174.72**	**6888.21**
	15мк-н - 6		**2.000**	**36.020**	**5713.49**	**10.7**	**1174.72**	**6888.21**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**2.000**	**7.880**	**1249.93**			**1249.93**
	15мк-н - 6		**2.000**	**7.880**	**1249.93**	**0**		**1249.93**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***96.000***	***27.648***	***3887.31***			***3887.31***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**96.000**	**27.648**	**3887.31**			**3887.31**
	15мк-н - 6		**96.000**	**27.648**	**3887.31**	**0**		**3887.31**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***500.000***	***5.000***	***649.05***		***97.00***	***746.05***
	Выкашивание газонов	**м2**	**500.000**	**5.000**	**649.05**		**97.00**	**746.05**
	15мк-н - 6		**500.000**	**5.000**	**649.05**	**4.55**	**97.00**	**746.05**
	Леска 3,0	м				4.5	67.50	
	Масло SHTIL	л				0.05	29.50	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***55.397***	***158.725***	***25177.04***			***25177.04***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**24.749**	**36.133**	**5731.50**			**5731.50**
	15мк-н - 6		**24.749**	**36.133**	**5731.50**	**0**		**5731.50**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**30.648**	**122.592**	**19445.54**			**19445.54**
	15мк-н - 6		**30.648**	**122.592**	**19445.54**	**0**		**19445.54**
		Итого:	**1023.95**	**307.557**	**47716.60**	**33.12**	**2474.03**	**50190.63**

Сдал: _____
подпись

МП

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АНГАРСК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ВИКУЛОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

Принял: _____
подпись МП

Инженер Ю.К. Давыденко

Собств: кв № 35 Громаков