# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15мк-н - 26** | | **12784.262** | **1085.325** | **159508.14** | **193.9955** | **167279.59** | **326787.73** |
| | ***Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов*** | | ***57.790*** | ***60.144*** | ***8928.59*** | | | ***8928.59*** |
| | **Осмотр внутренней отделки стен** | **1000 м** | **3.304** | **6.608** | **1048.16** | | | **1048.16** |
| | **Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)** | **1000 м** | **6.739** | **17.521** | **2779.24** | | | **2779.24** |
| | **Осмотр покрытий полов** | **1000 м** | **1.863** | **2.087** | **330.98** | | | **330.98** |
| | **Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)** | **1000 м** | **13.762** | **21.400** | **3008.83** | | | **3008.83** |
| | **Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)** | **1000 м** | **32.122** | **12.528** | **1761.38** | | | **1761.38** |
| | ***Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов*** | | ***4.560*** | ***5.518*** | ***735.88*** | | ***1726.82*** | ***2462.70*** |
| | **Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2** | **м2** | **4.560** | **5.518** | **735.88** | | **1726.82** | **2462.70** |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0137 | 0.69 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 4.7424 | 1614.50 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 18.6048 | 111.63 | |
| | ***Работы, выполняемые в зданиях с подвалами*** | | ***2364.000*** | ***28.368*** | ***3363.03*** | | | ***3363.03*** |
| | **Очистка подвалов от мусора** | **м2** | **2364.000** | **28.368** | **3363.03** | | | **3363.03** |
| | ***Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов*** | | ***356.750*** | ***520.855*** | ***76070.87*** | | ***160571.74*** | ***236642.61*** |
| | **Ремонт бетонной отмостки** | **м2** | **356.750** | **520.855** | **76070.87** | | **160571.74** | **236642.61** |
| | Бетон М-100 | м3 | | | | 35.675 | 115408.62 | |
| | Гвозди 1,8*32 | кг | | | | 71.35 | 3209.32 | |
| | Доска 150*25*4000 | м3 | | | | 8.562 | 41953.80 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов*** | | ***102.000*** | ***93.060*** | ***15261.83*** | | ***329.21*** | ***15591.04*** |
| | **Гидравлическое испытание ИТП** | **100 м** | **3.000** | **15.030** | **2884.71** | | **9.60** | **2894.31** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.06 | 9.60 | |
| | **Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона** | **шт** | **96.000** | **24.000** | **3806.88** | | | **3806.88** |
| | **Подготовка ИТП к отопительному сезону** | **шт** | **3.000** | **54.030** | **8570.24** | | **319.61** | **8889.85** |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 58.17 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.15 | 15.39 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 10.28 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд*** | | ***9569.236*** | ***128.730*** | ***16986.07*** | | ***2124.32*** | ***19110.39*** |
| | **Выкашивание газонов** | **м2** | **9500.000** | **95.000** | **12331.95** | | | **12331.95** |
| | **Заполнение песочницы песком** | **песочн** | **1.000** | **0.100** | **12.86** | | | **12.86** |
| | **Окраска бельевой стойки** | **стоек** | **14.000** | **9.800** | **1260.57** | | **236.04** | **1496.61** |
| | Олифа | кг | | | | 0.56 | 31.36 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 2.38 | 204.68 | |
| | **Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров** | **м2** | **14.310** | **8.157** | **1191.29** | | **224.03** | **1415.32** |
| | Олифа | кг | | | | 0.5724 | 32.05 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 2.2324 | 191.98 | |
| | **Окраска поверхности теннисного стола** | **м2** | **5.490** | **1.098** | **156.33** | | **78.49** | **234.82** |
| | Олифа | кг | | | | 0.1098 | 6.15 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0.4008 | 35.47 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.4008 | 36.87 | |
| | **Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов** | **м2** | **32.436** | **11.515** | **1639.46** | | **1509.80** | **3149.26** |
| | Олифа | кг | | | | 3.2436 | 181.64 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 6.7492 | 614.17 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 2.9694 | 264.28 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 4.8882 | 449.71 | |
| | **Окраска шведских стенок, лестниц** | **лестни** | **2.000** | **3.060** | **393.61** | | **75.96** | **469.57** |
| | Олифа | кг | | | | 0.18 | 10.08 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 0.36 | 32.76 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.36 | 33.12 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш*** | | ***172.400*** | ***33.702*** | ***4776.33*** | | ***3.36*** | ***4779.69*** |
| | **Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.** | **м2** | **90.000** | **25.920** | **3644.35** | | | **3644.35** |
| | **Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев** | **м2** | **70.400** | **0.704** | **98.98** | | | **98.98** |
| | **Ремонт жалюзи слуховых окон** | **шт** | **2.000** | **2.100** | **333.10** | | | **333.10** |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.25 | | |
| | **Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)** | **м** | **6.000** | **2.538** | **356.84** | | **1.36** | **358.20** |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.03 | 1.36 | |
| | **Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб** | **шт** | **4.000** | **2.440** | **343.06** | | **2.00** | **345.06** |
| | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 8 | 2.00 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед*** | | ***157.526*** | ***214.948*** | ***33385.54*** | | ***2524.14*** | ***35909.68*** |
| | **Запуск системы отопления** | **1000 м** | **35.770** | **52.224** | **8283.80** | | | **8283.80** |
| | **Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках** | **1000 м** | **30.756** | **123.024** | **19514.07** | | | **19514.07** |
| | **Очистка канализационной сети: внутренней** | **м** | **72.000** | **26.640** | **3587.60** | | | **3587.60** |
| | **Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)** | **шт** | **10.000** | **2.500** | **351.50** | | | **351.50** |
| | **Смена вентилей отопления диаметром : 25мм** | **шт** | **3.000** | **3.540** | **561.51** | | **1288.19** | **1849.70** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.036 | 28.19 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 3 | 1260.00 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм** | **м** | **2.000** | **2.180** | **306.51** | | **232.00** | **538.51** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.001 | 0.78 | |
| | Резьба ду25 | шт | | | | 2 | 34.00 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0048 | 194.55 | |
| | Электроды МР-4 | кг | | | | 0.038 | 2.67 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм** | **м** | **2.000** | **2.640** | **431.59** | | **246.99** | **678.58** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.001 | 0.78 | |
| | Резьба Д32 | шт | | | | 2 | 40.12 | |
| | Труба ду 32 | т | | | | 0.0062 | 206.09 | |
| | **Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления** | **шт** | **2.000** | **2.200** | **348.96** | | **756.96** | **1105.92** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.014 | 10.96 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 2 | 44.00 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 2 | 702.00 | |
| | | **Итого:** | **12784.26** | **1085.325** | **159508.14** | **194.00** | **167279.59** | **326787.73** |

Сдал: _____
подпись МП

Инженер Н.К. Давыдова

кв. 21 М.А. Силуикова

Принял: _____
подпись МП