Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 30". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 30		**5493.230**	**534.641**	**77112.62**	**267.6037**	**22673.76**	**99786.38**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***19.840***	***22.859***	***3404.49***			***3404.49***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.331**	**2.662**	**422.25**			**422.25**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.758**	**7.171**	**1137.43**			**1137.43**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.660**	**0.739**	**117.25**			**117.25**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**5.495**	**8.545**	**1201.38**			**1201.38**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**9.596**	**3.742**	**526.18**			**526.18**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***64.600***	***67.724***	***8477.31***		***6034.23***	***14511.54***
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	**м2**	**3.600**	**1.224**	**157.44**		**7.48**	**164.92**
	Гвозди 3*70	кг				0.216	7.48	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	**шт**	**8.000**	**7.280**	**1023.57**		**587.18**	**1610.75**
	Угольник 15	шт				32	576.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.276	11.18	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**4.000**	**2.640**	**371.18**		**186.58**	**557.76**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	174.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	**шт**	**15.000**	**5.700**	**801.42**		**73.81**	**875.23**
	Завертки форточные	шт				5	49.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	
	Смена оконных приборов : шпингалет	**шт**	**20.000**	**33.940**	**3864.41**		**502.20**	**4366.61**
	Шпингалет	шт				20	502.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**14.000**	**16.940**	**2259.29**		**4676.98**	**6936.27**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.07	3.53	
	Стекло 4мм	м2				12.36	4232.81	
	Штапик оконный	м				73.44	440.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***3070.500***	***32.562***	***4332.53***			***4332.53***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**928.500**	**11.142**	**1320.88**			**1320.88**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**2142.000**	**21.420**	**3011.65**			**3011.65**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***34.000***	***31.020***	***5087.28***		***106.54***	***5193.82***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**1.000**	**5.010**	**961.57**			**961.57**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**106.54**	**2963.29**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***36.000***	***12.912***	***1815.43***		***795.60***	***2611.03***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**12.000**	**6.000**	**843.60**		**795.60**	**1639.20**
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.08	795.60	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**24.000**	**6.912**	**971.83**			**971.83**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1717.500***	***29.687***	***3939.17***		***1339.74***	***5278.91***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1700.000**	**17.000**	**2206.77**			**2206.77**
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**1.000**	**0.100**	**12.86**		**615.58**	**628.44**
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**122.86**	**282.36**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	25.14	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	71.40	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	22.96	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	**м2**	**10.500**	**3.727**	**530.72**		**513.83**	**1044.55**
	Олифа	кг				1.05	58.80	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.365	114.66	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.365	171.55	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.365	168.82	
	Окраска шведских стенок, лестниц	**лестни**	**2.000**	**3.060**	**393.61**		**87.47**	**481.08**
	Олифа	кг				0.18	10.08	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.24	20.16	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.24	27.55	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.24	29.68	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	**дерев**	**2.000**	**4.560**	**635.71**			**635.71**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***282.400***	***96.565***	***13748.81***		***1812.73***	***15561.54***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**200.000**	**57.600**	**8098.56**			**8098.56**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**24.400**	**0.244**	**34.31**			**34.31**
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	**м**	**25.000**	**17.250**	**2456.05**		**11.34**	**2467.39**
	Проволока вязальная	кг				0.25	11.34	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**8.000**	**8.400**	**1332.40**			**1332.40**
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	**створо**	**4.000**	**3.800**	**534.28**		**36.26**	**570.54**
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Угольник 15	шт				2	36.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**10.000**	**4.200**	**590.52**		**1762.27**	**2352.79**
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	шт				8	1760.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**5.000**	**2.115**	**297.37**		**1.13**	**298.50**
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**2.000**	**1.220**	**171.53**		**1.00**	**172.53**
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	**шт**	**4.000**	**1.736**	**233.79**		**0.73**	**234.52**
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***255.390***	***236.892***	***35596.02***		***11909.34***	***47505.36***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**2.500**	**3.225**	**519.19**		**487.83**	**1007.02**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	409.43	
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**14.638**	**21.371**	**3389.95**			**3389.95**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.600**	**9.102**	**1465.33**		**1292.18**	**2757.51**
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.02	490.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**1.500**	**22.755**	**3663.33**		**3258.21**	**6921.54**
	Скотч 50мм/66 м	шт				25.05	1227.45	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	**м2**	**5.800**	**4.756**	**685.62**		**18.76**	**704.38**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.1566	8.24	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	**м2**	**58.000**	**29.580**	**4264.25**		**1013.42**	**5277.67**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				7.75	883.50	
	Олифа	кг				2.32	129.92	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**12.852**	**51.408**	**8154.34**			**8154.34**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**90.000**	**33.300**	**4484.51**			**4484.51**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**16.000**	**19.840**	**2671.86**			**2671.86**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**12.000**	**3.000**	**421.80**			**421.80**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**1.000**	**0.580**	**94.82**			**94.82**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм	**1 раст**	**1.000**	**0.460**	**75.20**			**75.20**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**4.000**	**4.720**	**748.69**		**1986.70**	**2735.39**
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**858.79**	**1233.13**
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**3.000**	**3.540**	**561.51**			**561.51**
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**763.52**	**1241.35**
	Лен сантехнический	кг				0.028	21.92	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	741.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**356.48**	**651.51**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**2.500**	**2.225**	**352.93**		**110.14**	**463.07**
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**3.000**	**2.670**	**375.40**		**132.17**	**507.57**
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**3.000**	**2.970**	**471.10**		**110.36**	**581.46**
	Труба 20	т				0.0033	110.36	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**5.000**	**4.450**	**625.67**		**220.28**	**845.95**
	Труба ду 15	т				0.0064	220.28	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	**шт**	**2.000**	**0.960**	**150.57**		**137.04**	**287.61**
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0072	5.64	
	Муфта ду 25	шт				2	46.00	
	Сгон 25	шт				2	68.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	**шт**	**3.000**	**1.440**	**225.85**		**193.14**	**418.99**
	Контрогайка ду 32	шт				3	33.90	
	Лен сантехнический	кг				0.0072	5.64	
	Муфта ду 32	шт				3	54.00	
	Сгон 32	шт				3	99.60	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**6.000**	**6.600**	**1046.90**		**970.32**	**2017.22**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				3	87.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	525.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***13.000***	***4.420***	***711.58***		***675.58***	***1387.16***
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	**м**	**13.000**	**4.420**	**711.58**		**675.58**	**1387.16**
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				3.016	675.58	
		Итого:	**5493.23**	**534.641**	**77112.62**	**267.60**	**22673.76**	**99786.38**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Инженер Ю.К. Давыденко

д. 30, кв. 23 Красовская Н.А.