Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 31а		**4844.006**	**347.043**	**53005.45**	**251.9791**	**12432.77**	**65438.22**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***23.618***	***25.665***	***3821.52***			***3821.52***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.616**	**3.232**	**512.66**			**512.66**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.937**	**7.636**	**1211.25**			**1211.25**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.852**	**0.954**	**151.35**			**151.35**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**5.785**	**8.996**	**1264.79**			**1264.79**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**12.428**	**4.847**	**681.47**			**681.47**
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1201.500***	***30.794***	***4056.79***		***2103.11***	***6159.90***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1193.300**	**14.320**	**1697.59**			**1697.59**
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	**м2**	**5.200**	**12.064**	**1739.15**		**461.55**	**2200.70**
	Известь	кг				16.016	299.82	
	Цемент	кг				23.3376	161.73	
	Смена отдельных листов металлической кровли входов в подвал	**лист**	**3.000**	**4.410**	**620.05**		**1641.56**	**2261.61**
	Гвозди 90мм	кг				0.09	3.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.042	1638.00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***262.140***	***36.962***	***6042.49***		***920.64***	***6963.13***
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	**м**	**262.140**	**36.962**	**6042.49**		**920.64**	**6963.13**
	Песок раств.	т				0.0432	32.40	
	Цемент	кг				136.3128	888.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***38.000***	***51.060***	***8933.56***		***106.54***	***9040.10***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**5.000**	**25.050**	**4807.85**			**4807.85**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**106.54**	**2963.29**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		***0.370***	***0.244***	***33.76***		***15.24***	***49.00***
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	**м2**	**0.370**	**0.244**	**33.76**		**15.24**	**49.00**
	Цемент	кг				2.627	15.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***39.400***	***11.887***	***1680.88***		***114.87***	***1795.75***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**32.000**	**9.216**	**1295.77**			**1295.77**
	Ремонт штукат. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	**м2**	**7.400**	**2.671**	**385.11**		**114.87**	**499.98**
	Цемент	кг				16.576	114.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3025.860***	***46.262***	***6081.37***		***633.62***	***6714.99***
	Выкашивание газонов	**м2**	**3000.000**	**30.000**	**3894.30**			**3894.30**
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**4.000**	**2.800**	**360.16**		**67.44**	**427.60**
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**7.000**	**4.340**	**558.25**		**195.51**	**753.76**
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.05	88.20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.05	95.55	
	Окраска качелей - маятников	**качели**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**40.24**	**226.75**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**8.360**	**4.765**	**695.96**		**119.18**	**815.14**
	Олифа	кг				0.1254	7.02	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3042	112.16	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**2.000**	**1.320**	**169.79**		**93.11**	**262.90**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	44.25	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	**м2**	**2.500**	**0.887**	**126.36**		**100.77**	**227.13**
	Олифа	кг				0.25	14.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.975	86.77	
	Окраска турника	**турник**	**1.000**	**0.700**	**90.04**		**17.37**	**107.41**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.17	15.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***56.800***	***12.609***	***1862.38***		***825.29***	***2687.67***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**10.000**	**2.880**	**404.93**			**404.93**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**32.000**	**0.320**	**44.99**			**44.99**
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**5.000**	**5.250**	**832.75**			**832.75**
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	**шт**	**2.000**	**0.860**	**115.82**		**103.52**	**219.34**
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103.34	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**4.800**	**2.030**	**285.47**		**1.09**	**286.56**
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	Установка отливов (отмётов) водосточных труб	**шт**	**3.000**	**1.269**	**178.42**		**720.68**	**899.10**
	Отметы водосточные	шт				3	720.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***77.518***	***114.928***	***17773.70***		***7567.47***	***25341.17***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**15.590**	**22.761**	**3610.41**			**3610.41**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.500**	**7.585**	**1221.11**		**5750.47**	**6971.58**
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.488	5341.32	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**13.428**	**53.712**	**8519.80**			**8519.80**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**18.000**	**6.660**	**896.90**			**896.90**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**8.000**	**9.920**	**1335.93**			**1335.93**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**10.000**	**2.500**	**351.50**			**351.50**
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**293.21**	**480.38**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	288.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**353.04**	**648.07**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**392.60**	**687.63**
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**196.52**	**344.04**
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**2.000**	**1.980**	**314.07**		**110.36**	**424.43**
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**2.000**	**1.780**	**250.27**		**88.11**	**338.38**
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**383.16**	**732.12**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***118.800***	***16.632***	***2719.00***		***145.99***	***2864.99***
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	**м**	**118.800**	**16.632**	**2719.00**		**145.99**	**2864.99**
	Песок раств.	т				0.019	14.26	
	Цемент	кг				19.008	131.73	
		Итого:	**4844.01**	**347.043**	**53005.45**	**251.98**	**12432.77**	**65438.22**

Сдал: ____________________
подпись МП

Инженер Ю.К. Давиденко

кв. 9 Н.А. Павлова

Принял: ____________________
подпись МП