Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 32		**12756.127**	**808.303**	**115860.34**	**262.2025**	**64498.27**	**180358.61**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***39.463***	***45.128***	***6717.82***			***6717.82***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.944**	**5.888**	**933.95**			**933.95**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**5.113**	**13.294**	**2108.66**			**2108.66**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.348**	**1.510**	**239.48**			**239.48**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**10.913**	**16.970**	**2385.94**			**2385.94**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**19.145**	**7.466**	**1049.79**			**1049.79**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***40.000***	***44.000***	***4924.13***		***12589.75***	***17513.88***
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**8.000**	**5.280**	**742.37**		**471.71**	**1214.08**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	447.36	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**32.000**	**38.720**	**4181.76**		**12118.04**	**16299.80**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.096	4.84	
	Стекло 4мм	м2				33.28	11329.84	
	Штапик оконный	м				130.56	783.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***5850.500***	***62.406***	***8258.18***			***8258.18***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1950.500**	**23.406**	**2774.78**			**2774.78**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**3900.000**	**39.000**	**5483.40**			**5483.40**
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***100.000***	***146.000***	***21323.30***		***45009.60***	***66332.90***
	Ремонт бетонной отмостки	**м2**	**100.000**	**146.000**	**21323.30**		**45009.60**	**66332.90**
	Бетон М-100	м3				10	32350.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				20	899.60	
	Доска 150*25*4000	м3				2.4	11760.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***102.000***	***93.060***	***15261.83***		***329.21***	***15591.04***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**3.000**	**15.030**	**2884.71**		**9.60**	**2894.31**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**96.000**	**24.000**	**3806.88**			**3806.88**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**3.000**	**54.030**	**8570.24**		**319.61**	**8889.85**
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***22.400***	***11.200***	***1574.72***		***1523.20***	***3097.92***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**22.400**	**11.200**	**1574.72**		**1523.20**	**3097.92**
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.616	1523.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***6182.920***	***148.696***	***19230.50***		***2045.34***	***21275.84***
	Выкашивание газонов	**м2**	**6100.000**	**61.000**	**7918.41**			**7918.41**
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**7.000**	**4.340**	**558.25**		**406.49**	**964.74**
	Олифа	кг				0.49	27.44	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1	185.85	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.1	193.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**11.420**	**1.564**	**225.54**		**162.80**	**388.34**
	Олифа	кг				0.1713	9.59	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7815	153.21	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**45.43**	**130.33**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.25	21.00	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.25	22.75	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**62.000**	**80.600**	**10367.58**		**1370.16**	**11737.74**
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.96	438.96	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.96	451.36	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.96	456.32	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	**м2**	**1.500**	**0.532**	**75.82**		**60.46**	**136.28**
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.585	52.06	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***208.800***	***50.318***	***7074.71***		***4.27***	***7078.98***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**150.000**	**43.200**	**6073.92**			**6073.92**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**44.800**	**0.448**	**62.99**			**62.99**
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**10.000**	**4.230**	**594.74**		**2.27**	**597.01**
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**4.000**	**2.440**	**343.06**		**2.00**	**345.06**
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***210.044***	***207.495***	***31495.15***		***2996.90***	***34492.05***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**27.144**	**39.630**	**6286.14**			**6286.14**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**23.400**	**93.600**	**14846.83**			**14846.83**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**120.000**	**44.400**	**5979.35**			**5979.35**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**8.000**	**9.920**	**1335.93**			**1335.93**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**18.000**	**4.500**	**632.70**			**632.70**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**495.99**	**683.16**
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**750.74**	**1125.08**
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**750.74**	**1125.08**
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.500**	**2.725**	**432.24**		**277.69**	**709.93**
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.20	
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	**м**	**2.000**	**2.640**	**418.76**		**288.34**	**707.10**
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**2.000**	**1.980**	**278.39**		**110.52**	**388.91**
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**134.86**	**309.34**
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**188.02**	**362.50**
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
		Итого:	**12756.13**	**808.303**	**115860.34**	**262.20**	**64498.27**	**180358.61**

Сдал: _____
подпись МП

Инженер Ю.К. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

кл. 53 Горбунова Л.Ф.