Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36в		**1861.996**	**181.431**	**26871.55**	**71.7421**	**10390.93**	**37262.48**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***10.605***	***14.634***	***2153.61***			***2153.61***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.816**	**3.632**	**576.11**			**576.11**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**0.870**	**2.262**	**358.80**			**358.80**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.740**	**0.829**	**106.46**			**106.46**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.387**	**6.822**	**959.14**			**959.14**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**2.792**	**1.089**	**153.10**			**153.10**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***13.000***	***15.180***	***2029.33***		***5137.18***	***7166.51***
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**1.000**	**0.660**	**92.80**		**46.64**	**139.44**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**12.000**	**14.520**	**1936.53**		**5090.54**	**7027.07**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4758.25	
	Штапик оконный	м				36.72	330.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1002.000***	***10.532***	***1343.79***			***1343.79***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**256.000**	**3.072**	**294.91**			**294.91**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**746.000**	**7.460**	**1048.88**			**1048.88**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***34.000***	***31.020***	***5087.28***		***106.54***	***5193.82***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**1.000**	**5.010**	**961.57**			**961.57**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**106.54**	**2963.29**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***15.000***	***4.320***	***491.87***			***491.87***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**15.000**	**4.320**	**491.87**			**491.87**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***350.000***	***3.500***	***454.33***			***454.33***
	Выкашивание газонов	**м2**	**350.000**	**3.500**	**454.33**			**454.33**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***379.500***	***37.275***	***5240.86***			***5240.86***
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	**м2**	**372.000**	**37.200**	**5230.32**			**5230.32**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**7.500**	**0.075**	**10.54**			**10.54**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***57.891***	***64.970***	***10070.48***		***5147.21***	***15217.69***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**8.415**	**12.286**	**1948.79**			**1948.79**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.500**	**7.585**	**1221.11**		**2634.70**	**3855.81**
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**4.476**	**17.904**	**2839.93**			**2839.93**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**30.000**	**11.100**	**1494.84**			**1494.84**
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**976.39**	**1350.73**
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**1.500**	**1.635**	**259.34**		**168.05**	**427.39**
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
	Труба 25	т				0.0036	167.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**4.000**	**3.960**	**628.13**		**220.71**	**848.84**
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	**м**	**2.000**	**2.640**	**431.59**		**291.46**	**723.05**
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Труба ду 32	т				0.0062	290.78	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**5.000**	**5.500**	**872.41**		**855.90**	**1728.31**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	647.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
		Итого:	**1862.00**	**181.431**	**26871.55**	**71.74**	**10390.93**	**37262.48**

Сдал: _____

подпись МП

Инженер ПО ЖКХ Давыдченко

кв. № 2 Фифонтова И. А.

Принял: _____

подпись МП