Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 40		**6464.723**	**428.177**	**62242.28**	**120.5771**	**13277.27**	**75519.55**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***121.767***	***35.806***	***5367.00***			***5367.00***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**3.940**	**7.880**	**1249.93**			**1249.93**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**1.764**	**4.586**	**727.49**			**727.49**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.576**	**1.765**	**279.98**			**279.98**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**96.000**	**4.224**	**670.01**			**670.01**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**8.705**	**13.536**	**1903.20**			**1903.20**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**9.782**	**3.815**	**536.39**			**536.39**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***8.000***	***8.580***	***1153.86***		***2378.03***	***3531.89***
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**2.000**	**1.320**	**185.59**		**93.29**	**278.88**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**6.000**	**7.260**	**968.27**		**2284.74**	**3253.01**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2136.95	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1903.000***	***19.996***	***2683.64***			***2683.64***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**483.000**	**5.796**	**687.12**			**687.12**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**1420.000**	**14.200**	**1996.52**			**1996.52**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***68.000***	***62.040***	***10174.55***		***213.08***	***10387.63***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**2.000**	**10.020**	**1923.14**			**1923.14**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**213.08**	**5926.57**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***90.000***	***21.720***	***2986.43***		***2954.65***	***5941.08***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**15.000**	**7.500**	**1054.50**		**1283.02**	**2337.52**
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	**м2**	**30.000**	**1.800**	**244.55**		**435.60**	**680.15**
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	**м2**	**30.000**	**6.300**	**855.92**		**1162.50**	**2018.42**
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	**м2**	**6.000**	**3.060**	**415.73**		**4.23**	**419.96**
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	**м2**	**9.000**	**3.060**	**415.73**		**69.30**	**485.03**
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3433.000***	***58.510***	***7634.60***		***2242.67***	***9877.27***
	Выкашивание газонов	**м2**	**3400.000**	**34.000**	**4413.54**			**4413.54**
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**1.000**	**0.100**	**12.86**		**615.58**	**628.44**
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**4.000**	**2.480**	**319.00**		**157.13**	**476.13**
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**58.98**	**143.88**
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**12.000**	**15.600**	**2006.63**		**265.95**	**2272.58**
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	**м2**	**14.000**	**4.970**	**707.63**		**1123.41**	**1831.04**
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.82	166.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.82	228.74	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.82	649.74	
	Окраска турника	**турник**	**1.000**	**0.700**	**90.04**		**21.62**	**111.66**
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***648.300***	***70.440***	***9903.87***		***0.09***	***9903.96***
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	**м2**	**625.300**	**62.530**	**8791.72**			**8791.72**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**15.000**	**0.150**	**21.09**			**21.09**
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	**м2**	**8.000**	**7.760**	**1091.06**		**0.09**	**1091.15**
	Саморез 3,5*32	шт				0.32	0.09	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***192.656***	***151.085***	***22338.33***		***5488.75***	***27827.08***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**17.036**	**24.873**	**3945.29**			**3945.29**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.300**	**4.551**	**732.66**		**1580.82**	**2313.48**
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	**м2**	**3.600**	**2.952**	**425.56**		**26.14**	**451.70**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**8.520**	**34.080**	**5405.77**			**5405.77**
	Очистка внутреннего водостока	**м**	**8.000**	**2.960**	**398.62**			**398.62**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**126.000**	**46.620**	**6278.31**			**6278.31**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**8.000**	**9.920**	**1335.93**			**1335.93**
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**4.200**	**6.149**	**864.52**			**864.52**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**993.35**	**1367.69**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**623.15**	**997.49**
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**623.07**	**997.41**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**311.53**	**498.70**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.000**	**2.180**	**345.79**		**163.67**	**509.46**
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**2.000**	**1.980**	**314.07**		**110.36**	**424.43**
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.000**	**2.180**	**306.51**		**163.67**	**470.18**
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.000**	**2.180**	**326.15**		**163.67**	**489.82**
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**729.32**	**1078.28**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
		Итого:	**6464.72**	**428.177**	**62242.28**	**120.58**	**13277.27**	**75519.55**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Инженер ГОДомС - ГОК Давыденко

кв. 86 Брежнева Брежнева О.Е.