Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 41а		**5821.809**	**468.667**	**67913.53**	**651.3417**	**42605.55**	**110519.08**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***199.300***	***33.062***	***5024.93***			***5024.93***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.969**	**3.938**	**624.65**			**624.65**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.913**	**7.574**	**1201.36**			**1201.36**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.298**	**1.454**	**230.60**			**230.60**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**180.000**	**7.920**	**1256.27**			**1256.27**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**6.060**	**9.423**	**1324.92**			**1324.92**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**7.060**	**2.753**	**387.13**			**387.13**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***6.000***	***7.260***	***968.27***		***6817.77***	***7786.04***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**6.000**	**7.260**	**968.27**		**6817.77**	**7786.04**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				15.6	6449.66	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***2791.000***	***28.876***	***3932.17***			***3932.17***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**483.000**	**5.796**	**687.12**			**687.12**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**2308.000**	**23.080**	**3245.05**			**3245.05**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***66.200***	***53.022***	***8443.72***		***213.72***	***8657.44***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.200**	**1.002**	**192.31**		**0.64**	**192.95**
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.64	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**213.08**	**5926.57**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***490.680***	***112.385***	***15369.29***		***12163.32***	***27532.61***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**38.400**	**19.200**	**2699.52**		**3284.54**	**5984.06**
	Вилатерм Ду 20	м				40.32	673.34	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				13.056	2611.20	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	**м2**	**128.880**	**7.733**	**1050.58**		**1935.78**	**2986.36**
	Грунтовка	кг				25.776	1935.78	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	**м2**	**128.880**	**27.065**	**3677.02**		**6614.12**	**10291.14**
	Краска фасадная белая	кг				64.44	6614.12	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	**м2**	**128.880**	**30.931**	**4202.31**			**4202.31**
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	**м2**	**25.780**	**13.148**	**1786.26**		**31.20**	**1817.46**
	Известь	кг				1.0828	20.27	
	Цемент	кг				1.5777	10.93	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по бетону с лестниц: добав. на каждые 10мм толщ. слоя	**м2**	**1.200**	**1.164**	**167.80**			**167.80**
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	**м2**	**38.660**	**13.144**	**1785.80**		**297.68**	**2083.48**
	Шпаклевка	кг				19.33	297.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1810.400***	***25.042***	***3245.34***		***245.86***	***3491.20***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1800.000**	**18.000**	**2336.58**			**2336.58**
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**4.000**	**2.800**	**360.16**		**67.44**	**427.60**
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**56.46**	**215.96**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	53.10	
	Окраска качели-балансира	**качеля**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**40.04**	**226.55**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**1.400**	**0.192**	**27.65**		**20.62**	**48.27**
	Олифа	кг				0.021	1.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2184	19.44	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**43.68**	**128.58**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	42.00	
	Окраска турника	**турник**	**1.000**	**0.700**	**90.04**		**17.62**	**107.66**
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.085	7.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.085	7.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***335.300***	***80.370***	***11346.64***		***19425.55***	***30772.19***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**240.000**	**69.120**	**9718.27**			**9718.27**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**76.800**	**0.768**	**107.98**			**107.98**
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**3.000**	**3.150**	**499.65**		**18900.00**	**19399.65**
	Гвозди 1,6*25	кг				375	18900.00	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	**шт**	**4.000**	**1.720**	**231.63**		**521.85**	**753.48**
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				4	521.12	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**7.500**	**3.172**	**446.05**		**1.70**	**447.75**
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**4.000**	**2.440**	**343.06**		**2.00**	**345.06**
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***122.929***	***128.650***	***19583.17***		***3739.33***	***23322.50***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**16.081**	**23.478**	**3724.13**			**3724.13**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**13.848**	**55.392**	**8786.28**			**8786.28**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**60.000**	**22.200**	**2989.67**			**2989.67**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**8.000**	**9.920**	**1335.93**			**1335.93**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**12.000**	**3.000**	**421.80**			**421.80**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	**шт**	**3.000**	**3.540**	**561.51**		**1126.21**	**1687.72**
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**750.74**	**1125.08**
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**991.98**	**1366.32**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**118.86**	**266.38**
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**3.000**	**3.270**	**518.69**		**333.50**	**852.19**
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**418.04**	**767.00**
	Лен сантехнический	кг				0.014	2.24	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
		Итого:	**5821.81**	**468.667**	**67913.53**	**651.34**	**42605.55**	**110519.08**

Сдал: _____
подпись МП

Инженер ЮК Давыденко

Принял: _____
подпись МП

кв. 61 Федорова Н.В.