Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "188 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 7		1172.666	174.802	26980.29	43.5964	5178.98	32159.27
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*8.428*	*19.298*	*2888.01*			*2888.01*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.424	1.595	252.98			252.98
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.902	9.025	1268.94			1268.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.482	0.578	81.27			81.27
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*405.680*	*4.057*	*643.49*			*643.49*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	405.680	4.057	643.49			643.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*37.000*	*32.070*	*5033.88*		*3621.82*	*8655.70*
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм	шт	1.000	3.540	529.62		1455.30	1984.92
	Шаров. кран-ручка ду50	шт				1	1455.30	
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	46.40			46.40
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		1601.11	1853.95
	Болт 8*20	шт				6	12.66	
	Клапан обратный ду50	шт				1	790.00	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	30.00	
	Фланец ду 50	шт				2	740.00	
	Шайба ду 8	кг				0.3	28.45	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*9.000*	*2.592*	*364.43*			*364.43*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*600.000*	*6.000*	*778.86*			*778.86*
	Выкашивание газонов	м2	600.000	6.000	778.86			778.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*74.000*	*7.512*	*1042.96*			*1042.96*
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Очистка чердаков от мусора	м2	50.000	0.600	71.13			71.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		*0.100*	*0.501*	*96.16*			*96.16*
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*38.458*	*102.772*	*16132.50*		*1557.16*	*17689.66*
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	5.000	22.300	3645.60		1105.00	4750.60
	Контрогайка ф15	шт				5	35.00	
	Муфта ду 15	шт				5	65.00	
	Резьба Д15	шт				5	30.00	
	Сгон д-15	шт				5	75.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	900.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.020	0.303	48.84		158.08	206.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.020	0.303	48.84		158.08	206.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.093	64.372	10210.69			10210.69
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	10.000	4.800	674.88		136.00	810.88
	Лен сантехнический	кг				0.2	136.00	
		Итого:	1172.67	174.802	26980.29	43.60	5178.98	32159.27

Акт проф Андреева Е.В - управл

Сумнова О.В. инженер тех-2
Собств. кв. 42 Зинченко Ю.С