# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 211 квартал - 16 | | 1960.743 | 200.457 | 29879.22 | 27.206 | 5153.97 | 35033.19 |
| | *Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД* | | *1848.006* | *73.496* | *10314.58* | | *91.36* | *10405.94* |
| | *Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов* | | *14.806* | *26.068* | *3856.22* | | | *3856.22* |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.210 | 4.840 | 767.72 | | | 767.72 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) | 1000 м | 1.983 | 5.156 | 817.81 | | | 817.81 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.543 | 0.608 | 96.47 | | | 96.47 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 4.098 | 12.745 | 1791.92 | | | 1791.92 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 6.972 | 2.719 | 382.30 | | | 382.30 |
| | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов* | | *0.200* | *8.488* | *1193.41* | | | *1193.41* |
| | Ремонт балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами(полный компл работ и сверху и снизу | м3 | 0.200 | 8.488 | 1193.41 | | | 1193.41 |
| | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд* | | *1743.000* | *19.260* | *2497.94* | | *91.36* | *2589.30* |
| | Выкашивание газонов | м2 | 1740.000 | 17.400 | 2258.69 | | | 2258.69 |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 3.000 | 1.860 | 239.25 | | 91.36 | 330.61 |
| | Олифа | кг | | | | 0.06 | 3.16 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 0.9 | 88.20 | |
| | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш* | | *90.000* | *19.680* | *2767.01* | | | *2767.01* |
| | Очистка желобов от грязи и листьев | м2 | 30.000 | 2.400 | 337.44 | | | 337.44 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 60.000 | 17.280 | 2429.57 | | | 2429.57 |
| | *Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД* | | *112.737* | *126.961* | *19564.64* | | *5062.61* | *24627.25* |
| | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов* | | *35.100* | *31.451* | *5005.45* | | *320.15* | *5325.60* |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Подготовка ИТП к отопительному сезону** | **шт** | **1.000** | **18.010** | **2856.75** | | **320.15** | **3176.90** |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | **Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)** | **1 узел** | **1.000** | **3.940** | **624.96** | | | **624.96** |
| | **Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период** | **шт** | **1.000** | **1.000** | **158.62** | | | **158.62** |
| | ***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед*** | | ***77.637*** | ***95.510*** | ***14559.19*** | | ***4742.46*** | ***19301.65*** |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 25.087 | 36.627 | 5809.77 | | | 5809.77 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.900 | 13.653 | 2198.00 | | 4742.46 | 6940.46 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 15.03 | 736.47 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 1.116 | 4005.99 | |
| | Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 4.650 | 18.600 | 2950.33 | | | 2950.33 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 25.000 | 9.250 | 1245.70 | | | 1245.70 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | | | 2003.89 |
| | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб) | шт | 10.000 | 2.500 | 351.50 | | | 351.50 |
| | | Итого: | 1960.74 | 200.457 | 29879.22 | 27.21 | 5153.97 | 35033.19 |

Матвеева С.В