Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 16		**2767.027**	**327.989**	**50225.23**	**187.816**	**11854.68**	**62079.91**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***117.649***	***28.264***	***4234.92***			***4234.92***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.120**	**4.240**	**672.55**			**672.55**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**1.467**	**3.814**	**605.01**			**605.01**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.809**	**2.026**	**321.38**			**321.38**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**100.000**	**4.400**	**697.93**			**697.93**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**7.730**	**12.020**	**1690.03**			**1690.03**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**4.523**	**1.764**	**248.02**			**248.02**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***6.800***	***8.840***	***1295.18***		***5050.90***	***6346.08***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**4.800**	**7.440**	**1046.06**		**2173.12**	**3219.18**
	Гвозди 1,8*32	кг				0.024	1.08	
	Стекло 4мм	м2				4.944	1878.28	
	Штапик оконный	м				29.376	293.76	
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	**створс**	**2.000**	**1.400**	**249.12**		**2877.78**	**3126.90**
	Петля накладная 40 мм	шт				4	54.08	
	Ручка-скоба	шт				2	72.00	
	Саморез 3,5*41	шт				18	6.12	
	Форточка 0,46*0,3	шт				2	2632.42	
	Шпингалет	шт				4	113.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***78.000***	***63.900***	***10135.82***		***262.89***	***10398.71***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**72.000**	**18.000**	**2855.16**			**2855.16**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**262.89**	**5976.38**
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***24.000***	***9.456***	***1329.51***		***331.58***	***1661.09***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**12.000**	**6.000**	**843.60**		**331.58**	**1175.18**
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.08	331.58	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**12.000**	**3.456**	**485.91**			**485.91**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***2400.000***	***24.000***	***3115.44***			***3115.44***
	Выкашивание газонов	**м2**	**2400.000**	**24.000**	**3115.44**			**3115.44**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.200***	***1.002***	***158.94***			***158.94***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.200**	**1.002**	**158.94**			**158.94**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***80.378***	***184.127***	***28582.19***		***6142.78***	***34724.97***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**2.000**	**2.580**	**415.35**		**383.07**	**798.42**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	304.67	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	**врезка**	**14.000**	**62.440**	**10207.69**		**2817.92**	**13025.61**
	Контрогайка ф15	шт				14	98.00	
	Муфта ду 15	шт				14	182.00	
	Резьба Д15	шт				14	84.00	
	Сгон Ду 15	шт				14	247.80	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	2206.12	
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**19.473**	**28.431**	**4509.66**			**4509.66**
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**459.62**	**703.84**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**11.332**	**45.328**	**7189.93**			**7189.93**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	19.473	28.431	3572.59			3572.59
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	14.000	15.400	2442.75		2482.17	4924.92
	Лен сантехнический	кг				0.098	66.05	
	Сгон д-15	шт				14	210.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	2206.12	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***60.000***	***8.400***	***1373.23***		***66.53***	***1439.76***
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	**м**	**60.000**	**8.400**	**1373.23**		**66.53**	**1439.76**
	Цемент	кг				9.6	66.53	
		Итого:	**2767.03**	**327.989**	**50225.23**	**187.82**	**11854.68**	**62079.91**

Сдал: _____ Н.А. Корышева
подпись МП

Инженер ЖЭО-3
Веремова М.В.

Принял: _____
подпись МП

219-18-49. Самсонова Л.К.