Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	225а квартал - 1		**10716.369**	**548.522**	**83669.65**	**71.036**	**5058.42**	**88728.07**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***472.341***	***81.460***	***12352.88***			***12352.88***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**4.942**	**9.884**	**1567.80**			**1567.80**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**7.060**	**18.356**	**2911.63**			**2911.63**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**2.858**	**3.201**	**507.74**			**507.74**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**420.000**	**18.480**	**2931.30**			**2931.30**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**14.525**	**22.586**	**3175.65**			**3175.65**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**22.956**	**8.953**	**1258.76**			**1258.76**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***158.100***	***131.337***	***20815.09***		***2821.21***	***23636.30***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**144.000**	**36.000**	**5710.32**			**5710.32**
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	**м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**459.62**	**703.84**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**4.000**	**72.040**	**11426.98**		**398.20**	**11825.18**
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**4.000**	**15.760**	**2499.85**			**2499.85**
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**4.000**	**4.000**	**634.48**			**634.48**
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	**шт**	**1.000**	**0.330**	**46.40**			**46.40**
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	**шт**	**1.000**	**1.690**	**252.84**		**1963.39**	**2216.23**
	Болт 16*120	кг				0.5	72.50	
	Гайка М 16	кг				0.5	51.29	
	Клапан обратный ду50	шт				1	850.00	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	30.00	
	Фланец ду 50	шт				2	950.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шайба	шт				8	9.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***10000.000***	***100.000***	***12981.00***			***12981.00***
	Выкашивание газонов	м2	10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.400***	***2.004***	***317.87***			***317.87***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	317.87			317.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***85.528***	***233.721***	***37202.81***		***2237.21***	***39440.02***
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	6.000	26.760	4374.72		1173.42	5548.14
	Контрогайка ф15	шт				6	42.00	
	Муфта ду 15	шт				6	59.94	
	Резьба Д15	шт				6	36.00	
	Сгон д-15	шт				6	90.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	945.48	
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	8547.81			8547.81
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.618	146.472	23233.39			23233.39
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	6.000	6.600	1046.89		1063.79	2110.68
	Лен сантехнический	кг				0.042	28.31	
	Сгон д-15	шт				6	90.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	945.48	
		Итого:	10716.37	548.522	83669.65	71.04	5058.42	88728.07

Сдал: _____ Козьмина А.А.
подпись МП

инженер ЖЭУ-3 Веретенова М.К.

Принял: _____
подпись МП

225а-1-85 Сотников М.С