Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "33мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***857.254***	***154.393***	***23249.41***			***23249.41***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**8.100**	**32.400**	**5139.29**			**5139.29**
	33мк-н - 5		**8.100**	**32.400**	**5139.29**	**0**		**5139.29**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**5.574**	**14.492**	**2298.78**			**2298.78**
	33мк-н - 5		**5.574**	**14.492**	**2298.78**	**0**		**2298.78**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**2.700**	**3.024**	**479.67**			**479.67**
	33мк-н - 5		**2.700**	**3.024**	**479.67**	**0**		**479.67**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**810.000**	**35.640**	**5653.22**			**5653.22**
	33мк-н - 5		**810.000**	**35.640**	**5653.22**	**0**		**5653.22**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**20.880**	**64.937**	**9130.11**			**9130.11**
	33мк-н - 5		**20.880**	**64.937**	**9130.11**	**0**		**9130.11**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**10.000**	**3.900**	**548.34**			**548.34**
	33мк-н - 5		**10.000**	**3.900**	**548.34**	**0**		**548.34**
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***4307.700***	***43.077***	***6832.87***			***6832.87***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**4307.700**	**43.077**	**6832.87**			**6832.87**
	33мк-н - 5		**4307.700**	**43.077**	**6832.87**	**0**		**6832.87**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***234.000***	***206.040***	***32682.06***		***528.20***	***33210.26***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**192.000**	**48.000**	**7613.76**			**7613.76**
	33мк-н - 5		**192.000**	**48.000**	**7613.76**	**0**		**7613.76**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**6.000**	**122.040**	**19357.98**		**528.20**	**19886.18**
	33мк-н - 5		**6.000**	**122.040**	**19357.98**	**18.34**	**528.20**	**19886.18**
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**36.000**	**36.000**	**5710.32**			**5710.32**
	33мк-н - 5		**36.000**	**36.000**	**5710.32**	**0**		**5710.32**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***17600.000***	***176.000***	***22846.56***			***22846.56***
	Выкашивание газонов	м2	17600.000	176.000	22846.56			22846.56
	33мк-н - 5		17600.000	176.000	22846.56	0		22846.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***400.000***	***115.200***	***16197.12***			***16197.12***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	400.000	115.200	16197.12			16197.12
	33мк-н - 5		400.000	115.200	16197.12	0		16197.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***108.292***	***96.698***	***14594.20***			***14594.20***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.600	3.006	576.94			576.94
	33мк-н - 5		0.600	3.006	576.94	0		576.94
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	107.692	93.692	14017.26			14017.26
	33мк-н - 5		107.692	93.692	14017.26	0		14017.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***390.921***	***394.674***	***57634.75***			***57634.75***
	Запуск системы отопления	1000 м	59.492	86.858	12212.28			12212.28
	33мк-н - 5		59.492	86.858	12212.28	0		12212.28
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	41.429	165.716	26285.87			26285.87
	33мк-н - 5		41.429	165.716	26285.87	0		26285.87
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	12456.97			12456.97
	33мк-н - 5		250.000	92.500	12456.97	0		12456.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	6679.63			6679.63
	33мк-н - 5		40.000	49.600	6679.63	0		6679.63
		Итого:	23898.17	1186.082	174036.97	18.34	528.20	174565.17

Сдал: Манохов В.А [подпись]
подпись МП

пинец нв 219 v Кулакова Л.О
v [подпись]

Инженер ЖЭО-2 [подпись] Сушкова ОВ