Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22
По Строение "15мк-н - 41б". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 41б		**5942.759**	**519.990**	**75187.90**	**268.1988**	**21170.30**	**96358.20**
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		***5942.759***	***519.990***	***75187.90***		***21170.30***	***96358.20***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***199.300***	***33.062***	***5024.93***			***5024.93***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.969**	**3.938**	**624.65**			**624.65**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.913**	**7.574**	**1201.36**			**1201.36**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.298**	**1.454**	**230.60**			**230.60**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**180.000**	**7.920**	**1256.27**			**1256.27**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**6.060**	**9.423**	**1324.92**			**1324.92**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**7.060**	**2.753**	**387.13**			**387.13**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***16.340***	***11.826***	***1597.21***		***2639.93***	***4237.14***
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	**м2**	**5.340**	**1.816**	**233.54**		**13.10**	**246.64**
	Гвозди 3*70	кг				0.3204	13.10	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**6.000**	**3.960**	**556.78**		**353.78**	**910.56**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**5.000**	**6.050**	**806.89**		**2273.05**	**3079.94**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***2791.000***	***28.876***	***3932.17***			***3932.17***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**483.000**	**5.796**	**687.12**			**687.12**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**2308.000**	**23.080**	**3245.05**			**3245.05**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***66.400***	***53.166***	***8462.92***		***217.85***	***8680.77***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.200**	**1.002**	**192.31**		**0.64**	**192.95**
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.64	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 1 раз	**м2**	**0.200**	**0.144**	**19.20**		**4.13**	**23.33**
	Олифа	кг				0.008	0.45	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.04	3.68	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**213.08**	**5926.57**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		***83.910***	***26.210***	***3775.81***		***926.85***	***4702.66***
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	**м2**	**36.120**	**8.741**	**1208.27**		**181.68**	**1389.95**
	Шпатлевка универсальная	кг				8.9939	181.68	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	**м2**	**1.280**	**1.190**	**171.61**		**25.41**	**197.02**
	Олифа	кг				0.1152	6.45	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2061	18.96	
	Окраска масляным составами: плинтусов	**м2**	**3.660**	**1.610**	**229.29**		**59.21**	**288.50**
	Олифа	кг				0.1171	6.56	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5014	52.65	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	**м2**	**10.830**	**3.466**	**493.43**		**35.76**	**529.19**
	Штукатурка гипсовая	кг				2.0577	35.76	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	**м2**	**13.430**	**1.007**	**159.76**		**131.12**	**290.88**
	Грунтовка	кг				1.7459	131.12	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	**м2**	**15.990**	**3.358**	**490.42**		**263.04**	**753.46**
	Олифа	кг				0.3198	17.91	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2.3345	245.13	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	**м2**	**2.600**	**6.838**	**1023.03**		**230.63**	**1253.66**
	Известь	кг				8.008	149.91	
	Цемент	кг				11.648	80.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***490.680***	***122.350***	***16741.64***		***12269.83***	***29011.47***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**38.400**	**19.200**	**2699.52**		**3284.54**	**5984.06**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Вилатерм Ду 20	м				40.32	673.34	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				13.056	2611.20	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	**м2**	**128.880**	**7.733**	**1050.58**		**1935.78**	**2986.36**
	Грунтовка	кг				25.776	1935.78	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	**м2**	**128.880**	**27.065**	**3677.02**		**6614.12**	**10291.14**
	Краска фасадная белая	кг				64.44	6614.12	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	**м2**	**128.880**	**38.664**	**5252.89**			**5252.89**
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	**м2**	**25.780**	**13.148**	**1786.26**		**31.20**	**1817.46**
	Известь	кг				1.0828	20.27	
	Цемент	кг				1.5777	10.93	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	**м2**	**1.200**	**3.396**	**489.57**		**106.51**	**596.08**
	Известь	кг				3.696	69.19	
	Цемент	кг				5.3856	37.32	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	**м2**	**38.660**	**13.144**	**1785.80**		**297.68**	**2083.48**
	Шпатлевка	кг				19.33	297.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1810.400***	***25.042***	***3245.34***		***245.86***	***3491.20***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1800.000**	**18.000**	**2336.58**			**2336.58**
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**4.000**	**2.800**	**360.16**		**67.44**	**427.60**
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**56.46**	**215.96**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	53.10	
	Окраска качели-балансира	**качеля**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**40.04**	**226.55**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**1.400**	**0.192**	**27.65**		**20.62**	**48.27**
	Олифа	кг				0.021	1.18	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2184	19.44	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**43.68**	**128.58**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	42.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска турника, ковровыбивалки	**шт**	**1.000**	**0.700**	**90.04**		**17.62**	**107.66**
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.085	7.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.085	7.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***326.800***	***82.388***	***11606.00***		***4.54***	***11610.54***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**240.000**	**69.120**	**9718.27**			**9718.27**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**76.800**	**0.768**	**107.98**			**107.98**
	Переновеска водосточных труб: с люлек	**м**	**10.000**	**12.500**	**1779.75**		**4.54**	**1784.29**
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***157.929***	***137.070***	***20801.88***		***4865.44***	***25667.32***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**16.081**	**23.478**	**3724.13**			**3724.13**
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	**1000 м**	**13.848**	**55.392**	**8786.28**			**8786.28**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**100.000**	**37.000**	**4982.79**			**4982.79**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	**шт**	**12.000**	**3.000**	**421.80**			**421.80**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	**шт**	**3.000**	**3.540**	**561.51**		**1126.21**	**1687.72**
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	
	Шаров. кран ду 25	шт				3	1120.35	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**5.000**	**5.900**	**935.86**		**1876.85**	**2812.71**
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Шаров. кран ду 25	шт				5	1867.25	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**991.98**	**1366.32**
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**118.86**	**266.38**
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**3.000**	**3.270**	**518.69**		**333.50**	**852.19**
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**418.04**	**767.00**
	Лен сантехнический	кг				0.014	2.24	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	373.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	**5942.76**	**519.990**	**75187.90**	**268.20**	**21170.30**	**96358.20**

Инженер Юдина Виноградова 10к

Сдал: Д. В. Виноградов

подпись МП

Принял: _____

подпись МП

кв. 67 Юдина Юдина И. В