Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22
По Строение "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	205 квартал - 13		**1579.426**	**180.747**	**26594.80**	**33.072**	**4061.04**	**30655.84**
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		***1579.426***	***180.747***	***26594.80***		***4061.04***	***30655.84***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***7.445***	***21.298***	***3169.39***			***3169.39***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**0.960**	**3.840**	**609.10**			**609.10**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.060**	**5.356**	**849.57**			**849.57**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.451**	**0.505**	**80.12**			**80.12**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**3.694**	**11.488**	**1615.25**			**1615.25**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.280**	**0.109**	**15.35**			**15.35**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***34.100***	***30.451***	***4846.83***		***320.15***	***5166.98***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**320.15**	**3176.90**
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***6.000***	***1.728***	***242.96***			***242.96***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**6.000**	**1.728**	**242.96**			**242.96**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1448.000***	***48.460***	***6528.00***		***607.04***	***7135.04***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1404.000**	**14.040**	**1822.53**			**1822.53**
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**55.96**	**215.46**
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска качелей - маятников	**качели**	**2.000**	**2.900**	**373.03**		**86.88**	**459.91**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	76.80	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	**1 п.м.**	**10.000**	**13.000**	**1672.19**		**245.60**	**1917.79**
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.4	206.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**28.000**	**15.960**	**2330.96**		**127.44**	**2458.40**
	Олифа	кг				0.42	22.10	
	Пудра аллюминевая	кг				0.336	49.27	
	Уайт-спирит	л				1.26	56.07	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**2.000**	**1.320**	**169.79**		**91.16**	**260.95**
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***50.000***	***14.400***	***2024.64***			***2024.64***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**50.000**	**14.400**	**2024.64**			**2024.64**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***33.881***	***64.410***	***9782.98***		***3133.85***	***12916.83***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**10.852**	**15.844**	**2227.65**			**2227.65**
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	**1000 м**	**8.029**	**32.116**	**5094.24**			**5094.24**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	**шт**	**5.000**	**5.900**	**882.70**		**1263.24**	**2145.94**
	Лен сантехнический	кг				0.061	13.24	
	Шаров. кран ду 25	шт				5	1250.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**5.000**	**5.900**	**882.70**		**1263.02**	**2145.72**
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран ду 25	шт				5	1250.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**5.000**	**4.650**	**695.69**		**607.59**	**1303.28**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				5	600.00	
		Итого:	**1579.43**	**180.747**	**26594.80**	**33.07**	**4061.04**	**30655.84**

Сдал: Матвеева Е.В.
подпись МП

205-13-10 Пронина А.И

полномочия ЖЭО-3 в орет пока не