Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "32мк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***573.942***	***154.340***	***22933.37***			***22933.37***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**5.500**	**22.000**	**3489.64**			**3489.64**
	32мк-н - 3		**5.500**	**22.000**	**3489.64**	**0**		**3489.64**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**8.133**	**21.146**	**3354.15**			**3354.15**
	32мк-н - 3		**8.133**	**21.146**	**3354.15**	**0**		**3354.15**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.909**	**2.138**	**339.14**			**339.14**
	32мк-н - 3		**1.909**	**2.138**	**339.14**	**0**		**339.14**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**526.000**	**23.144**	**3671.10**			**3671.10**
	32мк-н - 3		**526.000**	**23.144**	**3671.10**	**0**		**3671.10**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**26.940**	**83.783**	**11779.95**			**11779.95**
	32мк-н - 3		**26.940**	**83.783**	**11779.95**	**0**		**11779.95**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**5.460**	**2.129**	**299.39**			**299.39**
	32мк-н - 3		**5.460**	**2.129**	**299.39**	**0**		**299.39**
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***3328.200***	***33.282***	***5279.19***			***5279.19***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**3328.200**	**33.282**	**5279.19**			**5279.19**
	32мк-н - 3		**3328.200**	**33.282**	**5279.19**	**0**		**5279.19**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***216.600***	***191.046***	***30403.84***		***528.20***	***30932.04***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.600**	**3.006**	**576.94**			**576.94**
	32мк-н - 3		**0.600**	**3.006**	**576.94**	**0**		**576.94**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**192.000**	**48.000**	**7613.76**			**7613.76**
	32мк-н - 3		**192.000**	**48.000**	**7613.76**	**0**		**7613.76**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**6.000**	**122.040**	**19357.98**		**528.20**	**19886.18**
	32мк-н - 3		**6.000**	**122.040**	**19357.98**	**18.34**	**528.20**	**19886.18**
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**18.000**	**18.000**	**2855.16**			**2855.16**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 3		18.000	18.000	2855.16	0		2855.16
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***10920.000***	***109.200***	***14175.25***			***14175.25***
	Выкашивание газонов	м2	10920.000	109.200	14175.25			14175.25
	32мк-н - 3		10920.000	109.200	14175.25	0		14175.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***2.000***	***1.660***	***233.40***			***233.40***
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	2.000	1.660	233.40			233.40
	32мк-н - 3		2.000	1.660	233.40	0		233.40
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***126.214***	***253.025***	***38388.53***			***38388.53***
	Запуск системы отопления	1000 м	56.272	82.157	11551.29			11551.29
	32мк-н - 3		56.272	82.157	11551.29	0		11551.29
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	39.942	159.768	25342.40			25342.40
	32мк-н - 3		39.942	159.768	25342.40	0		25342.40
	Очистка внутреннего водостока	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	32мк-н - 3		30.000	11.100	1494.84	0		1494.84
		Итого:	15166.96	742.553	111413.58	18.34	528.20	111941.78

Сдал: Матюков В.А
подпись МП

Принял: Любимцева Л.И / л 142
подпись МП

Инженер ЖЭО-2 Сушкова О.В